*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65** — **060240009123**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3, тел.: 386-29-92** — **050440009640**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №49 от 08.09.18г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 63 | 27.08.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)" | | | Работа | 1 | 159 633 754,85 | 159 633 754,85 |
| | | | | Итого | 1 | x | 159 633 754,85 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Ахметов К.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер | ESF-050440009640-20210315-88536881 | | 1.1. | Номер учетной системы | 47 | |
| 2. | Дата выписки | 15.03.2021 | 2.1 Дата выписки на бумажном носителе | 3. | Дата совершения оборота | 27.08.2020 | |
| 4. | Исправленный | V | 4.1 Дата выписки 02.03.2021 | 5. | Дополнительный | | 5.1 Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы 40 | | 4.3 Регистрационный номер ESF-050440009640-20210302-45023593 | 5.2 | Номер учетной системы | | 5.3 Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | ИИН/БИН 050440009640 | 6.0 | БИН структурного подразделения юридического лица |
| 6.1 | БИН реорганизованного лица | | |
| 7. | Поставщик | 7.1 | Доля участия |
| | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" | | |
| 8. | Адрес места нахождения | | |
| | 041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Карасай Батыр, дом № 3 | | |
| 9. | Свидетельство плательщика НДС: | | |
| 9.1. | серия 60001 | 9.2. | номер 0019932 |
| 9.3. | Структурное подразделение юридического лица - нерезидента | | |
| 11. | Дополнительные сведения | | |

10. Категория поставщика

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | Комитент | B | | Комиссионер |
| C | | Экспедитор | D | | Лизингодатель |
| E | | Участник СРП | 10.1. количество | | |
| F | | Участник договора о совместной деятельности | | | |
| G | | Экспортер | H | | Международный перевозчик |
| I | | Доверитель | | | |

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ239398CTB0000294596 |
| 14. | БИК TSESKZKA | 15. | Наименование банка АО «First Heartland Jýsan Bank» |

## Раздел С. Реквизиты получателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | ИИН/БИН 060240009123 | 16.0 | БИН структурного подразделения юридического лица |
| 16.1 | БИН реорганизованного лица | | |
| 17. | Получатель | 17.1 | Доля участия |
| | ГУ "Отдел строительства" Талгарского района | | |
| 18. | Адрес места нахождения | | |
| | Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65 | | |
| 18.1. | Код страны KZ | - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) | |
| 19. | Дополнительные сведения | | |

20. Категория получателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | Комитент | B | | Комиссионер |
| C | | Лизингополучатель | 20.1. количество | | |
| D | | Участник договора совместной деятельности | | | |
| E | V | Государственное учреждение | F | | Нерезидент |
| G | | Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | | |
| H | | Доверитель | I | | Розничная реализация |
| | | | J | | Физическое лицо |

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | ИИК KZ95070103KSN0909000 | 23. | Назначение платежа Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)" |
| 22. | Код товара, работ, услуг | 24. | БИК KKMFKZ2A |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | 28. | Грузополучатель |
| | ИИН/БИН 050440009640 | 26.1 | ИИН/БИН 060240009123 |
| | Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" | 26.2 | Наименование ГУ "Отдел строительства" Талгарского района |
| 26.3 | Адрес отправки 041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Карасай Батыр, дом № 3 | 26.3 | Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65 |
| | | 26.4 | Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел Е. Договор (контракт)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | V | Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг | 27.3 | номер | 49 |
| 27.2 | | Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг | 27.4 | дата | 08.09.2018 |
| 28. | Условия оплаты по договору | безналичный расчет | | | |
| 29. | Способ отправления | -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. | Поставка товаров осуществлена по доверенности | 30.1 | номер |
| | | 30.2 | дата |
| 31. | Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) | | |
| 31.1 | Условия поставки | (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) | |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг | 32.1 | номер 63 |
| | | 32.2 | дата 27.08.2020 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)" | | | Работа | 1 | 142 530 138,26 | 142 530 138,26 | 0 | 0 | 142 530 138,26 | 12% | 17 103 61 6,59 | 159 633 754,85 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 142 530 138,26 | | | 142 530 138,26 | | 17 103 61 6,59 | 159 633 754,85 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

JhNZ9ojtCYj1kwEwwOtwWSia+IsE6lml9xC3lS5EtkdOrl0pXnuf5sYJJm3yyZ4X
/ReH91c96kNMJUfshM5s6wil9keMc1QfQX3Xxdu/pn7hyRsFU+7saOrzFFje1V0m
g3gVjDB+563rYaRQtwtJl6d0SimAXuSP8otKbu8aeZPzKlwCFeiLCSMXKwvLPtx1
nb2LW5Qsl4sJs1CzjyaGeSUekwowalzaBb1W4+9losa1/8t8TnXT2ZN/jx2k9td7
Wh4DQ+rnEcWXDdcQToVYq2Tha4M+i6xozfu47DHcRNjyCIQOlQN8ExftDEjLqG9N
ylQyvWTWa67sMDLaygKLcg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Бакизенова Алмира Амангельдиевна

Форма КС-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства" Талгарского района

**Подрядчик:** ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

***Наименование строительства:*** ***" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная"***

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

за август 2020 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено- | код | наимено- вание | код |
| | | №49 | 04.09.2018г | | | | |
| | | доп.согл №2 | 09.08.2019г | | | | |
| | | доп.согл №3 | 12.12.2019г | | | | |
| | | доп.согл №5 | 16.04.2020г | | | | |
| | | доп.согл №6 | 29.06.2020г | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включ. с НДС | в отчетном месяце за август 2020г без НДС | из графы 1 | | | дополнительные затраты | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная | **338 840 267,13** | 142 530 138,21 | | | | | | | 17 103 616,59 | 159 633 754,80 |
| **Итого к оплате:** | **338 840 267,13** | **142 530 138,21** | | | | | | | **17 103 616,59** | **159 633 754,80** |

**Заказчик:**
**Руководитель отдела**
**ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

**М.Ж Отарбаев**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

**К.Н Ахметов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Отопление и вентиляция**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

## Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2020г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Вентиляция и кондиционирование** | | | | |
| 1 | 1 | 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 | Тепловая завеса. Установка | агрегат | 5,000 | 19579,14 | 97896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8430,34* | *42152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1450,31* | *7252* |
| 2 | 2 | 5105-0602-0327 РСНБ РК 2015 | Тепловая завеса КЭВ-44П413W | шт. | 5,000 | 203956,00 | 1032017 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 1129914 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 42152 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 7252 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,1 % | 3035,00 | 1132948 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,88 % | 2907,00 | 1135855 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | 1137932 |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г** | | | | 1148720 |
| | | | **Стоимость с учетом тендерной скидки** | *0,954999998* | | | 1097027,26 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 131643,27 | 1228670,53 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ Отарбаев М.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Нильдибаев Н.С

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Пыскулбеков М.Э

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Оборудование тепломеханической части**

( наименование)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Договор подряда (контракт) № 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г

## Акт приемки выполненных работ № 2
за август 2020г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1118-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26. Установка | котел | 4,000 | 333472,88 | 1333892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133717,24* | *534869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24701,70* | *98807* |
| 2 | 2 | СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ" | Котел стальной водогрейный BOSH, тип UNIMAT UT-M 50, Q 11200 кВт, TMAX | шт | 0,3308504 | 108690899,19 | 36391953 |
| 3 | 3 | 1306-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Горелка газомазутная, масса 0,6 т. Монтаж оборудования | т | 2,800 | 295932,86 | 828612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78811,48* | *220672* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21920,95* | *61379* |
| 4 | 4 | 1306-0101-0704 РСНБ РК 2015 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования | т | 2,840 | 89706,45 | 254766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23482,32* | *66690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6644,92* | *18872* |
| 5 | 5 | 1308-0306-0306 РСНБ РК 2015 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений. Монтаж оборудования | шт. | 4,000 | 426628,42 | 1706514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *152951,04* | *611804* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31602,11* | *126408* |
| 6 | 6 | 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монтаж оборудования | комплект | 4,000 | 166289,51 | 665158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50401,86* | *201607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12317,74* | *49271* |
| 7 | 7 | 1306-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования | т | 0,560 | 683054,52 | 382511 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *227640,20* | *127479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50596,63* | *28334* |
| 8 | 8 | СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ" | Устройства безопасности котла UT-L 50 в составе: патрубок DN200, манометр, запорный вентиль, ограничители макс/мин д-я, предохр клапан DN65 2-шт, датчик уровня, ограничитель температуры, ограничитель расхода | шт | 2,000 | 7707359,65 | 15599696 |
| 9 | 9 | 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования | шт. | 4,000 | 72937,68 | 291751 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22899,86* | *91599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5402,79* | *21611* |
| 10 | 10 | 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монтаж оборудования | комплект | 1,000 | 166289,51 | 166290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50401,86* | *50402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12317,74* | *12318* |
| 11 | 11 | 1306-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования | т | 0,078 | 683054,52 | 53278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *227640,20* | *17756* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50596,63* | *3947* |
| 12 | 12 | 1308-0306-0306 РСНБ РК 2015 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 426628,42 | 426628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *152951,04* | *152951* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31602,11* | *31602* |
| 13 | 13 | 1306-0202-0405 РСНБ РК 2015 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе. Монтаж оборудования | т | 0,948 | 153809,16 | 145811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42660,89* | *40443* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11393,27* | *10801* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 14 | 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования | шт. | 3,000 | 72937,68 | 218813 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22899,86* | *68700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5402,79* | *16208* |
| 15 | 15 | 1308-0306-0306 РСНБ РК 2015 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 426628,42 | 426628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *152951,04* | *152951* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31602,11* | *31602* |
| 16 | 16 | 1306-0303-0204 РСНБ РК 2015 | Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3. Монтаж оборудования | т | 0,920 | 1004605,02 | 924237 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *321787,30* | *296044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74415,19* | *68462* |
| 17 | 17 | 1306-0301-0113 РСНБ РК 2015 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 3000 мм. Монтаж оборудования | т | 1,400 | 308749,54 | 432249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91908,61* | *128672* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22870,34* | *32018* |
| 18 | 18 | 1306-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2 м, диаметр 1400 мм. Монтаж оборудования | т | 1,000 | 891733,69 | 891734 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *265900,92* | *265901* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66054,35* | *66054* |
| 19 | 19 | 1306-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Гидравлическая стрелка MAgrA, DN 1000. Монтаж оборудования | т | 1,488 | 395298,92 | 588205 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *131307,11* | *195385* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29281,40* | *43571* |
| 20 | 20 | 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования | комплект | 3,000 | 120511,19 | 361534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35082,93* | *105249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8926,76* | *26780* |
| 21 | 21 | 1306-0303-0206 РСНБ РК 2015 | Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость 6,3 м3. Монтаж оборудования | т | 3,330 | 265872,03 | 885354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *84333,06* | *280829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19694,22* | *65582* |
| 22 | 22 | 1306-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность 10 т/ч, давление 0,12 МПа. Монтаж оборудования | т | 0,043 | 2570025,51 | 110511 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *780395,67* | *33557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *190372,26* | *8186* |
| 23 | 23 | 1306-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Станция дозирования MEdOMAT FP 200. Монтаж оборудования | т | 0,030 | 2139939,75 | 64198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *667087,16* | *20013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158514,06* | *4755* |
| 24 | 24 | 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015 | Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы | сетевой элемент | 1,000 | 75232,80 | 75233 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29160,00* | *29160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5572,80* | *5573* |
| 25 | 25 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 2,000 | 40537,79 | 81076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13179,60* | *26359* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3002,80* | *6006* |
| 26 | 26 | 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2,000 | 10049,33 | 20099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3345,00* | *6690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *744,40* | *1489* |
| 27 | 27 | 1116-0901-0104 РСНБ РК 2015 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм. Установка | узел | 1,000 | 67223,62 | 67224 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28804,11* | *28804* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4979,53* | *4980* |
| 28 | 28 | СПрайс-лист ТОО ПФ "Взлет" | Прибор учета тепла Д 300мм G | компл | 1,000 | 2880707,14 | 2880707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *213385,71* | *213386* |
| 29 | 29 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 1099,58 | 1100 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *488,94* | *489* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,45* | *81* |
| 30 | 30 | СПрайс-лист ТОО "ТехснабТрейд" | Счетчик жидкости (дизтопливо) Ду 25 ППО-25/1,6-СУ | шт | 1,000 | 192857,14 | 192857 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14285,71* | *14286* |
| 31 | 31 | 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 65220,69 | 65221 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20455,44* | *20455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4831,16* | *4831* |
| 32 | 32 | 1118-0701-0108 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 400 мм. Установка | шт. | 1,000 | 190642,81 | 190643 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17015,56* | *17016* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14121,69* | *14122* |
| 33 | 33 | 1118-0401-0113 РСНБ РК 2015 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2,5 м3. Установка | бак | 1,000 | 90307,11 | 90307 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15680,88* | *15681* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6689,42* | *6689* |
| **34** | **34** | **1312-1101-0508 РСНБ РК 2015** | **Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,000** | 15346,93 | 15347 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4577,44* | *4577* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1136,81* | *1137* |
| 35 | 35 | 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 9769,64 | 9770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2978,32* | *2978* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *723,68* | *724* |
| 36 | 36 | 1312-1101-0106 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 6919,56 | 6920 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2391,20* | *2391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *512,56* | *513* |
| 37 | 37 | 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 9842,96 | 9843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3392,51* | *3393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *729,11* | *729* |
| 38 | 38 | 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 9769,64 | 9770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2978,32* | *2978* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *723,68* | *724* |
| 39 | 39 | 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1,000 | 2936,53 | 2937 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1209,64* | *1210* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,52* | *218* |
| 40 | 40 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,000 | 1706,40 | 3413 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,40* | *253* |
| 41 | 41 | 2113-0603-0301 РСНБ РК 2015 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 | кг | 0,500 | 3774,60 | 1887 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *279,60* | *140* |
| 42 | 42 | 1312-1101-0117 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8,000 | 58973,16 | 471785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15391,22* | *123130* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4368,38* | *34947* |
| 43 | 43 | 1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6,000 | 35117,24 | 210703 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9288,32* | *55730* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2601,28* | *15608* |
| 44 | 44 | 1312-1101-0113 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8,000 | 27214,06 | 217712 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7359,35* | *58875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2015,86* | *16127* |
| 45 | 45 | 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10,000 | 13626,36 | 136264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3945,48* | *39455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1009,36* | *10094* |
| 46 | 46 | 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 11,000 | 9769,64 | 107466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2978,32* | *32762* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *723,68* | *7960* |
| 47 | 47 | 1312-1101-0506 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 9104,05 | 9104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2996,47* | *2996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *674,37* | *674* |
| 48 | 48 | 1312-1101-0505 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2,000 | 8768,71 | 17537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2914,28* | *5829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *649,53* | *1299* |
| 49 | 49 | 1312-1101-0504 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | шт. | 17,000 | 8278,88 | 140741 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2764,82* | *47002* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *613,25* | *10425* |
| 50 | 50 | 1312-1101-0503 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 17,000 | 8214,48 | 139646 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2764,82* | *47002* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *608,48* | *10344* |
| 51 | 51 | 1312-1501-0205 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования | шт. | 3,000 | 639,01 | 1917 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *224,18* | *673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,33* | *142* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 52 | 2304-1013-0613 РСНБ РК 2015 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 250, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 3,000 | 153326,52 | 459980 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11357,52* | *34073* |
| 53 | 53 | 1312-1101-0114 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3,000 | 35117,24 | 105352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9288,32* | *27865* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2601,28* | *7804* |
| 54 | 54 | 2304-1001-1206 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91 | шт. | 3,000 | 50046,12 | 150138 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3707,12* | *11121* |
| 55 | 55 | 1312-0802-0103 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие, диаметр условного прохода 250-300 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6,000 | 35276,02 | 211656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9961,91* | *59771* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2613,04* | *15678* |
| 56 | 56 | 2304-1012-0209 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86 | шт. | 6,000 | 110880,36 | 665282 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8213,36* | *49280* |
| 57 | 57 | 1312-1305-0301 РСНБ РК 2015 | Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | шт. | 15,000 | 6725,89 | 100888 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2269,52* | *34043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *498,21* | *7473* |
| 58 | 58 | 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs | шт. | 15,000 | 4609,44 | 69142 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *341,44* | *5122* |
| 59 | 59 | 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 25,000 | 870,64 | 21766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *390,83* | *9771* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,49* | *1612* |
| 60 | 60 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры тип MDR 100/10 WATTs | комплект | 25,000 | 2373,84 | 59346 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,84* | *4396* |
| 61 | 61 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 13,000 | 884,73 | 11501 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *371,43* | *4829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *852* |
| 62 | 62 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 13,000 | 1833,84 | 23840 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,84* | *1766* |
| 63 | 63 | 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 50,200 | 7200,42 | 361461 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1994,02* | *100100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *533,36* | *26775* |
| 64 | 64 | 1312-1701-0117 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м трубопровода | 50,200 | 4165,60 | 209113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1248,20* | *62660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *308,56* | *15490* |
| 65 | 65 | 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 52,208 | 20057,76 | 1047176 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1485,76* | *77569* |
| 66 | 66 | 1312-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 2,000 | 6251,43 | 12503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1734,67* | *3469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *463,07* | *926* |
| 67 | 67 | 1312-1701-0115 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 2,000 | 3579,95 | 7160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1088,39* | *2177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,18* | *530* |
| 68 | 68 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,080 | 15003,36 | 31207 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1111,36* | *2312* |
| 69 | 69 | 1312-0101-0214 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 25,000 | 5699,41 | 142485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1554,17* | *38854* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *422,18* | *10554* |
| 70 | 70 | 1312-1701-0114 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление | м трубопровода | 25,000 | 3313,83 | 82846 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1005,08* | *25127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,47* | *6137* |
| 71 | 71 | 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 26,000 | 7719,84 | 200716 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *571,84* | *14868* |
| 72 | 72 | 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 8,000 | 5233,18 | 41865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1418,32* | *11347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *387,64* | *3101* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 73 | 1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 | **Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление** | м трубопровода | 8,000 | 2968,98 | 23752 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *914,67* | *7317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219,92* | *1759* |
| 74 | 74 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,320 | 6862,32 | 57095 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *508,32* | *4229* |
| 75 | 75 | 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 8,000 | 4329,71 | 34638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1133,73* | *9070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *320,72* | *2566* |
| 76 | 76 | 1312-1701-0112 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление | м трубопровода | 8,000 | 2757,08 | 22057 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *890,32* | *7123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,23* | *1634* |
| 77 | 77 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,320 | 4031,64 | 33543 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *298,64* | *2485* |
| 78 | 78 | 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 21,000 | 3207,10 | 67349 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *849,34* | *17836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,56* | *4989* |
| 79 | 79 | 1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | м трубопровода | 21,000 | 1506,63 | 31639 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *499,86* | *10497* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,60* | *2344* |
| 80 | 80 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 21,840 | 1087,56 | 23752 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,56* | *1759* |
| 81 | 81 | 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 29,000 | 2849,11 | 82624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *746,84* | *21658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *211,05* | *6120* |
| 82 | 82 | 1312-1701-0103 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление | м трубопровода | 29,000 | 1234,75 | 35808 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *402,32* | *11667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,46* | *2652* |
| 83 | 83 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 30,160 | 308,88 | 9316 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,88* | *690* |
| 84 | 84 | 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 64,000 | 7200,42 | 460827 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1994,02* | *127617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *533,36* | *34135* |
| 85 | 85 | 1312-1701-0117 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление | м трубопровода | 64,000 | 4165,60 | 266598 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1248,20* | *79885* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *308,56* | *19748* |
| 86 | 86 | 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 66,560 | 20057,76 | 1335045 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1485,76* | *98892* |
| 87 | 87 | 1312-0101-0215 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 2,000 | 6251,43 | 12503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1734,67* | *3469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *463,07* | *926* |
| 88 | 88 | 1312-1701-0115 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление | м трубопровода | 2,000 | 3579,95 | 7160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1088,39* | *2177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,18* | *530* |
| 89 | 89 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,080 | 15003,36 | 31207 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1111,36* | *2312* |
| 90 | 90 | 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 48,000 | 5233,18 | 251192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1418,32* | *68079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *387,64* | *18607* |
| 91 | 91 | 1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление | м трубопровода | 48,000 | 2968,98 | 142511 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *914,67* | *43904* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219,92* | *10556* |
| 92 | 92 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 49,920 | 6862,32 | 342567 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *508,32* | *25375* |
| 93 | 93 | 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 46,000 | 3530,06 | 162383 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *926,62* | *42624* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *261,49* | *12028* |
| 94 | 94 | 1312-1701-0109 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 46,000 | 2287,95 | 105246 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *762,29* | *35065* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,48* | *7796* |
| 95 | 95 | 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 47,840 | 1729,08 | 82719 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,08* | *6127* |
| 96 | 96 | 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 51,000 | 3207,10 | 163562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *849,34* | *43317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,56* | *12116* |
| 97 | 97 | 1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | м трубопровода | 51,000 | 1506,63 | 76838 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *499,86* | *25493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,60* | *5692* |
| 98 | 98 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 53,040 | 1087,56 | 57684 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,56* | *4273* |
| 99 | 99 | 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 29,000 | 2849,11 | 82624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *746,84* | *21658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *211,05* | *6120* |
| 100 | 100 | 1312-1701-0103 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление | м трубопровода | 29,000 | 1234,75 | 35808 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *402,32* | *11667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,46* | *2652* |
| 101 | 101 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 30,160 | 308,88 | 9316 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,88* | *690* |
| 102 | 102 | 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 42,500 | 3530,06 | 150027 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *926,62* | *39381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *261,49* | *11113* |
| 103 | 103 | 1312-1701-0109 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 42,500 | 2287,95 | 97238 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *762,29* | *32397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,48* | *7203* |
| 104 | 104 | 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 44,200 | 1729,08 | 76425 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,08* | *5661* |
| 105 | 105 | 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 32,000 | 3207,10 | 102627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *849,34* | *27179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,56* | *7602* |
| 106 | 106 | 1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | м трубопровода | 32,000 | 1506,63 | 48212 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *499,86* | *15996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,60* | *3571* |
| 107 | 107 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 33,280 | 1087,56 | 36194 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,56* | *2681* |
| 108 | 108 | 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 49,000 | 4329,71 | 212156 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1133,73* | *55553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *320,72* | *15715* |
| 109 | 109 | 1312-1701-0112 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление | м трубопровода | 49,000 | 2757,08 | 135097 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *890,32* | *43626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,23* | *10007* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 | 110 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 50,960 | 4031,64 | 205452 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *298,64* | *15219* |
| 111 | 111 | 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 25,000 | 3706,15 | 92654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *981,06* | *24526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *274,53* | *6863* |
| 112 | 112 | 1312-1701-0110 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление | м трубопровода | 25,000 | 2648,83 | 66221 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *872,77* | *21819* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,21* | *4905* |
| 113 | 113 | 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 26,000 | 2345,76 | 60990 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *173,76* | *4518* |
| 114 | 114 | 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 88,000 | 3530,06 | 310645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *926,62* | *81542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *261,49* | *23011* |
| 115 | 115 | 1312-1701-0109 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | м трубопровода | 88,000 | 2287,95 | 201340 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *762,29* | *67081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,48* | *14914* |
| 116 | 116 | 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 91,520 | 1729,08 | 158245 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,08* | *11722* |
| 117 | 117 | 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 108,000 | 3207,10 | 346367 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *849,34* | *91729* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,56* | *25657* |
| 118 | 118 | 1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | м трубопровода | 108,000 | 1506,63 | 162716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *499,86* | *53985* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,60* | *12053* |
| 119 | 119 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 112,320 | 1087,56 | 122155 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,56* | *9048* |
| 120 | 120 | 1312-0101-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 26,000 | 3121,87 | 81169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *824,42* | *21435* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,25* | *6012* |
| 121 | 121 | 1312-1701-0106 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм. Изготовление | м трубопровода | 26,000 | 1486,29 | 38644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *477,21* | *12408* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,10* | *2862* |
| 122 | 122 | 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 27,040 | 751,68 | 20325 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,68* | *1506* |
| 123 | 123 | 1312-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 25,000 | 2909,15 | 72729 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *765,29* | *19132* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *215,49* | *5387* |
| 124 | 124 | 1312-1701-0104 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Изготовление | м трубопровода | 25,000 | 1270,89 | 31772 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *409,96* | *10249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,14* | *2354* |
| 125 | 125 | 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 26,000 | 405,00 | 10530 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,00* | *780* |
| 126 | 126 | 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 2,000 | 2849,11 | 5698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *746,84* | *1494* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *211,05* | *422* |
| 127 | 127 | 1312-1701-0103 РСНБ РК 2015 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление | м трубопровода | 2,000 | 1234,75 | 2469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *402,32* | *805* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,46* | *183* |
| 128 | 128 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,080 | 308,88 | 642 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,88* | *48* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 129 | 129 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 5,648 | 161783,24 | 913772 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *59330,58* | *335107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11983,94* | *67687* |
| 130 | 130 | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,648 | 499919,04 | 2823606 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37031,04* | *209156* |
| 131 | 131 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,296 | 99,29 | 1122 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,72* | *189* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,35* | *83* |
| 132 | 132 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка шетками | м2 | 432,000 | 636,70 | 275056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,70* | *103982* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,16* | *20374* |
| 133 | 133 | 1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 432,000 | 289,90 | 125239 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *67,04* | *28962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,47* | *9277* |
| 134 | 134 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 864,000 | 99,29 | 85786 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,72* | *14444* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,35* | *6355* |
| 135 | 135 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814 | м2 | 432,000 | 1101,80 | 475978 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,97* | *13812* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,61* | *35258* |
| 136 | 136 | 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 22,630 | 58044,61 | 1313550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18405,22* | *416510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4299,60* | *97300* |
| 137 | 137 | 2111-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 28,061 | 36007,20 | 1010405 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2667,20* | *74845* |
| 138 | 138 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 377,160 | 3888,06 | 1466423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1419,87* | *535517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *288,00* | *108624* |
| 139 | 139 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,987 | 334388,52 | 664308 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24769,52* | *49208* |
| 140 | 140 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 80,000 | 602,78 | 48222 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *154,69* | *12375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,65* | *3572* |
| 141 | 141 | 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015 | Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м | м | 81,600 | 4691,52 | 382828 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *347,52* | *28358* |
| 142 | 142 | 1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования | шт. | 4,000 | 1837,37 | 7349 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *356,58* | *1426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136,10* | *544* |
| 143 | 143 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 36,000 | 4020,91 | 144753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *920,53* | *33139* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,85* | *10722* |
| 144 | 144 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,005 | 459008,64 | 2203 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34000,64* | *163* |
| 145 | 145 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,510 | 7254,65 | 10955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *992,67* | *1499* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *537,38* | *811* |
| 146 | 146 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 3,479 | 15840,83 | 55110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5449,35* | *18958* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1173,40* | *4082* |
| 147 | 147 | 2104-0302-0245 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,470 | 85443,12 | 125601 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6329,12* | *9304* |
| 148 | 148 | 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 2,009 | 81321,84 | 163376 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6023,84* | *12102* |
| 149 | 149 | 1306-0202-0405 РСНБ РК 2015 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе. Монтаж оборудования | т | 4,756 | 153809,16 | 731491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42660,89* | *202888* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11393,27* | *54185* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **150** | **150** | **2106-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/** | **т** | **1,778** | **731571,48** | **1300570** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54190,48* | *96339* |
| 151 | 151 | 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 18,330 | 48478,49 | 888611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18024,16* | *330383* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3591,00* | *65823* |
| 152 | 152 | 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 22,729 | 23199,48 | 527306 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1718,48* | *39060* |
| 153 | 153 | 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 поверхности покрытия изоляции | 305,400 | 3131,30 | 956298 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1204,08* | *367727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,95* | *70837* |
| 154 | 154 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,609 | 334388,52 | 537914 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24769,52* | *39845* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 94276904 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 8246598 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 3132241 |
| | | | Итого с временными | | 3,1 % | 1310843,00 | 95587747 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,88 % | 1255568,00 | 96843315 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | 97740348 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г | | | | 98666952 |
| | | | Стоимость с учетом тендерной скидки | *0,954999998* | | | 94226939,07 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 11307232,69 | 105534171,76 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ Отарбаев М.Ж

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

**ТЕХНАДЗОР:**
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

**ПРОЕКТИРОВЩИК:**
**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильгибаев Н.С**

**Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Пысканбеков М.З**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Топливный резервуар 100 м3 - 3 шт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г

## Акт приемки выполненных работ № 3
за август 2020г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1830,000 | 184,62 | 337854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,22* | *36997* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,68* | *25026* |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 900,000 | 3401,95 | 3061754 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1318,58* | *1186726* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *252,00* | *226797* |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1860,000 | 43,69 | 81259 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,50* | *15813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,24* | *6019* |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1860,000 | 240,78 | 447843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,98* | *146911* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,84* | *33174* |
| 5 | 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Обсыпка резервуара грунтом вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 780,000 | 1478,78 | 1153445 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *573,17* | *447072* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,54* | *85440* |
| 6 | 6 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 480,000 | 268,53 | 128895 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,38* | *15540* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,89* | *9548* |
| 7 | 7 | 4102-0203-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 850,500 | 50,76 | 43171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,76* | *3198* |
| 8 | 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 540,000 | 27,68 | 14945 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,67* | *3602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *1107* |
| 9 | 9 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 15,660 | 21462,47 | 336102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1256,16* | *19671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1589,81* | *24896* |
| 10 | 10 | 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство | м3 | 25,860 | 95626,10 | 2472891 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29291,01* | *757466* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7083,41* | *183177* |
| 11 | 11 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,660 | 244331,64 | 161259 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18098,64* | *11945* |
| 12 | 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подстилающий бетонный слой по уклону. Устройство | м3 | 19,830 | 21462,47 | 425601 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1256,16* | *24910* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1589,81* | *31526* |
| 13 | 13 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 129,000 | 1028,87 | 132724 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *310,41* | *40043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,21* | *9831* |
| 14 | 14 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,540 | 94188,31 | 50862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33295,50* | *17980* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6976,91* | *3768* |
| 15 | 15 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,540 | 405462,24 | 218950 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30034,24* | *16218* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,830 | 13102,84 | 23978 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3375,40* | *6177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *970,58* | *1776* |
| 17 | 17 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 171,000 | 12317,22 | 2106245 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2990,22* | *511328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *912,39* | *156018* |
| 18 | 18 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | Днище и стены колодца. Устройство | м3 | 9,000 | 57792,27 | 520130 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15147,22* | *136325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4280,91* | *38528* |
| 19 | 19 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,090 | 244331,64 | 21990 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18098,64* | *1629* |
| 20 | 20 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 36,000 | 1177,20 | 42379 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,25* | *8649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,20* | *3139* |
| 21 | 21 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Оголовки бетонные. Устройство | м3 | 1,140 | 24852,11 | 28331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2938,15* | *3349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1840,90* | *2099* |
| 22 | 22 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Обрамления металлические. Установка | т металлических изделий | 0,090 | 615721,32 | 55415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45558,89* | *4100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45608,99* | *4105* |
| 23 | 23 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,090 | 474454,80 | 42701 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35144,80* | *3163* |
| 24 | 24 | 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 | Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж | т конструкций | 0,180 | 72298,91 | 13014 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19936,48* | *3589* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5355,47* | *964* |
| 25 | 25 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,180 | 473841,36 | 85291 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35099,36* | *6318* |
| 26 | 26 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6,750 | 198,58 | 1340 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,44* | *226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,71* | *99* |
| 27 | 27 | 1109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Приемник утечек. Монтаж | т конструкций | 0,330 | 144475,52 | 47677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *49884,17* | *16462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10701,89* | *3532* |
| 28 | 28 | 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции приемника утечек | т | 0,330 | 546381,72 | 180306 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40472,72* | *13356* |
| 29 | 29 | 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за 2 раза | м2 | 8,250 | 519,71 | 4288 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,78* | *180* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,50* | *318* |
| 30 | 30 | 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 0,015 | 7208247,47 | 107042 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *850739,27* | *12633* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *533944,26* | *7929* |
| 31 | 31 | 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 | Крышка смотровая. Монтаж | т конструкций | 0,030 | 72298,91 | 2169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19936,48* | *598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5355,47* | *161* |
| 32 | 32 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,030 | 473841,36 | 14215 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35099,36* | *1053* |
| 33 | 33 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,750 | 198,58 | 149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,44* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,71* | *11* |
| 34 | 34 | 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором | м шва | 6,000 | 208,86 | 1253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *103,23* | *619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,47* | *93* |
| 35 | 35 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,750 | 26882,96 | 20162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3913,91* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1991,33* | *1493* |
| 36 | 36 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,030 | 638261,22 | 19148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *203355,65* | *6101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47278,61* | *1418* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 37 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Кронштейны. Монтаж | т конструкций | 0,240 | 215350,06 | 51684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76543,18* | *18370* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15951,86* | *3828* |
| 38 | 38 | 2106-0601-0801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны металлические | т | 0,240 | 480767,40 | 115384 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35612,40* | *8547* |
| 39 | 39 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6,750 | 198,58 | 1340 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,44* | *226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,71* | *99* |
| 40 | 40 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,000 | 1177,20 | 7063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,25* | *1442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,20* | *523* |
| 41 | 41 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 3,000 | 2426,64 | 7280 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *569,15* | *1707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,75* | *539* |
| 42 | 42 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 30,000 | 1952,68 | 58580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,95* | *2248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,64* | *4339* |
| 43 | 43 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 3 см | м2 покрытия | -30,000 | 215,38 | -6461 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-0,12* | *-4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-15,95* | *-479* |
| 44 | 44 | 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015 | Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж | т конструкций | 22,920 | 100259,71 | 2297953 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29144,58* | *667994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7426,65* | *170219* |
| 45 | 45 | СПрайс-лист ТОО "Техснаб трейд" | Метрошток 4,5 м | шт | 3,000 | 25071,43 | 75214 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1857,14* | *5571* |
| 46 | 46 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,073 | 166769,96 | 12213 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57450,85* | *4207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12353,33* | *905* |
| 47 | 47 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,073 | 459008,64 | 33613 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34000,64* | *2490* |
| | | | ИТОГО: | | | | 15058643 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 4122218 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 1115455 |
| | | | Итого с временными | | 3.1 % | 466818,00 | 15525461 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,88 % | 447133,00 | 15972594 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | 16292046 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г | | | | 16446499 |
| | | | Стоимость с учетом тендерной скидки | *0,954999998* | | | 15706406,22 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 1884768,75 | 17591174,96 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ Отарбаев М.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

**ПРОЕКТИРОВЩИК:**
**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С**

**Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Пысканбеков М.З**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Генплан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г

## Акт приемки выполненных работ № 4
за август 2020г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Вертикальная планировка** | | | | |
| 1 | 1 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 1620,000 | 330,48 | 535378 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,48* | *39658* |
| 2 | 2 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4234,700 | 53,34 | 225861 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,38* | *43953* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,95* | *16730* |
| 3 | 3 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 60 м | м3 грунта | 4234,700 | 246,89 | 1045526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,05* | *203461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,29* | *77446* |
| 4 | 4 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 14595,800 | 62,33 | 909807 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,13* | *177050* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,62* | *67393* |
| 5 | 5 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 60 м | м3 грунта | 14595,800 | 266,68 | 3892393 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,90* | *757466* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,75* | *288325* |
| 6 | 6 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 21230,500 | 95,50 | 2027425 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,46* | *413211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,07* | *150180* |
| 7 | 7 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 21230,500 | 43,58 | 925228 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,23* | *153398* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *68535* |
| | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 21230,500 | 104,29 | 2214049 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,07* | *362348* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,72* | *164004* |
| 9 | 9 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 7205,430 | 1,90 | 13669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,37* | *2660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,14* | *1013* |
| | | | **Раздел: Покрытие проездов, тип 1 - 1522м2** | | | | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 380,500 | 95,50 | 36336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,46* | *7406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,07* | *2692* |
| 11 | 11 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 380,500 | 104,29 | 39681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,07* | *6494* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,72* | *2939* |
| 12 | 12 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1217,600 | 1647,36 | 2005824 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *379,33* | *461876* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,03* | *148580* |
| 13 | 13 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1485,472 | 2193,48 | 3258353 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,48* | *241359* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 14 | 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | м2 основания | 1522,000 | 1749,60 | 2662895 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,11* | *137148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,60* | *197251* |
| 15 | 15 | 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщины 10 см** | м2 основания | 1522,000 | 372,44 | 566849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,77* | *5733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,59* | *41989* |
| 16 | 16 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1522,000 | 1330,94 | 2025692 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,85* | *113927* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,59* | *150051* |
| 17 | 17 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | м2 покрытия | 1522,000 | 573,86 | 873414 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,48* | *725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,51* | *64697* |
| 18 | 18 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1522,000 | 1952,68 | 2971973 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,95* | *114073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,64* | *220146* |
| | | | **Раздел: Гравийно-щебеночное покрытие обочины, тип 2 - 733,4 м2** | | | | |
| 19 | 19 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 52,504 | 95,50 | 5014 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,46* | *1022* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,07* | *371* |
| 20 | 20 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 52,504 | 104,29 | 5475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,07* | *896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,72* | *406* |
| 21 | 21 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 168,012 | 1647,36 | 276776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *379,33* | *63733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,03* | *20502* |
| 22 | 22 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 204,975 | 2193,48 | 449608 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,48* | *33304* |
| 23 | 23 | 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | м2 основания | 210,015 | 1749,60 | 367443 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,11* | *18925* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,60* | *27218* |
| 24 | 24 | 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 | м2 основания | 210,015 | 2234,62 | 469304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,60* | *4747* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *165,53* | *34763* |
| | | | **Раздел: Озеленение** | | | | |
| 5 | 25 | 1147-0102-0311 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 10,000 | 2104,44 | 21044 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *912,09* | *9121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *155,88* | *1559* |
| 26 | 26 | 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка | шт. | 10,000 | 4373,51 | 43735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1584,51* | *15845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *323,96* | *3240* |
| 27 | 27 | 2501-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81 | шт. | 10,000 | 7648,18 | 76482 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *566,53* | *5665* |
| | | | **Раздел: МАФы** | | | | |
| 28 | 28 | 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017 | Скамья прямолинейная без спинки | шт. | 1,000 | 47747,29 | 47747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4818,45* | *4818* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3536,84* | *3537* |
| 29 | 29 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017 | Урна на двух стойках | шт. | 2,000 | 26998,07 | 53996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1211,21* | *2422* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1999,86* | *4000* |
| | | | **Раздел: Ограждение, L=345 м** | | | | |
| 30 | 30 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 345,000 | 5825,64 | 2009846 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2560,88* | *883503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *431,53* | *148877* |
| 31 | 31 | 1107-0111-0202 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных | шт. | 2,000 | 51023,81 | 102048 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21543,86* | *43088* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3779,54* | *7559* |
| **32** | **32** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **188,699** | **122,15** | **23050** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,48* | *5375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,05* | *1707* |
| **33** | **33** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **188,699** | **99,29** | **18736** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,72* | *3155* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,35* | *1388* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **30200656** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4017578** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2237086** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,1 %** | **936220,00** | **31136876** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,88 %** | **896742,00** | **32033618** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **32674290** |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г** | | | | **32984051** |
| | | | **Стоимость с учетом тендерной скидки** | *0,954999998* | | | **31499765,71** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **3779971,89** | **35279737,60** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района"** _____ **Отарбаев М.Ж**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"** _____ **Ахметов К.Н**

**ТЕХНАДЗОР:**
**АО "Алатау" по развитию Алматинской области** _____ **Дуйсенбеков О.М**

**ПРОЕКТИРОВЩИК:**
**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С**

**Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Мыскулбеков М.З**