Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65** — **060240009123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3, тел.: 386-29-92** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №49 от 08.09.18г.

Номер документа	Дата составления
39	16.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)"			Работа	1	109 199 455,24	109 199 455,24
				Итого	1	x	109 199 455,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Ахметов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2020

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440009640-20200730-51698503
1.1. Номер учетной системы 163
2. Дата выписки 30.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.07.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440009640
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Карасай Батыр, дом № 3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0019932
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ23998CTB0000294596
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка AO «First Heartland Jýsan Bank»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240009123
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел строительства" Талгарского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0909000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440009640
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
25.3 Адрес отправки 041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Карасай Батыр, дом № 3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240009123
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства" Талгарского района
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 49
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 08.09.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, дом № 65
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 39
32.2 дата 16.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау"Талгарского района Алматинской области(котельная)"			Работа	1	97 499 513,61	97 499 513,61	0	0	97 499 513,61	12%	11 699 941,63	109 199 455,24			1	
				Всего по счету				97 499 513,61			97 499 513,61		11 699 941,63	109 199 455,24				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

W4XoYvr98Aegad1r/7bDp/ZbcZ6Cry8HCiZ3mHee7rzGlVXkSMJzfMLX8dwubhjZe
VJEaMbaYYOs/V8GjWQzaXpqMk++vT/fuhksOEUNoSmx/y4Y6zux6tcAMxeGlhfYU
GZf9GlzhohTagjf0zJfPGbyPpX3mdo6L8Wn33KvmAvQJwcyepqsblsrwwGJo5ABD
GU1bcKHPSTsULHO1fVVbpCC3Ut2PQSOlXVX8wEtTdAWdympqH7kU3Atz5BocqDN
kgjWaeBwtUPwX0X5lje/fectSgfpkjRSOpkPUy44glzkBdlg9MBiB+STqVlzr81n
uU5XPyLeJovZyG7RJns4XQ==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Бакизенова Алмира Амангельдиевна

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Талгарского района

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№49	04.09.2018г				
		доп.согл №2	09.08.2019г				
		доп.согл №3	12.12.2019г				
		доп.согл №5	16.04.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за июль 2020г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная	**179 206 512,33**	97 499 513,61							11 699 941,63	109 199 455,24
Итого к оплате:	**179 206 512,33**	**97 499 513,61**							**11 699 941,63**	**109 199 455,24**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"

М.Ж Отарбаев

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

К.Н Ахметов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Внутриплощадочные сети электроснабжения котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,000	4462,70	98179
			Накладные расходы			*1729,73*	*38054*
			Сметная прибыль			*330,57*	*7273*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,000	1478,78	32533
			Накладные расходы			*573,17*	*12610*
			Сметная прибыль			*109,54*	*2410*
3	3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	15,000	8170,15	122552
			Накладные расходы			*1376,91*	*20654*
			Сметная прибыль			*605,20*	*9078*
4	4	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	15,000	41023,88	615358
			Накладные расходы			*13615,80*	*204237*
			Сметная прибыль			*3038,81*	*45582*
5	5	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,250	32714,05	171749
			Накладные расходы			*4443,04*	*23326*
			Сметная прибыль			*2423,26*	*12722*
6	6	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Опоры освещения СТВ-7,0-3,0 ГЦ	т	1,064	1312817,76	1396182
			Сметная прибыль			*97245,76*	*103421*
7	7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15,000	16180,75	242711
			Накладные расходы			*4512,27*	*67684*
			Сметная прибыль			*1198,57*	*17979*
8	8	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,600	4591,08	2755
			Сметная прибыль			*340,08*	*204*
9	9	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	15,000	13027,83	195418
			Накладные расходы			*3233,68*	*48505*
			Сметная прибыль			*965,02*	*14475*
10	10	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	15,000	74181,96	1112729
			Сметная прибыль			*5494,96*	*82424*
11	11	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	5487,16	82307
			Накладные расходы			*1764,00*	*26460*
			Сметная прибыль			*406,46*	*6097*
12	12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	3333,18	49998
			Накладные расходы			*869,04*	*13036*
			Сметная прибыль			*246,90*	*3704*
13	13	2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031-2УХЛ4	шт.	15,000	5556,60	83349
			Сметная прибыль			*411,60*	*6174*
14	14	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	15,000	5225,30	78380
			Накладные расходы			*1902,94*	*28544*
			Сметная прибыль			*387,06*	*5806*
15	15	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	284,04	4261
			Сметная прибыль			*21,04*	*316*
16	16	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	152,520	249,53	38058
			Накладные расходы			*38,60*	*5888*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2819*
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,480	2834,96	32545
			Накладные расходы			*1098,82*	*12614*
			Сметная прибыль			*210,00*	*2411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	47,370	20,98	994
			Накладные расходы			*2,70*	*128*
			Сметная прибыль			*1,55*	*74*
19	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,630	1478,78	11283
			Накладные расходы			*573,17*	*4373*
			Сметная прибыль			*109,54*	*836*
20	20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,370	240,78	24407
			Накладные расходы			*78,98*	*8007*
			Сметная прибыль			*17,84*	*1808*
21	21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из местного мягкого грунта	м кабеля	512,000	701,38	359104
			Накладные расходы			*159,81*	*81821*
			Сметная прибыль			*51,95*	*26600*
22	22	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из местного мягкого. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	438,000	207,38	90832
			Накладные расходы			*48,27*	*21143*
			Сметная прибыль			*15,36*	*6728*
23	23	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	512,000	616,48	315638
			Накладные расходы			*143,74*	*73595*
			Сметная прибыль			*45,67*	*23381*
24	24	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	438,000	355,78	155832
			Накладные расходы			*80,87*	*35420*
			Сметная прибыль			*26,35*	*11543*
25	25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,460	27597,24	12695
			Сметная прибыль			*2044,24*	*940*
26	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,000	463,06	46306
			Накладные расходы			*118,72*	*11872*
			Сметная прибыль			*34,30*	*3430*
27	27	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	401,000	602,78	241713
			Накладные расходы			*154,69*	*62030*
			Сметная прибыль			*44,65*	*17905*
28	28	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	540,000	876,55	473336
			Накладные расходы			*230,74*	*124601*
			Сметная прибыль			*64,93*	*35062*
29	29	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,000	866,52	7799
			Накладные расходы			*231,87*	*2087*
			Сметная прибыль			*64,19*	*578*
30	30	2306-0137-0743 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААШв 4х185 (мс)-1	км	0,551	4139326,80	2279941
			Сметная прибыль			*306616,80*	*168885*
31	31	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,418	380317,68	159049
			Сметная прибыль			*28171,68*	*11781*
32	32	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	169648,56	17304
			Сметная прибыль			*12566,56*	*1282*
33	33	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,009	1442814,43	12985
			Накладные расходы			*309643,54*	*2787*
			Сметная прибыль			*106875,14*	*962*
34	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,460	28155,37	12951
			Накладные расходы			*4654,54*	*2141*
			Сметная прибыль			*2085,58*	*959*
35	35	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета	м	460,000	124,20	57132
			Сметная прибыль			*9,20*	*4232*
36	36	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	7,500	1659,19	12444
			Накладные расходы			*395,53*	*2967*
			Сметная прибыль			*122,90*	*922*
37	37	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	7,500	143,64	1077
			Сметная прибыль			*10,64*	*80*
38	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,250	2834,96	54573
			Накладные расходы			*1098,82*	*21152*
			Сметная прибыль			*210,00*	*4042*
39	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,250	1478,78	28466
			Накладные расходы			*573,17*	*11034*
			Сметная прибыль			*109,54*	*2109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	3867,73	38677
			Накладные расходы			*628,24*	*6282*
			Сметная прибыль			*286,50*	*2865*
41	41	СТТЕХЧАСТЬ,	Надбавка на горячее цинкование	т	0,000081	96197,76	8
			Сметная прибыль			*7125,76*	*1*
42	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55,000	746,75	41071
			Накладные расходы			*124,36*	*6840*
			Сметная прибыль			*55,31*	*3042*
43	43	СТТЕХЧАСТЬ,	Надбавка на горячее цинкование	т	0,072	101964,96	7290
			Сметная прибыль			*7552,96*	*540*
			ИТОГО:				8821974
			В том числе :				
			Накладные расходы				979890
			Сметная прибыль				653480
			Итого с временными		3,1 %	273481,00	9095455
			Итого с зимними удорожаниями		2,88 %	261949,00	9357404
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				9544552
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				9635037
			Стоимость с учетом тендерной скидки		0,95999998		9201460,22
			Итого с НДС		12 %	1104175,23	10305635,45

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ **Отарбаев М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯ ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ **Дуйсенбеков О.М**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильдибаев Н.С**

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Ыскулбеков М.З**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Общестроительные работы котельной по марке КЖ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от **04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монолитная плита, балка и ригели				
1	131	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые и ригеля. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	98,280	62345,28	6127294
			Накладные расходы			*12849,54*	*1262853*
			Сметная прибыль			*4618,17*	*453874*
2	132	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,113	244331,64	27482
			Сметная прибыль			*18098,64*	*2036*
3	133	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,860	236215,44	2801581
			Сметная прибыль			*17497,44*	*207525*
4	134	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	8549,28	17099
			Сметная прибыль			*633,28*	*1267*
5	135	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,510	48530,15	315931
			Накладные расходы			*8023,95*	*52236*
			Сметная прибыль			*3594,83*	*23402*
6	136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	236215,44	7587
			Сметная прибыль			*17497,44*	*562*
7	137	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,100	62116,40	68328
			Накладные расходы			*13221,87*	*14544*
			Сметная прибыль			*4601,21*	*5061*
8	138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	236215,44	4488
			Сметная прибыль			*17497,44*	*332*
9	139	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103	244331,64	25166
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1864*
10	140	1106-0501-0115 РСНБ РК 2015	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	11,320	52520,73	594535
			Накладные расходы			*12023,41*	*136105*
			Сметная прибыль			*3890,42*	*44040*
11	141	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,190	236215,44	281201
			Сметная прибыль			*17497,44*	*20830*
12	142	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,158	244331,64	38506
			Сметная прибыль			*18098,64*	*2852*
13	143	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,910	130677,58	380272
			Накладные расходы			*57578,07*	*167552*
			Сметная прибыль			*9679,82*	*28168*
14	144	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,910	236215,44	687387
			Сметная прибыль			*17497,44*	*50918*
			ИТОГО:				**11376857**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1633290**
			Сметная прибыль				**842730**
			Итого с временными		**3,1 %**	**352683,00**	**11729540**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,88 %**	**337811,00**	**12067351**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12308698**
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				**12425388**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость с учетом тендерной скидки	0,954999998			11866245,19
			Итого с НДС	12 %		1423949,42	13290194,62

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ **Отарбаев М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ **Дуйсенбеков О.М**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильмибаев Н.С**

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Рысжуманов М.З**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	шт.	1,000	6563,45	6563
			Накладные расходы			*2177,10*	*2177*
			Сметная прибыль			*486,18*	*486*
2	2	2306-1708-0117 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарной сигнализации ШПС (НВП "Болид")**	шт.	1,000	150014,16	150014
			Сметная прибыль			*11112,16*	*11112*
3	3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	52332,85	52333
			Накладные расходы			*18182,88*	*18183*
			Сметная прибыль			*3876,51*	*3877*
4	4	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	**Пульт контроля и управления С-2000М**	шт.	1,000	50041,80	50042
			Сметная прибыль			*3706,80*	*3707*
5	5	1310-0412-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40. Монтаж на стене**	шт.	1,000	73372,57	73373
			Накладные расходы			*23912,00*	*23912*
			Сметная прибыль			*5435,01*	*5435*
6	6	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	**Информатор телефонный модели С2000-ИТ**	шт.	1,000	21497,40	21497
			Сметная прибыль			*1592,40*	*1592*
7	7	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	26004,56	26005
			Накладные расходы			*9018,24*	*9018*
			Сметная прибыль			*1926,26*	*1926*
8	8	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	**Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ**	шт.	1,000	50041,80	50042
			Сметная прибыль			*3706,80*	*3707*
9	9	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	36380,94	36381
			Накладные расходы			*12648,96*	*12649*
			Сметная прибыль			*2694,88*	*2695*
10	10	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2**	шт.	1,000	11416,68	11417
			Сметная прибыль			*845,68*	*846*
11	11	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	шт.	10,000	803,58	8036
			Накладные расходы			*261,54*	*2615*
			Сметная прибыль			*59,52*	*595*
12	12	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	шт	12,000	5610,25	67323
			Накладные расходы			*1926,38*	*23117*
			Сметная прибыль			*415,57*	*4987*
13	13	2308-0302-0308 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А**	шт.	10,000	8064,36	80644
			Сметная прибыль			*597,36*	*5974*
14	14	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А**	шт.	2,000	1521,72	3043
			Сметная прибыль			*112,72*	*225*
15	15	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	19076,01	19076
			Накладные расходы			*6558,72*	*6559*
			Сметная прибыль			*1413,04*	*1413*
16	16	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1,000	22472,64	22473
			Сметная прибыль			*1664,64*	*1665*
17	17	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	5103,00	5103
			Накладные расходы			*1764,00*	*1764*
			Сметная прибыль			*378,00*	*378*
18	18	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	1,000	7183,08	7183
			Сметная прибыль			*532,08*	*532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80,000	463,06	37045
			Накладные расходы			*118,72*	*9497*
			Сметная прибыль			*34,30*	*2744*
20	20	2306-0301-0203 РСНБ РК 2015	Кабели J(ST)-УУ 4х2х0,5 нгLS	км	0,010	337706,28	3445
			Сметная прибыль			*25015,28*	*255*
21	21	2306-0301-0202 РСНБ РК 2015	Кабели J(ST)-УУ 2х2х0,5 нгLS	км	0,071	263594,52	18821
			Сметная прибыль			*19525,52*	*1394*
22	22	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Кабельные стяжки 165 мм	шт.	200,000	8,64	1728
			Сметная прибыль			*0,64*	*128*
23	23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления метизы	кг	5,000	585,36	2927
			Сметная прибыль			*43,36*	*217*
24	24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60,000	636,53	38192
			Накладные расходы			*190,38*	*11423*
			Сметная прибыль			*47,15*	*2829*
25	25	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,000	31,32	1879
			Сметная прибыль			*2,32*	*139*
			Раздел: Система оповещения				
26	26	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3,000	24116,82	72350
			Накладные расходы			*8380,79*	*25142*
			Сметная прибыль			*1786,43*	*5359*
27	27	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Акустический модуль (сирена) Свирель (НВП "Болид")	шт.	3,000	2019,60	6059
			Сметная прибыль			*149,60*	*449*
28	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	463,06	13892
			Накладные расходы			*118,72*	*3561*
			Сметная прибыль			*34,30*	*1029*
29	29	2306-0401-3002 РСНБ РК 2015	Кабель для соединения акустических модулей ПРППМ 2х0,5 нгLS	км	0,031	61164,72	1872
			Сметная прибыль			*4530,72*	*139*
30	30	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Кабельные стяжки 165 мм	шт.	100,000	8,64	864
			Сметная прибыль			*0,64*	*64*
31	31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25,000	636,53	15913
			Накладные расходы			*190,38*	*4759*
			Сметная прибыль			*47,15*	*1179*
32	32	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,000	31,32	783
			Сметная прибыль			*2,32*	*58*
			ИТОГО:				906316
			В том числе :				
			Накладные расходы				154377
			Сметная прибыль				67134
			Итого с временными		3,1 %	28096,00	934412
			Итого с зимними удорожаниями		2,88 %	26911,00	961323
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				980549
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				989845
			Стоимость с учетом тендерной скидки	0,954999998			945302,28
			Итого с НДС		12 %	113436,27	1058738,55

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ Отарбаев М.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Нильдибаев Н.С

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Плескибаков М.З

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое электрооборудование				
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	19128,25	19128
			Накладные расходы			*4544,46*	*4544*
			Сметная прибыль			*1416,91*	*1417*
2	2	5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	160591,00	162518
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2193,80	2194
			Накладные расходы			*818,83*	*819*
			Сметная прибыль			*162,50*	*163*
4	4	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Бас, СА4У-Э704	шт.	1,000	11780,64	11781
			Сметная прибыль			*872,64*	*873*
5	5	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,000	58621,22	175864
			Накладные расходы			*16618,14*	*49854*
			Сметная прибыль			*4342,31*	*13027*
6	6	2307-0503-0221 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТШП-0,66/750/5А	шт.	3,000	4112,64	12338
			Сметная прибыль			*304,64*	*914*
7	7	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,000	86849,92	86850
			Накладные расходы			*31032,54*	*31033*
			Сметная прибыль			*6433,33*	*6433*
8	8	СПрайс-лист ТОО "ПФ "Электросервис"	НКУ ввода электроэнергии с АВР 380В; 3Ф; 50Гц; I 700А ШУ-К-8302Р-0-4871-54У3	шт	1,000	610714,29	618043
9	9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	40537,79	40538
			Накладные расходы			*13179,60*	*13180*
			Сметная прибыль			*3002,80*	*3003*
10	10	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением с фотореле ЯУО9601, I 25А	шт.	1,000	78955,56	78956
			Сметная прибыль			*5848,56*	*5849*
11	11	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	9808,73	9809
			Накладные расходы			*2771,10*	*2771*
			Сметная прибыль			*726,57*	*727*
12	12	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,000	9988,92	9989
			Сметная прибыль			*739,92*	*740*
13	13	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	1,600	82752,03	132403
			Накладные расходы			*21738,96*	*34782*
			Сметная прибыль			*6129,78*	*9808*
14	14	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ-П-12	шт.	2,000	58474,44	116949
			Сметная прибыль			*4331,44*	*8663*
			Раздел: Электрообогрев трубопроводов				
15	15	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	40537,79	40538
			Накладные расходы			*13179,60*	*13180*
			Сметная прибыль			*3002,80*	*3003*
16	16	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели ШРС, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	172825,00	174899
17	17	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	140,000	1297,43	181641
			Накладные расходы			*381,40*	*53396*
			Сметная прибыль			*96,11*	*13455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	СПрайс-лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСЛе2-СТ	м	140,000	3375,00	472500
			Сметная прибыль			*250,00*	*35000*
19	19	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,000	2549,68	5099
			Накладные расходы			*983,39*	*1967*
			Сметная прибыль			*188,87*	*378*
20	20	СПрайс-лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Датчик температуры TST01-0,3-П (-55 до +60)	шт	1,000	3857,14	3857
			Сметная прибыль			*285,71*	*286*
21	21	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик наличия осадков TST02-5,0	шт.	1,000	28397,52	28398
			Сметная прибыль			*2103,52*	*2104*
22	22	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30,000	5882,95	176488
			Накладные расходы			*1709,28*	*51278*
			Сметная прибыль			*435,77*	*13073*
23	23	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	30,000	3879,36	116381
			Сметная прибыль			*287,36*	*8621*
24	24	СПрайс-лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Лента крепежная FT/ITM	шт	12,000	5496,43	65957
			Сметная прибыль			*407,14*	*4886*
25	25	СПрайс-лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Комплект TKL/L45	шт	4,000	8678,57	34714
			Сметная прибыль			*642,86*	*2571*
26	26	СПрайс-лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Комплект для соединения СР-6	шт	4,000	2285,36	9141
			Сметная прибыль			*169,29*	*677*
			Раздел: Электроосвещение				
27	27	1308-0305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8,000	4769,01	38152
			Накладные расходы			*1316,93*	*10535*
			Сметная прибыль			*353,26*	*2826*
28	28	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11,000	3034,80	33383
			Накладные расходы			*1036,71*	*11404*
			Сметная прибыль			*224,80*	*2473*
29	29	1308-0305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6,000	4769,01	28614
			Накладные расходы			*1316,93*	*7902*
			Сметная прибыль			*353,26*	*2120*
30	30	2307-0101-0546 РСНБ РК 2015	Светильники взрывозащищенные, тип НВА	шт.	8,000	19656,00	157248
			Сметная прибыль			*1456,00*	*11648*
31	31	2307-0101-0255 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП 03-75	шт.	3,000	10808,64	32426
			Сметная прибыль			*800,64*	*2402*
32	32	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники тип LZ 2x36	шт.	6,000	4631,04	27786
			Сметная прибыль			*343,04*	*2058*
33	33	2307-0101-0328 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	шт.	8,000	2104,92	16839
			Сметная прибыль			*155,92*	*1247*
34	34	2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны, тип ВРН-60	шт.	1,000	4536,00	4536
			Сметная прибыль			*336,00*	*336*
35	35	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы газоразрядные	шт.	8,000	738,72	5910
			Сметная прибыль			*54,72*	*438*
36	36	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	19,000	797,04	15144
			Сметная прибыль			*59,04*	*1122*
37	37	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2614,70	2615
			Накладные расходы			*959,40*	*959*
			Сметная прибыль			*193,68*	*194*
38	38	2307-0203-0612 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	12270,96	12271
			Сметная прибыль			*908,96*	*909*
39	39	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10,000	792,12	7921
			Накладные расходы			*303,11*	*3031*
			Сметная прибыль			*58,68*	*587*
40	40	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	1017,36	8139
			Сметная прибыль			*75,36*	*603*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	355,32	711
			Сметная прибыль			*26,32*	*53*
42	42	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1767,25	17673
			Накладные расходы			*625,83*	*6258*
			Сметная прибыль			*130,91*	*1309*
43	43	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10,000	402,84	4028
			Сметная прибыль			*29,84*	*298*
44	44	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	8346,03	141882
			Накладные расходы			*2539,98*	*43180*
			Сметная прибыль			*618,22*	*10510*
45	45	СПрайс-лист ТОО "FuTurETECH"	Пускатель магнитный ПМ12-010-260, 220В, 50Гц, 10А, IP40	шт	11,000	8987,14	98859
			Сметная прибыль			*665,71*	*7323*
46	46	СПрайс-лист ТОО "FuTurETECH"	Пускатель магнитный ПМ12-010-260, 380В, 50Гц, 10А, IP40	шт	6,000	8987,14	53923
			Сметная прибыль			*665,71*	*3994*
47	47	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	8602,36	25807
			Накладные расходы			*2539,98*	*7620*
			Сметная прибыль			*637,21*	*1912*
48	48	СПрайс-лист ТОО "FuTurETECH"	Пускатель магнитный ПМ12-100-260, 3800В, 50Гц, 100А, IP40	шт	3,000	55137,86	165414
			Сметная прибыль			*4084,29*	*12253*
49	49	1308-0202-0105 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный. Монтаж	шт.	11,000	5385,71	59243
			Накладные расходы			*1308,53*	*14394*
			Сметная прибыль			*398,94*	*4388*
50	50	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт.	11,000	6146,28	67609
			Сметная прибыль			*455,28*	*5008*
51	51	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	7,000	84,24	590
			Сметная прибыль			*6,24*	*44*
52	52	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные КОС2У2	шт.	5,000	7873,20	39366
			Сметная прибыль			*583,20*	*2916*
53	53	2404-0205-2124 РСНБ РК 2015	Анкер К675УЗ	шт.	10,000	3295,08	32951
			Сметная прибыль			*244,08*	*2441*
54	54	2404-0207-3406 РСНБ РК 2015	Зажим К676УЗ	шт.	10,000	1144,80	11448
			Сметная прибыль			*84,80*	*848*
55	55	2306-1703-1001 РСНБ РК 2015	Муфта натяжная К798УЗ	шт.	5,000	16559,64	82798
			Сметная прибыль			*1226,64*	*6133*
56	56	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Скоба, подвес, У2191 УЗ	100 шт.	1,030	30998,16	31928
			Сметная прибыль			*2296,16*	*2365*
57	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	218407,32	2905
			Сметная прибыль			*16178,32*	*215*
			Раздел: Кабельные конструкции				
58	58	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	20,000	1001,08	20022
			Накладные расходы			*310,97*	*6219*
			Сметная прибыль			*74,15*	*1483*
59	59	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1079 УЗ	шт.	10,000	13837,82	138378
			Сметная прибыль			*1025,02*	*10250*
60	60	1308-0201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	36,000	83,65	3011
			Накладные расходы			*24,71*	*890*
			Сметная прибыль			*6,20*	*223*
61	61	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УЗ	шт.	36,000	359,64	12947
			Сметная прибыль			*26,64*	*959*
62	62	1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	36,000	843,48	30365
			Накладные расходы			*225,82*	*8129*
			Сметная прибыль			*62,48*	*2249*
63	63	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 УЗ	шт.	36,000	486,00	17496
			Сметная прибыль			*36,00*	*1296*
64	64	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скоба, тип К1157 УЗ	шт.	72,000	703,08	50622
			Сметная прибыль			*52,08*	*3750*
65	65	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,081	129297,47	10473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45218,88*	*3663*
			Сметная прибыль			*9577,59*	*776*
66	66	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	18,000	5405,40	97297
			Сметная прибыль			*400,40*	*7207*
			Раздел: Кабельная продукция				
67	67	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1760,000	429,55	756005
			Накладные расходы			*113,01*	*198903*
			Сметная прибыль			*31,82*	*56000*
68	68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	370,000	463,06	171334
			Накладные расходы			*118,72*	*43925*
			Сметная прибыль			*34,30*	*12691*
69	69	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,194	117014,76	22677
			Сметная прибыль			*8667,76*	*1680*
70	70	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,020	173675,88	177149
			Сметная прибыль			*12864,88*	*13122*
71	71	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,179	280623,96	50091
			Сметная прибыль			*20786,96*	*3710*
72	72	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	430248,24	6583
			Сметная прибыль			*31870,24*	*488*
73	73	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	317785,68	74553
			Сметная прибыль			*23539,68*	*5522*
74	74	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	1075464,00	32909
			Сметная прибыль			*79664,00*	*2438*
75	75	2306-0144-0540 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,173	4222209,24	732131
			Сметная прибыль			*312756,24*	*54232*
76	76	2306-0144-0692 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,173	11878364,88	2059708
			Сметная прибыль			*879878,88*	*152571*
77	77	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	102676,68	10473
			Сметная прибыль			*7605,68*	*776*
78	78	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,051	157392,72	8027
			Сметная прибыль			*11658,72*	*595*
79	79	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,000	636,53	76383
			Накладные расходы			*190,38*	*22845*
			Сметная прибыль			*47,15*	*5658*
80	80	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,000	31,32	2036
			Сметная прибыль			*2,32*	*151*
81	81	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	55,000	47,52	2614
			Сметная прибыль			*3,52*	*194*
82	82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,000	816,70	98004
			Накладные расходы			*254,91*	*30590*
			Сметная прибыль			*60,50*	*7260*
83	83	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	120,000	74,52	8942
			Сметная прибыль			*5,52*	*662*
84	84	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30,000	703,20	21096
			Накладные расходы			*232,27*	*6968*
			Сметная прибыль			*52,09*	*1563*
85	85	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	241,92	7258
			Сметная прибыль			*17,92*	*538*
86	86	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	45,000	1110,91	49991
			Накладные расходы			*361,35*	*16261*
			Сметная прибыль			*82,29*	*3703*
87	87	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,000	913,68	41116
			Сметная прибыль			*67,68*	*3046*
88	88	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40,000	1525,50	61020
			Накладные расходы			*518,20*	*20728*
			Сметная прибыль			*113,00*	*4520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,000	1684,80	67392
			Сметная прибыль			*124,80*	*4992*
90	90	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	180,000	746,75	134415
			Накладные расходы			*124,36*	*22385*
			Сметная прибыль			*55,31*	*9957*
91	91	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	55,000	696,14	38288
			Накладные расходы			*157,91*	*8685*
			Сметная прибыль			*51,57*	*2836*
92	92	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	25,000	1718,99	42975
			Накладные расходы			*414,54*	*10364*
			Сметная прибыль			*127,33*	*3183*
			ИТОГО:				9148870
			В том числе :				
			Накладные расходы				762641
			Сметная прибыль				606919
			Итого с временными		3,1 %	253996,00	9402866
			Итого с зимними удорожаниями		2,88 %	243285,00	9646151
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				9819965
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				9913061
			Стоимость с учетом тендерной скидки	0,954999998			9466972,88
			Итого с НДС		12 %	1136036,75	10603009,63

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ **Отарбаев М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ **Дуйсенбеков О.М**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильдибаев Н.С**

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нысанбаев М.З**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Дымовая труба , 2шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от **04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №5
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Металлоконструкции и антикоррозийная защита				
1	20	1109-0603-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж дымовых труб с опорными ребрами жесткости, высотой до 70м	т конструкций	61,734	191073,16	11795787
			Накладные расходы			*46830,29*	*2891040*
			Сметная прибыль			*14153,57*	*873762*
2	21	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость ребер жесткости трубы из листовой стали и уголка с деталями крепления	т	48,400	731571,48	35407891
			Сметная прибыль			*54190,48*	*2622807*
3	22	СТЦ1Ч2	Добавка на марку стали С245	т	43,638	6233,76	272031
			Сметная прибыль			*461,76*	*20150*
4	23	СТЦ1Ч2	Добавка на марку стали С345-1	т	18,096	17578,08	318093
			Сметная прибыль			*1302,08*	*23562*
5	24	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	5,304	112781,51	598193
			Накладные расходы			*33662,16*	*178544*
			Сметная прибыль			*8354,19*	*44311*
6	25	2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки труб с ограждениями	т	5,304	550657,44	2920687
			Сметная прибыль			*40789,44*	*216347*
7	26	1113-0601-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	м2	1221,600	4447,61	5433201
			Накладные расходы			*840,10*	*1026261*
			Сметная прибыль			*329,45*	*402459*
8	27	2204-0401-0103 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПП-3 ГОСТ 5494-95	т	0,041	1877473,08	77406
			Сметная прибыль			*139072,08*	*5734*
9	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей внутренней стороны эмалью ПФ-170 с добавлением пудры 10-15%	м2	610,800	233,29	142492
			Накладные расходы			*33,44*	*20423*
			Сметная прибыль			*17,28*	*10555*
10	29	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015	Защита внутренних металлических поверхностей газотермическим напылением	м2	610,800	81,72	49916
			Накладные расходы			*29,36*	*17933*
			Сметная прибыль			*6,05*	*3697*
11	30	2204-0401-0103 РСНБ РК 2015	Газотермическое напыление алюминиевой пудрой толщ. слоя 200-250 мкм	т	0,305	1877473,08	573380
			Сметная прибыль			*139072,08*	*42473*
12	31	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	610,800	1101,80	672980
			Накладные расходы			*31,97*	*19529*
			Сметная прибыль			*81,61*	*49850*
13	32	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Установка фасадных крепежных штырей и шайб длиной 210 мм для крепления изоляции	болт	6960,000	245,68	1709950
			Накладные расходы			*92,71*	*645258*
			Сметная прибыль			*18,20*	*126663*
14	33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3480,000	105,59	367468
			Накладные расходы			*40,56*	*141134*
			Сметная прибыль			*7,82*	*27220*
15	34	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Крепежный штырь для крепления изоляции типа КК-210х50мм	шт.	3480,000	79,92	278122
			Сметная прибыль			*5,92*	*20602*
16	35	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Шайба гвоздевая полипропиленовая со стрежнем 8.120	шт.	3480,000	39,96	139061
			Сметная прибыль			*2,96*	*10301*
			ИТОГО:				60756657
			В том числе :				4940122
			Накладные расходы				4500493
			Сметная прибыль		3,1 %	1883456,00	62640113
			Итого с временными		2,88 %	1804035,00	64444148
			Итого с зимними удорожаниями				65733031
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	7	8
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				**66356197**
			Стоимость с учетом тендерной скидки	**0,954999998**			**63370168,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**7604420,17**	**70974588,27**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ **Отарбаев М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ **Дуйсенбеков Ө.М**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильдибаев Н.С**

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Рыскулбеков М.З**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Талгарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Отопление и вентиляция.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **49** от **04.09.2018г, доп.согл №2 от 09.08.2019г, доп.согл №3 от 12.12.2019г, доп.согл №5 от 16.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ №6
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления и теплоснабжения				
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	7,660	21062,23	161337
			Накладные расходы			*831,87*	*6372*
			Сметная прибыль			*1560,17*	*11951*
2	2	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	10272,96	41092
			Сметная прибыль			*760,96*	*3044*
3	3	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,000	10729,80	236056
			Сметная прибыль			*794,80*	*17486*
4	4	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	12309,84	24620
			Сметная прибыль			*911,84*	*1824*
5	5	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28,000	1907,53	53411
			Накладные расходы			*362,91*	*10162*
			Сметная прибыль			*141,30*	*3956*
6	6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2056,90	308535
			Накладные расходы			*362,91*	*54437*
			Сметная прибыль			*152,36*	*22854*
7	7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	2103,78	31557
			Накладные расходы			*362,91*	*5444*
			Сметная прибыль			*155,84*	*2338*
8	8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	2411,26	72338
			Накладные расходы			*362,91*	*10887*
			Сметная прибыль			*178,61*	*5358*
9	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	223,000	168,16	37499
			Накладные расходы			*76,15*	*16982*
			Сметная прибыль			*12,46*	*2778*
10	10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	151,000	883,47	133404
			Накладные расходы			*227,41*	*34339*
			Сметная прибыль			*65,44*	*9882*
11	11	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	116,600	289,44	33749
			Сметная прибыль			*21,44*	*2500*
12	12	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	359,64	5934
			Сметная прибыль			*26,64*	*440*
13	13	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	421,20	13900
			Сметная прибыль			*31,20*	*1030*
14	14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,500	585,36	2634
			Сметная прибыль			*43,36*	*195*
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,400	122,15	1393
			Накладные расходы			*28,48*	*325*
			Сметная прибыль			*9,05*	*103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,700	916,42	5224
			Накладные расходы			*320,96*	*1829*
			Сметная прибыль			*67,88*	*387*
17	17	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	5,700	286,59	1634
			Накладные расходы			*25,37*	*145*
			Сметная прибыль			*21,23*	*121*
			Раздел: Вентиляция и кондиционирование				
18	18	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,000	32638,84	32639
			Накладные расходы			*12237,90*	*12238*
			Сметная прибыль			*2417,69*	*2418*
19	19	2305-0411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,000	131583,96	131584
			Сметная прибыль			*9746,96*	*9747*
20	20	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3458,49	3458
			Накладные расходы			*916,56*	*917*
			Сметная прибыль			*256,18*	*256*
21	21	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,400	6858,04	85040
			Накладные расходы			*1353,31*	*16781*
			Сметная прибыль			*508,00*	*6299*
22	22	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,200	6126,81	185030
			Накладные расходы			*1020,99*	*30834*
			Сметная прибыль			*453,84*	*13706*
23	23	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,000	5683,84	73890
			Накладные расходы			*824,37*	*10717*
			Сметная прибыль			*421,03*	*5473*
24	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,000	585,36	9366
			Сметная прибыль			*43,36*	*694*
25	25	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 500х200 мм. Установка	решетка	6,000	2864,06	17184
			Накладные расходы			*1230,34*	*7382*
			Сметная прибыль			*212,15*	*1273*
26	26	2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки SAR, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6,000	3946,32	23678
			Сметная прибыль			*292,32*	*1754*
27	27	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,136	37167,55	5070
			Накладные расходы			*13589,98*	*1854*
			Сметная прибыль			*2753,15*	*376*
28	28	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,136	13127,40	1791
			Сметная прибыль			*972,40*	*133*
29	29	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,000	17288,31	17288
			Накладные расходы			*6752,81*	*6753*
			Сметная прибыль			*1280,62*	*1281*
30	30	2305-0412-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный крышный WDD 150, Р 0,07 кВт, n 2460 об/мин, QMAX 110 м3/ч	комплект	1,000	19714,32	19714
			Сметная прибыль			*1460,32*	*1460*
31	31	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3458,49	3458
			Накладные расходы			*916,56*	*917*
			Сметная прибыль			*256,18*	*256*
32	32	1120-0101-0204 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,280	7298,78	38538
			Накладные расходы			*1708,70*	*9022*
			Сметная прибыль			*540,65*	*2855*
33	33	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,050	3894,48	195
			Сметная прибыль			*288,48*	*14*
34	34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,500	585,36	2049
			Сметная прибыль			*43,36*	*152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,603	6875,83	4145
			Накладные расходы			*1708,44*	*1030*
			Сметная прибыль			*509,32*	*307*
36	36	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12,000	2859,59	34315
			Накладные расходы			*1230,34*	*14764*
			Сметная прибыль			*211,82*	*2542*
37	37	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вытяжная SAR, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	12,000	2446,20	29354
			Сметная прибыль			*181,20*	*2174*
38	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,000	585,36	18732
			Сметная прибыль			*43,36*	*1388*
39	39	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,037	37167,55	1383
			Накладные расходы			*13589,98*	*506*
			Сметная прибыль			*2753,15*	*102*
40	40	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,037	13127,40	488
			Сметная прибыль			*972,40*	*36*
41	41	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3163,75	6327
			Накладные расходы			*437,13*	*874*
			Сметная прибыль			*234,35*	*469*
42	42	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса. Установка	агрегат	3,000	19579,14	58737
			Накладные расходы			*8430,34*	*25291*
			Сметная прибыль			*1450,31*	*4351*
43	43	5105-0602-0327 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса КЭВ-44П413W	шт.	3,000	203956,00	619210
			ИТОГО:				2586977
			В том числе :				280800
			Накладные расходы				145761
			Сметная прибыль				2647978
			Итого с временными	3,1 %		61001,00	2706407
			Итого с зимними удорожаниями	2,88 %		58429,00	2748151
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2774204
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				2649364,93
			Стоимость с учетом тендерной скидки	0,954999998		317923,79	2967288,72
			Итого с НДС	12 %			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Талгарского района" _____ Отарбаев М.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Нильцибаев Н.С

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Пыскулыков М.З