Приложение 3
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«11» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова 24, кабинет 12***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 21, расположенной по адресу: ул. Маркова, 28 б, Бостандыкского района города Алматы».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства г. Алматы» 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, тел.8(727)271-66-23, в лице Нурсагатова Н.- руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководитель удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ҒаЖаБ ДАМУ»
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСК Азия Строй» ГСЛ №00020, 50.05.2005г., №454/14-1 КЖ, №454/14-1 АР, №454/14-1-ОВ, №454/14-1 -ВК, №454/14-1 -ЭЛ , №454/14-1-СС, №454/14-1-ЭЛ, №454/14-1-ГП, №454/14-1 ПС.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управления строительства города Алматы»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	8444,2	8444,2
Площадь застройки	$м^2$	2849,9	2849,9
Общий строительный объем В том числе подвал	$м^3$	34196,6 6757,0	34196,6 6757,0
Площадь территории	га	2,7371	2,7371

Площадь асфальтового покрытия	$м^2$	2550	2550
Площадь озеленения	$м^2$	6917,6	6917,6

Проект «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания гимназии №21, расположенной по адресу: ул.Маркова 28б Бостандыкского района г.Алматы» выполнен на основании:

Здание на проектирование, выданное КГУ Управление строительства г. Алматы.

Реализация проекта предусматривается в районе со следующими характеристиками:

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -25С
- Нормативное значение ветрового давления -0,38 кПа.
- Сейсмичность района строительства – 9 баллов (СНиП 2.03-30-2006)
- Степень огнестойкости здания – II
- Уровень ответственности – II

За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 864,10 на генплане.

Учебные корпуса соединены между собой переходными галереями с размерами в осях (12,0х12,0). Блоки и переходные галереи разделены вертикальными антисейсмическими швами.

Здание гимназии №21 включает в себя два трехэтажных здания учебных корпусов (блоки А, Б с размерами в осях соответственно 69,0х12,0 и 48,0 х 12,0м) здания спортивного зала (блок В2 с размерами в осях 24,0 х 12,0м) и двухэтажного здания столовой с актовым залом (блок В1 с размерами в осях (12,0 х 12,0). Блоки и переходные галереи разделены вертикальными антисейсмическими швами.

Здание гимназии №21 построено в 1985 году. Проектная документация на здание не сохранилась. Проектом предусматривается перепланировка в блоках А, Б и В1:

-в блоках А и Б запроектированы с.у. для персонала и ком.убор.инвентаря на каждом этаже

-в блоке В1 в соответствии со СНиП 3.02-25-2004* произведена перепланировка столовой, на 2м этаже вместо хореографического зала размещены артистические и кладовье. Запроектирована новая эвакуационная лестница в блоке В1.

В блоке Б на крыльце главного входа предусмотрен пандус с уклоном 5% для доступа МГН в административную часть школы. На первом этаже переходной галереи блока /административная часть/ запроектирован сан.узел для инвалидов. Для перемещения инвалидов по лестницам предусмотрен лестничный гусеничный подъемник «Sherpa I№902». В лестничных клетках в уровне пола запроектированы площадки из тактильных плиток /30*300*8,5/. Пути и движения МНГ оснащены специальными средствами /табличками, знаками/. Лестничные марши имеют ограждения, первую и последнюю ступени лестницы окрасить контрастной краской для слабовидящих граждан.

Внутреннюю и наружную отделки зданий павильонов школы выполнить в соответствии с проектом. Способ водоотвода-проектом с блоков А,Б,В1 и В2 предусмотрен наружный неорганизованный, а с переходных галерей внутренний, организованный. Проектом предусмотрена новая крыша чердачного типа с холодным чердаком в блоках А, Б,В1 и В2.

Чертежи разработаны для производства работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время руководствовалось СНиП РК 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

При производстве всех видов работ руководстоваться СНиП 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2017 года***; окончание работ ***декабрь 2017 года***;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:***11 (одиннадцать);*** фактически, месяц: ***7 (семь);***

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ДЕПАРТАМЕНТ КЭНиК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ – НУРКЕРИМОВ Е. РУКОВОДИТЕЛЬ

ГКП «Холдинг Алматы Су» - ЖАМБУЛОВ Б.Н. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ТОО «АЛТС» г. АЛМАТЫ – АМАНГАЛИЕВ Е.З. И.О ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОА

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 21, расположенной по адресу: ул. Маркова, 28 б, Бостандыкского района города Алматы»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.