Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент"
Договор: № 591/6 от 05.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	492 674,00	439 888,00						52 787,00	**439 674,00**
Итоге к оплате									**439 674,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ **Мейрманов А. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-01-2023-Кайтпас Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 591/6 от 05.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:										
			П2 Укладка трубопровода и фасонных частей*										
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,043	639261,88	280383,01	27488,00	12057,00		19309,00	50541,00	
						358878,87	94714,60	15432,00	4073,00		3744,00		
2	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,307	2466,00		757,00		757,00		818,00	
											61,00		
3	3	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,076	829,00		63,00		63,00		68,00	
											5,00		
4	4	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	104006,08	0,00	7904,00	0,00	386,00	7443,00	16575,00	
						98925,32	0,00	7518,00	0,00		1228,00		
5	5	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0307	119162,23	0,00	3658,00	0,00	621,00	3007,00	7198,00	
						98925,32	0,00	3037,00	0,00		533,00		
6	6	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	160,75	1,76	6912,00	76,00	699,00	6015,00	13961,00	
						142,73	0,00	6137,00	0,00		1034,00		
7	7	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2014,36	268,43	6043,00	805,00		5190,00	12132,00	
						1745,93	1,61	5238,00	5,00		899,00		
8	8	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1833,43	161,53	1833,00	161,00		1656,00	3768,00	
						1671,90	0,46	1672,00	0,00		279,00		
9	9	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	4695,06	138,59	4695,00	139,00	1709,00	2888,00	8190,00	
						2847,94	68,86	2848,00	69,00		607,00		
10	10	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2745,58	46,20	2746,00	46,00	909,00	1795,00	4904,00	
						1790,13	22,95	1790,00	23,00		363,00		
			Итого по разделу 1:					62099,00	13284,00	5144,00	47303,00	118155,00	
								43672,00	4170,00	0,00	8753,00		
			Раздел 2:										
			П2 Водопроводные колодцы D=1500мм /30 шт/*										
11	11	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^2$ железобетонцццццццных и бетонных конструкций	0,7	34099,84	14226,25	23870,00	9959,00	1527,00	16742,00	43861,00	
						17691,65	6466,85	12384,00	4527,00		3249,00		
12	12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	27718,00		27718,00		27718,00		29935,00	
											2217,00		
13	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	20347,00		40694,00		40694,00		43950,00	
											3256,00		
14	14	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,024	1074856,00		25797,00		25797,00		27861,00	
											2064,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00	
											1546,00		
16	16	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18512,32	256,41	18512,00	256,00	16572,00	1733,00	21865,00	
						1683,85	84,46	1684,00	84,00		1620,00		
17	17	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	963,99	45,31	964,00	46,00	25,00	898,00	2011,00	
						893,69	22,51	894,00	23,00		149,00		
			Итого по разделу 2:					156884,00	10261,00	131662,00	19373,00	190358,00	
								14962,00	4634,00	0,00	14101,00		
			Раздел 3:										
			П2 Наружные сети канализации*										
18	18	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	1815257,57	1288491,24	67165,00	47675,00		32094,00	107200,00	
						526766,33	349393,82	19490,00	12928,00		7941,00		
19	19	241-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,37	10380,00		3841,00		3841,00		4148,00	
											307,00		
20	20	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,37	212,38	1,76	79,00	1,00	25,00	52,00	141,00	
						142,73	0,00	53,00	0,00		10,00		
21	21	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,037	40151,38	24999,56	1486,00	925,00		510,00	2156,00	
						15151,82	7449,77	561,00	276,00		160,00		
22	22	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	37	82,00		3034,00		3034,00		3277,00	
											243,00		
23	23	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,66	58437,47	16331,99	38569,00	10779,00	8484,00	23898,00	67464,00	
						29251,38	7322,88	19306,00	4833,00		4997,00		
24	24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12474,00		12474,00		12474,00		13472,00	
											998,00		
25	25	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15079,00		30158,00		30158,00		32571,00	
											2413,00		
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А 15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00	
											1546,00		
27	27	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,023	1074856,00		24722,00		24722,00		26700,00	
											1978,00		
			Итого по разделу 3:					200857,00	59380,00	102067,00	56554,00	278004,00	
								39410,00	18037,00	0,00	20593,00		
			ИТОГО по акту					419840,00	82925,00	238873,00	123230,00	586517	
			Понижающий коэффициент - 0,75									439888	
			НДС - 12%									52787	
			ИТОГО к оплате									492674	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Самрук ЕКО 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Мейрманов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "IT-invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Мамбеталиев А. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.