Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" БИН 080840017805**

Подрядчик **ТОО "МаД" БИН 051240006295**

Консорциум **ТОО "Beibarys Building" БИН 111140000286**

Наименование стройки: Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 86/24	11.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы	**4 849 819,14**	**4 330 195,66**							**519 623,48**	**4 849 819,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жунисов Ж. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Разимбеков Б.К.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО «Фаворит Инжиниринг»

Директор **Байділда Ж. Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
БИН 080840017805; г.Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, 15А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МаД"**
БИН 051240006295 ; г.Алматы, проспект Абая, дом 151
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Консорциум : **ТОО "Beibarys Building"**
БИН 111140000286 ; г.Алматы, проспект Абая, дом 151
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 86/24** от **11.10.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные сети водоснабжения. Водопровод хоз-питьевой В1 от ул.Осипенко до Жилых домов. (НВ, НВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	м^3	18,5	11 624,0	215 044,0	
2	2	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	12	3 592,0	43 104,0	
3	3	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	м^3	51,09475	604,0	30 861,0	
4	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	1,58025	15 881,0	25 096,0	
5	5	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	90,71925	460,0	41 731,0	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	2,80575	9 862,0	27 670,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	65,390731	98,0	6 408,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	28,024599	4 287,0	120 141,0	

9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	93,41533	671,0	62 682,0	
10	10	6201-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3	$м^3$	52,675	287,0	15 118,0	
11	11	6201-0602-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	185	463,0	85 655,0	
12	12	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	19,055	18 853,0	359 244,0	Казахстан
13	13	6201-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0304	$м^2$	185	21,0	3 885,0	
14	14	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4,699	18 853,0	88 590,0	Казахстан
15	15	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	185	474,0	87 690,0	
16	16	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	19,055	19 352,0	368 752,0	Казахстан
17	17	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302	$м^2$	185	21,0	3 885,0	
18	18	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4,736	19 352,0	91 651,0	Казахстан
19	19	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	$м^3$	0,10967	2 639,0	289,0	
20	20	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,92218	72,0	426,0	
21	21	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	5 164,0	61 968,0	
22	22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 190,0	26 280,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 766 170	
			Раздел 2: Строительные решения					
23	23	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,47	83 380,0	122 569,0	
24	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	53 001,0	53 001,0	Казахстан
25	ДОБ	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 479,0	52 958,0	Казахстан
26	ДОБ	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 179,0	42 179,0	Казахстан
27	27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 297,0	3 297,0	Казахстан
28	28	244-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	комплект	1	113 243,0	113 243,0	Казахстан
29	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,016	1 146 249,0	18 340,0	Казахстан
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,64	417,0	267,0	
31	31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03536	1 515 928,0	53 603,0	
32	32	222-509-0901 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,03536	1 076 972,0	38 082,0	Казахстан
33	33	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1,5912	360,0	573,0	

34	34	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,5462	569,0	880,0	
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,13	4 300,0	60 759,0	
			Итого по разделу 2: Строительные решения				559 751	
			Раздел 3: Трубопроводы					
36	39	6301-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 250 мм	м	14	47 395,0	663 530,0	
37	40	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	14	11 153,0	156 142,0	
38	41	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм (Применено для труб диаметром 50мм)	м	14	6 083,0	85 162,0	
39	42	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,0625	73 854,0	4 616,0	
40	ДОБ	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	14 195,0	28 390,0	
41	ДОБ	242-103-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	177 481,0	354 962,0	
42	45	6301-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	4	16 544,0	66 176,0	
43	46	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14 353,0	57 412,0	
44	ДОБ	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 454,0	21 816,0	
45	ДОБ	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
46	49	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,038	4 411 396,0	167 633,0	
47	50	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	20 680,0	20 680,0	
48	ДОБ	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN	шт.	1	39 557,0	39 557,0	
49	ДОБ	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,02995	296 222	8 871	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы				1 690 959	
			Всего по акту				**4 016 879**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 016 879**		--	**4 016 879**	
	3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	200 844		--	200 844	
	4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Непредвиденые работы и затраты 5%	200 844		--	200 844	
			Итого по части II в сметных ценах:	**4 418 567**		--	**4 418 567**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--		530 228	530 228	
			ИТОГО с НДС	**4 418 567**		**530 228**	**4 948 795**	
			ВСЕГО по форме с конкурсной скидкой 2%	--			**4 849 819,14**	

Заказчик

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Заместитель Председателя Правления Торехан М.А.

ТОО «ПКС акимата г. Алматы»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "МаД"

Директор Жунисов Ж. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Фаворит Инжиниринг»

Эксперт технического надзора Қыстаубаев М. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Vertex Project»

Эксперт авторского надзора Кудайбергенов Б.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" БИН 080840017805; г.Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, 15А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МаД" БИН 051240006295 ; г.Алматы, проспект Абая, дом 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Консорциум : **ТОО "Beibarys Building" БИН 111140000286 ; г.Алматы, проспект Абая, дом 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 86/24** от **11.10.2024**

Акт выполненных работ №2

(без оплаты)

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные сети водоснабжения. Водопровод хоз-питьевой В1 от ул.Осипенко до Жилых домов. (НВ, НВК) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2.		**Трубопроводы**				**377 494**
1	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,043**	**1 517 875**	**65 269**
2	**241-201-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**43**	**2 658**	**114 294**
3	**6301-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,01305**	**296 222**	**3 867**
4	**6114-0502-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**1**	**13 319**	**13 319**

5	**244-301-0905** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 50, Qn 15 м^3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**1**	**180 745**	**180 745**
		Всего по акту				**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**0**		**--**	**0**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	0		--	0
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Непредвиденые работы и затраты 5%	0		--	0
		Итого по части II в сметных ценах:	**0**		**--**	**0**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--		0	0
		ИТОГО с НДС	**0**		**0**	**0**
		ВСЕГО по форме с конкурсной скидкой 2%	--			**0,00**

Заказчик

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Заместитель председателя правления Торехан М.Х.
ТОО «ПКС акимата г. Алматы»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "МаД"

Директор **Жунисов Ж. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Разимбеков Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Фаворит Инжиниринг»

Эксперт технического надзора **Кыстаубаев М. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Vertex Project»

Эксперт авторского надзора **Кудайбергенов Б.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01
на добавляемые работы

на Наружные сети водоснабжения. Водопровод хоз-питьевой В1 от ул.Осипенко до Жилых домов. (НВ, НВК)
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	**600,036**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	135,355	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 3 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Строительные решения**				**95137**
1	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**26 479**	**52 958**
2	**225-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	**42 179**	**42 179**
	Раздел 2.	**Трубопроводы**				**882393**
3	**6301-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**2**	**14 195**	**28 390**
4	**242-103-0503** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**2**	**177 481**	**354 962**
5	**6301-0403-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**4**	**5 454**	**21 816**
6	**241-116-0210** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**4 003**	**16 012**
7	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,008**	**4 411 396**	**35 291**

8	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
9	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,02995	296 222	8 871
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**600 036**

Заказчик

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Заместитель председателя правления ТОО «ПКС акимата г. Алматы» (должность, подпись, расшифровка подписи) Терехин М. А.

Подрядчик

ТОО "МаД"

Директор **Жунисов Ж. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Разимбеков Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Vertex Project»

Эксперт авторского надзора **Кудайбергенов Б.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01
на исключаемые работы

на Наружные сети водоснабжения. Водопровод хоз-питьевой В1 от ул.Осипенко до Жилых домов. (НВ, НВК)
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	**-600,036**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	-196,161	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,033	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 3 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Строительные решения					**-195517**
1	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**-0,62**	**83 380**	**-51 696**
2	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	**-42 178**	**-84 356**
3	**225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**-59 465**	**-59 465**
	Раздел 2. Трубопроводы					**-404519**
4	**6301-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**-0,043**	**2 079 171**	**-89 404**
5	**241-102-0140** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**43**	**-1 848**	**-79 464**
6	**1122-0601-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**-0,043**	**3 435 054**	**-147 707**
7	**6301-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**-1**	**7 522**	**-7 522**

8	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	-56 615	-56 615
9	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	-2	2 781	-5 562
10	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	-2 149	-4 298
11	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	-1 686	-1 686
12	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-0,043	285 149	-12 261
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**-600036**

Заказчик

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Заместитель председателя правления ТОО «ПКС акимата г. Алматы» (должность, подпись, расшифровка подписи) Турекан М.А.

Подрядчик

ТОО "МаД"

Директор **Жунисов Ж. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Разимбеков Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Vertex Project»

Эксперт авторского надзора **Кудайбергенов Б.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта - Строительство наружных сетей водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Осипенко д. 27 и 27/2 в Турксибском районе г. Алматы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водопровод хоз-питьевой В1 от ул.Осипенко до Жилых домов. (НВ, НВК)

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	4394,374	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1435,174	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,293	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 3 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4394374**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1766170**
				Земляные работы расчет		
1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**18,5**	**11 624**	**215 044**
2	**1220-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**12**	**3 592**	**43 104**
3	**6101-0102-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**51,09475**	**604**	**30 861**
4	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**1,58025**	**15 881**	**25 096**
5	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**90,71925**	**460**	**41 731**

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	2,80575	9 862	27 670
7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	65,390731	98	6 408
8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	28,024599	4 287	120 141
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	93,41533	671	62 682
10	6201-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3	$м^3$	52,675	287	15 118
11	6201-0602-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	185	463	85 655
12	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	19,055	18 853	359 244
13	6201-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0304	$м^2$	185	21	3 885
14	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4,699	18 853	88 590
15	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	185	474	87 690
16	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	19,055	19 352	368 752
17	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302	$м^2$	185	21	3 885
18	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4,736	19 352	91 651
19	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	$м^3$	0,10967	2 639	289
20	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,9221797	72	426
21	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	5 164	61 968
22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 190	26 280
	Раздел 2. Строительные решения					**559751**

1	2	3	4	5	6	7
23	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,47	83 380	122 569
24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	53 001	53 001
25	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 479	52 958
26	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 179	42 179
27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 297	3 297
28	244-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	комплект	1	113 243	113 243
29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,016	1 146 249	18 340
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,64	417	267
31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03536	1 515 928	53 603
32	222-509-0901 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,03536	1 076 972	38 082
33	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1,5912	360	573
34	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,5462	569	880
35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,13	4 300	60 759
	Раздел 3.	**Трубопроводы**				**2068453**
36	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,043	1 517 875	65 269
37	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	43	2 658	114 294
38	6301-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 250 мм	м	14	47 395	663 530
39	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	14	11 153	156 142
40	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм (Применено для труб диаметром 50мм)	м	14	6 083	85 162
41	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,0625	73 854	4 616
42	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	14 195	28 390
43	242-103-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	177 481	354 962

1	2	3	4	5	6	7
44	6301-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	4	16 544	66 176
45	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14 353	57 412
46	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 454	21 816
47	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
48	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,038	4 411 396	167 633
49	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	20 680	20 680
50	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
51	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,043	296 222	12 738
52	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	13 319	13 319
53	244-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qn 15 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	180 745	180 745

Заказчик

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

Заместитель Председателя Правления ТОО «ПКС акимата г. Алматы» Терехан М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "МаД"

Директор **Жунисов Ж. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Консорциум

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Разимбеков Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Vertex Project»

Эксперт авторского надзора **Кудайбергенов Б.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)