Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "IT-Invest company", город Шымкент, микрорайон Кайтпас, улица Алтынсарина, дом 1/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Мамбеталиев Абилхан Сеитович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент», город Шымкент, микрорайон Кайтпас-1**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", заместитель руководителя Кайнарулы Азат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020 г., директор Байысбаев Е.К.;

б) ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г., директор Каримов Н.Т.;

в) ТОО «Uly Konys Company», БИН 211040024290, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, ул. Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г.,директор Сұлтанбек А.Б.;

г) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН 110240000099, город Шымкент, микрорайон Кайтпас, улица Алтынсарина, дом 1/1, ГСЛ №001599 от 16.06.2023 г., директор Шакуов Б.А.;

д) ТОО «ConsultinvestStroy», БИН 200140020217, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Таспанбетова, дом 60, ГСЛ № 24033909 от 27.11.2024 г., директор Әбді М.Н.;

е) ТОО «GLOBAL STROY ARN», БИН 160840009589, Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Кемертоган, ПК Садоводческое товарищество Кызыл Борик Сай дом 41Б, ГСЛ №22014979 от 12.08.2022 г., директор ӘБДІ М.Н.

ё) ТОО “Гранд Тауэр Сервис” г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года Директор Ержанулы Е.

ж) ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ",БИН 090140001364 Мангистауская область, Актау г.а., г.Актау, микрорайон 7, здание торгового центра "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г. Директор Ержанулы Е.

з)ТОО Expo Nova Story г.Шымкент Байтерекова 100/4, БИН 071140006077, Лицензия №17011233, Директор Танатаров А.К.

и) ТОО "IST GROUP CO",БИН:191240004841. Город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Динмухамед Кунаев, д. 79, кв. 175. Лицензия № 24027250 от 03.09.2024. Директор Уразбаев Нурболат Ерназарович

й) ТОО "OTERMA 2022", БИН:220240011512. Город алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, д. 261/9. Лицензия № 24027358 от 03.09.2024. Директор Ажибеков К.Д

к) ТОО "ОрдаПроектСтрой", БИН:171240022251. Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарский сельский округ, село Береке, улица К.Спатаев, дом 42. Лицензия №19024204 от 19.12.2019. Директор Адетбеков Рауан Мейрбекович

л) ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г., директор Мейрманов А.Р.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Damina Proekt», №01-01-2023 НВК**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" приказ №15 от 27.03.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяжённость водопровода	км	3,373	3,373
Общая протяженность канализации	км	3,483	3,483

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети - предназначено для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Наружные водопроводные сети приняты кольцевые низкого давления. Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принято круглосуточным. Наружные магистральные сети водоснабжения выполнено из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 диаметрами 110х6,6 мм, 63х3,8 мм. Проведены прокладка абонентных трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR11 диаметром 25х2,3мм с подводом воды к границам участков жилых домов. Трубопроводы абонентов подключений к магистральным сетям водопровода (сервисные линии от водоразборного колодца (ВРК) до границ участков потребителей) проложены узкотраншейным методом. Сервисные линии водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR11 диаметром 25х2,3 мм. Для учета расхода подаваемой воды в водоразборных колодцах (ВРК) в местах отвода к потребителям установлены счетчики холодной воды DN 20, Q 2,5 м3/час и с встроенным радио модулем с функцией дистанционного снятия показаний. Разработка грунта магистральной водопроводной сети и абонентных трубопроводов водопровода выполнены виде траншей с открытым способом. Основание под трубопроводами выполнены из песка толщиной 100 мм, основание под колодцы уплотнены местными грунтами. При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнены защитный слой толщиной 300 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Водопровод". Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проведены ручным механической трамбовкой с поливом водой грунта. После выполнение прокладки трубопроводов проведены гидравлические испытание системы и промывка с дезинфекцией. трубопроводов. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных кольцев диаметрами 1500 мм и монолитной водопроводной камерой 2000х3000 мм. Проведено гидроизоляция поверхности наружных стен и днища колодцев битумной обмазкой на 2 раза.

В колодцах установлены пожарные гидранты и запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водоснабжения, приборов учета воды. Пересечениях полиэтиленовых труб в стенах колодцев установлены полиэтиленовые гильзы длиной 0,3 м с заделкой зазора между гильзой цементным раствором. Источником водоснабжения является существующие сети водопровода диаметром 500 мм (материал трубы в точке подключения сталь) согласно технических условии за №1880 от 05.11.2021 года, выданной ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент. В существующей колодце в точке врезки установлена задвижка диаметром 100 мм. В камере №1 для учета расхода подаваемой воды в проложенную водопроводный сеть установлено счетчик воды турбинный класса В, DN 100, Qn 60 м3/ч.

Канализационная сеть - выполнены по системе закрытых самотечных трубопроводов. Подключение сетей канализации микрорайона Кайтпас-1 в существующий канализационный коллектор диаметром 300 мм и 500 мм согласно техническим условиям на подключения объекта к сетям канализации за №1880 от 05.11.2021 года, выданной ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент. Место подключение коллектора диаметром 300 мм расположено в микрорайоне Нурсат по улице Ж.Шанина. Место подключение коллектора диаметром 500 мм расположено с северо-западной стороны микрорайона Кайтпас-1 в районе пересечения улиц К.Толеметова и проспекта Байдибек би. Канализационные сети предназначено для отвода хоз-бытовых сточных вод от жилых одноэтажных и многоэтажных домов микрорайона Кайтпас-1. Наружные сети канализации выполнены из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой с раструбом для наружных сетей канализации диаметром 250 мм и 315 мм. Основание под трубопроводами выполнены из песка толщиной 100 мм, основание под колодцы уплотнены местными грунтами. При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнены защитный слой толщиной 300 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Канализация". Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проведены ручным механической трамбовкой с поливом водой грунта. После выполнение прокладки трубопроводов проведены гидравлические испытание системы. Канализационные колодцы выполнены из сборных железобетонных кольцев диаметрами 1000, 1500 мм и 2000 мм с учетом выполнено дополнительные мероприятий для сейсмических районов. Проведено гидроизоляция поверхности наружных стен и днища колодцев битумной обмазкой на 2 раза. В связи со стесненными условиями прокладки сетей по существующим автодорогам для защиты существующих надземных сооружений и подземных коммуникаций при прокладке трубопроводов выполнены шпунтовые крепления и креплением инвентарными щитами стенок траншей. На участках перехода канализации под автодороги установлены футляры из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 426х7,0 мм с антикоррозийной изоляцией. Работы по устройству футляров в переходах выполнены методом продавливания. На участке пересечения трубопроводом канализации оврага выполнено металлическое эстакада согласно рабочего проекта Альбом 2. АС. На эстакаде над оврагом проложено канализационная стальная труба диаметрами 219х4 мм труба в две нитки на футляре из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 426х7,0 мм с антикоррозийной изоляцией.

В местах проведение прокладки канализационных сети осуществлены работы по вскрытию и восстановлению гравийных покрытий, асфальтобетонных покрытий дорог, бетонных покрытий, бетонных брусчаточных покрытий тротуаров, лотков водоотведение улиц.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **4** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП, УВиК Байдилов Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

23.12.2024 ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мамбеталиев Абилхан Сеитович ____________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)