Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"06" декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Mellon". 050008 г. Алматы. ул. Жандосова 1/1*

наименование организации, юридический адрес

в лице директор *Аширов К.Р.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбьшского района" акимата Жамбылского района, руководитель отдела - Джуртшиев Е.Л.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Гидротехник Жоба" № 0078/1"*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *РГП "Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0051/14 от 27.01.2014г.;*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Выключатель вакуумный 10 кВ	Компл	1	1	1	1
КТПН-160/10/0,4 кВ	Компл	1	1	1	1
КТПН-250/10/0,4 кВ	Компл	6	6	6	6
КТПН-400/10/0,4 кВ	Компл	1	1	1	1
ТМ - 160/10	Шт	1	1	1	1
ТМ - 250/10	Шт	6	6	6	6
ТМ- 400/10	Шт	1	1	1	1
3-х фазный многофункциональный электросчетчик	Шт	8	8	8	8
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРИЗ-10 РЛНД-1-10Б/200У1	Компл	1	1	1	1
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРИЗ-10 РЛНД-1- I 10Б/400У1	Компл	8	8	8	8
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРИЗ-10 РЛНД-1-1 ОБ/630У1	Компл	3	3	3	3
Самонесущий изолированный провод СИП- 3 (1х70)	км	4,16	4,16	4,16	4,16
Самонесущий изолированный провод СИП- 3 (1х50)км	км	2,89	2,89	2,89	2,89
Самонесущий изолированный провод СИП-4 (4х35,50,70,95,120)	км	23,091	23,091	23,091	23,091
Стойка ж/б вибрированная СВ-105-5, 110-5	шт	939	939	939	939
Кабель силовой АПвП 3х95-10	км	0,24	0,24	0,24	0,24

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: модернизация ячейки №10 РУ-10 кВ шкафа К-47-1 комплект, ВЛ-10 кВ от ячейки №10 РУ-10 кВ ПС-29А до проектной опоры №103 – 4,1 км, на ул. Токкулова от проектируемой опоры №86 до опоры №102 заменить существующие деревянные опоры на ж/б приставках ВЛ-0,4 кВ на ж/б опоры совместной подвески ВЛ-10/0.4 кВ - 0,542 км, на отпайке к ТП-1441: для эл.питания ТП-1/1 и ’111-1/2 использовать существующей ВЛ-10 кВ опоры №1/8 на отпайке к ТП-1441 фидера №1-29А подвеской проводов марки СИП-3 (1х50) - 1,22 км, на отпайке к ТП-1399: для эл. питания ТП-6/1 и ТП-6 2 точка подключения от существующей ВЛ-10 кВ опоры №13 на отпайке к ТП-1399.

Промежуточную опору №13 заменить на ответвительную типа ОАтБЮ-25 подвеска проводов СИП-3 (1х50) - 0,79 км, ВЛ-0,4 кВ выполнить самонесущими изолированными проводами СИП-2 - 21,33 км, для электропитания участка новостроек предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4 кВ - 8 компл, для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3х-фазного эл. счетчика марки «Дала» СА4У-Э720ТХ PLC IP P и GSM модемом типа МУР 1001.9 GSM-GPRS TL1 -8 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2017 года*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2017 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "АЖК" Жамбылский РЭС , руководитель -Мустахметов Б. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает

«Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбытского района Алматинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Mellon», Аширов К.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)