Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Агроспецмонтаж"

Договор № № 119 от 12 октября 2015 года

Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение

Подрядчику, Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

(тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период(год)		Акт выполненных работ за отчетный период	
	СМР	базисная	всего	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение	110 307,1312	40 405,970	110 307,1312	11 958,000	4 380,267	11 958,000	4 380,267	11 958,000	4 380,267

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК : _____ Б. Абдигапбаров
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ А. Нурмаханов
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ Буркитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Заказчик : ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - **Строительство системы электроснабжения, водоснабжения и автодороги к производственной зоне в п. Жосалы**

Наименование объекта - **Электроснабжение**

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь 2015 года

на Электроснабжение

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ								
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-21 - 3 шт								
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт								
5	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
6	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	3	19200,00	--	57600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт								
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	19200,00	--	153600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППоБ10-4 - 4 шт								
9	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-2 - 72 шт								
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	1534,11	878,23	55228	31616	28451	3,06	110
		опора		506,25	246,42	18225	8871	105	1,03	37
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка С В 105-3,5	36	18700,00	--	673200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	9	459,29	301,79	4134	2716	2275	0,91	8
		шт		157,50	83,25	1418	749	105	0,30	3
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	9	20900,00	--	188100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-219-2	Установка к опорам подкосов	4	3235,48	1760,45	12942	7042	6136	5,82	23
		подкос		967,50	493,56	3870	1974	105	1,86	7
16	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	4	12000,00	--	48000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР								
17	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	1,223	13870,85	9415,85	16966	11517	8580	25,90	32
		1т		4455,00	2225,75	5449	2722	105	8,49	10
18	Е0133-254-2	окраска металлоконструкций	1,223	3589,37	2776,32	4390	3396	1213	2,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опор		497,25	447,12	608	547	105	1,44	2
19	С12021-41	Металлоконструкции опор (траверсы и т.п.)	1,223	147100,00	–	179925	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	19	53,87	12,24	1024	233	628	0,18	3
		м шин		29,25	2,25	556	43	105	0,01	–
21	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00	–	3018	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ SL 37.2	71	262,63	–	18647	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ЗАЖИМА SP15	71	113,94	–	8090	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SD137	133	2545,20	–	338512	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190.150	21	3016,29	–	63342	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ S0115.9573	266	4397,04	–	1169613	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0255	21	2854,53	–	59945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SL25.22	9	952,63	–	8574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	СПРАЙС-ЛИСТ	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP16	9	226,39	–	2038	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	СПРАЙС-ЛИСТ	УСТРОЙСТВО ГР030 ЗАЩИТЫ SDI20.3	126	3851,24	–	485256	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	СПРАЙС-ЛИСТ	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	21	1981,47	–	41611	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		УСТАНОВКА КТПГ								
50	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	218,93	–	547	–	618	1,54	4
		м3		218,93	–	547	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,10	–	335	–	379	0,97	2
		м3		134,10	–	335	–	113	–	–
52	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	4209,27	100,89	2105	50	96	0,85	–
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	–
53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,108	40097,59	339,59	4331	37	20	0,58	–
		т		–	140,94	–	15	133	0,58	–
54	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	755,48	389,08	2266	1167	1221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140	0,55	2
55	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,63	14100,00	–	22983	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,1	245,44	3,82	1252	19	233	0,21	1
		м2		37,35	1,44	190	7	118	0,01	–
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - ОТМОСТКА	1,8	4209,27	100,89	7577	182	344	0,85	2
		м3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3776189	74860			244
			Тенге			40346	20099			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3563337				
		Материалы -	Тенге			12909				
		Всего заработная плата -	Тенге				46429			
		Местные материалы -	Тенге			3463099				
		Накладные расходы -	Тенге			49205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3829295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				53810			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212852				
		Материалы -	Тенге			581				
		Всего заработная плата -	Тенге				14016			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182944				
		Местные материалы -	Тенге			1450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			241222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16223			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4070517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				70033			

			в т.ч. С-сть оборудования
02-003/1 Электроснабжение	Тенге	4 070 517	
ИТОГО	Тенге	**4 070 517**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	**0**	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**4 070 517**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	113 974	
итого	Тенге	**4 184 491**	
зимнее удорожание 1,71%	Тенге	71 555	
Выслуга лет 1%	Тенге	41 845	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16 738	
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса 30%		65 638	
Итого	Тенге	**4 380 267**	
Итого с оборудованием	Тенге	**4 380 267**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге	**10 467 437**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	209 349	
Итого	Тенге	**10 676 786**	
НДС 12%	Тенге	1 281 214	
Всего	Тенге	**11 958 000**	

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК_____Б. Абдигапбаров
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____А. Нурмаханов
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____Буркитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № № 119 от 12 октября 2015 года; Доп. Соглашение №11 от 04.03. 2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.

Подрядчику, Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 года

(тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период(год)		Акт выполненных работ за отчетный период	
	СМР	базисная	всего	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.	110 307,1312	40 405,981	110 307,1312	48 223,134	17 664,343	36 265,134	13 284,076	36 265,134	13 284,076

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК: К. Искаков
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор А. Нурмаханов
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК: Буркитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик : ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - **Строительство системы электроснабжения, водоснабжения и автодороги к производственной зоне в п. Жосалы**

Наименование объекта - **Строительство системы водоснабжения**

АКТ № 2

выполненных работ за март 2016 года

на Водоснабжение

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земельные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3109	23,36	22,08	72624	68644	20623	0,01	28
		м3		1,28	5,56	3980	17281	97	0,02	60
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2922	25,70	24,29	75081	70967	21321	0,01	29
		м3		1,41	6,11	4114	17866	97	0,02	62
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	187	338,96	--	63386	--	71626	2,17	406
		м3		338,96	--	63386	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при переме щении грунтов 2 группы до 5 м	4352,6	3,35	3,35	14588	14588	4909	--	--
		м3		--	1,16	--	5061	97	--	17
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1865,4	134,10	--	250150	--	282670	0,97	1813
		м3		134,10	--	250150	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	250150	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4352,6	21,55	4,52	93781	19657	71901	0,11	470
		м3		17,03	--	74125	--	97	--	--
		Водопонижение								
7	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройс твом обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1310	1422,89	75,71	1863986	99180	407185	2,55	3341
		шт		423,00	21,04	554130	27562	70	0,11	144
8	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1310	293,15	191,90	384027	251389	133946	0,65	852
		шт		101,25	44,82	132638	58714	70	0,16	210
9	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	1746	154,96	100,95	270565	176251	90871	0,34	597
		м		46,35	28,00	80927	48888	70	0,11	186
10	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	1746	92,82	63,34	162060	110588	59106	0,23	403
		м		29,48	18,88	51472	32964	70	0,08	134
11	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	30	445,00	--	13350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3263598	811264			7938
			Тенге			1214921	208337			813
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3250248				
	Материалы -		Тенге			1090704				
	Всего заработная плата -		Тенге				1423258			
	Местные материалы -		Тенге			133358				
		Накладные расходы -	Тенге			1164157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4679269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9333
		Сметная заработная плата -	Тенге				1597882			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4693420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1597882			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	174,6	1901,20	152,52	331950	26630	47854	1,02	178
		м3		153,68	57,15	26833	9978	130	0,28	49
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15 0 мм	3,371	78245,00	36133,62	263764	121806	225526	247,00	833
		км		41850,00	9612,90	141076	32405	130	37,30	126
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3441,07	982,00	--	3379131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	36	13900,96	3837,89	500435	138164	93798	8,41	303
		м		1320,75	850,51	47547	30618	120	3,06	110
16	У3-9-2	Первый протектор с активатором /одиночный или в группе/ типа ПМ-10У на кабеле до 10 кВ	1	12800,80	2603,10	12801	2603	3526	11,10	11
		протект		1915,20	1023,20	1915	1023	120	5,00	5
17	У3-9-4	Второй протектор с активатором в группе типа ПМ-5У на кабеле до 10 кВ	1	10628,55	2722,88	10629	2723	3604	11,30	11
		протект		1949,47	1053,56	1949	1054	120	5,20	5
18	У3-9-8	Третий и последующие протекторы с активатором в группе типа ПМ-10У на кабеле до 10 кВ	4	15850,39	2826,20	63402	11305	18554	16,20	65
		протект		2783,89	1081,47	11136	4326	120	5,30	21
19	СЦЕНА	ПРОТЕКТОР ПМ-ЮУ	6	3839,33	--	23036	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	31	19,53	3,19	605	99	526	0,10	3
		1м		15,17	0,99	470	31	105	--	--
21	С151601-3199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВ6Шв 3х50-1 ГОСТ 16442-80	0,031	1124113,00	--	34848	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
23	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным гра фитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	2	20654,00	--	41308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 35 0 мм	36	1376,70	1116,12	49561	40180	18431	1,02	37
		м		182,25	244,39	6561	8798	120	0,86	31
26	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 м м, толщина стенки 4,0 мм	36,144	2496,00	--	90215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
28	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 7 50 мл	8	530,00	--	4240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен , патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
30	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	3,2	3773,00	--	12074	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-2 50 мм	0,3291	247994,13	49389,75	81615	16254	34839	312,70	103
		т		62775,00	18657,00	20659	6140	130	91,12	30
32	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-резиновой изоляции на стальные тру бопроводы диам. 150 мм	0,013	430521,51	68116,36	5597	886	1188	256,00	3
		км		44550,00	25731,00	579	335	130	125,67	2
33	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикорр озионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 200 мм	0,0005	566134,23	80990,95	283	40	51	278,00	--
		км		48375,00	30595,50	24	15	130	149,43	--
34	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-резиновой изоляции на стальные тру бопроводы диам. 350 мм	0,036	947225,77	138575,59	34100	4989	4967	313,00	11
		км		53775,00	52348,50	1936	1885	130	255,67	9
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапано в обратных диам. 15 0 мм	13	585,99	36,99	7618	481	5590	1,93	25
		шт		317,25	13,50	4124	175	130	0,07	1
36	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клино м, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным гр афитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	13	20654,00	--	268502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопровод ах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
38	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +2 00°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	5	3804,00	--	19020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из уг леродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	40	671,00	--	26840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 4 0 Г ОСТ 12816-80	10	189,00	--	1890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	904,00	--	904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2 010	16	1013,00	--	16208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1740,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2789 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2302,00	--	13812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
46	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
47	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,013	147100,00	--	1912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	1,12	1298,47	86,60	1454	97	615	3,06	3
		м3		490,50	32,72	549	37	105	0,16	--
50	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,1424	8620,00	--	9847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1424	131,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5347618	370324			1614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			269959	97911			393
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			121678				
		Материалы -	Тенге			55200				
		Всего заработная плата -	Тенге				21403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34848				
		Накладные расходы -	Тенге			25683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8842				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			156204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				25255			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1339419				
		Материалы -	Тенге			416096				
		Всего заработная плата -	Тенге				344330			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4599				
		Местные материалы -	Тенге			312329				
		Накладные расходы -	Тенге			438021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1884086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2095
		Сметная заработная плата -	Тенге				410033			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1912				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2027				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3884608				
		Материалы -	Тенге			4144				
		Всего заработная плата -	Тенге				2137			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3878206				
		Накладные расходы -	Тенге			2736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233241				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4120585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6162901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				437836			
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и востановление асфальтового покрытия								
52	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	3,5	408,11	169,61	1428	594	1129	1,55	5
		м3		238,50	4,07	835	14	133	0,01	--
53	Е0127-49-4	**Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума**	50	831,90	20,10	41595	1005	972	0,06	3
		м2		9,20	5,41	460	271	133	0,02	1
54	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,515	40097,59	339,59	20650	175	97	0,58	--
		т		--	140,94	--	73	133	0,58	--
55	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3 типа Б**	50	622,48	15,35	31124	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
56	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	50	299,68	--	14984	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			109781	2541			10
			Тенге			1594	610			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109781				
		Материалы -	Тенге			39758				
		Всего заработная плата -	Тенге				2204			
		Местные материалы -	Тенге			65888				
		Накладные расходы -	Тенге			2931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2644			
		РАЗДЕЛ 4.КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - 5 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	23,36	22,08	4438	4195	1260	0,01	2
		м3		1,28	5,56	243	1056	97	0,02	4
58	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов пов ышенной влажности, сильно налипающих на стенки и з убья	35	25,70	24,29	899	850	255	0,01	--
		м3		1,41	6,11	49	214	97	0,02	1
59	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в ручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, гл убиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	10	338,96	--	3390	--	3830	2,17	22
		м3		338,96	--	3390	--	113	--	--
60	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	45	289,15	289,15	13012	13012	8146	--	--
		м3		--	186,62	--	8398	97	0,86	39
61	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемеще нии грунтов 2 группы до 5 м	164,5	3,35	3,35	551	551	186	--	--
		м3		--	1,16	--	191	97	--	1
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,5	134,10	--	7443	--	8410	0,97	54
		м3		134,10	--	7443	--	113	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,5	21,55	4,52	2790	585	2139	0,11	14
		м3		17,03	--	2205	--	97	--	--
64	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50	32,32	30,77	1616	1539	474	0,01	--
		м3		1,42	8,34	71	417	97	0,03	1
65	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 0 км, класс груза 1	82,5	139,80	--	11534	--	2307	0,59	48
		т		27,96	--	2307	--	100	--	--
66	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	50	1810,20	97,07	90510	4854	8761	0,78	39
		м3		112,50	36,00	5625	1800	118	0,18	9
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,9	8674,57	66,01	42505	323	1135	1,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	959	122	105	0,12	1
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,9	131,00	--	642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	15	3188,81	414,99	47832	6225	9837	2,01	30
		шт		339,75	128,68	5096	1930	140	0,54	8
70	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	7,1	23400,00	--	166140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	25	121,68	9,38	3042	235	1609	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1221	88	123	0,02	--
72	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	25	136,47	14,58	3412	365	1762	0,25	6
		м2		51,84	5,46	1296	137	123	0,03	1
73	Е0106-13-1	Устройство бетонного упора	15,45	1298,47	86,60	20061	1338	8488	3,06	47
		м3		490,50	32,72	7578	506	105	0,16	2
74	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	15,759	8830,00	--	139152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,759	131,00	--	2064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	19,9	1298,47	86,60	25840	1723	10933	3,06	61
		м3		490,50	32,72	9761	651	105	0,16	3
77	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	20,298	8830,00	--	179231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,298	131,00	--	2659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0122	93997,62	304,24	1147	4	425	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	404	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0108-4-4	Гидроизолиция боковая стен, фундаментов пенетроном								
			103,75	153,50	3,78	15926	392	18437	0,89	92
		м2		149,18	1,42	15477	147	118	0,01	1
81	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНЕТРОН								
			125	548,04	--	68505	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой1 1JI								
			0,28	9752,34	2387,56	2731	669	1617	35,10	10
		т		6120,00	295,43	1714	83	90	1,35	--
83	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
			0,28	151200,00	--	42336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			8,12	20,36	0,02	165	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
85	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 100 0 мм								
			0,7	2824,88	1856,11	1977	1299	1383	4,93	3
		м3		812,93	597,97	569	419	140	2,37	2
86	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Db 700 мм								
			3,6	3730,00	--	13428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-12-2	Крепление сводов стальным и затяжками								
			0,08385	6858,56	846,56	575	71	624	32,70	3
		т		5985,00	317,25	502	27	118	1,55	--
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 м м								
			0,08385	45800,00	--	3840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ди ам. 300 мм								
			3,5	4240,27	85,00	14841	298	1967	2,31	8
		м		407,25	31,84	1425	111	128	0,16	1
90	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм								
			10	3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
		1сальник		526,50	--	5265	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	15	530,00	--	7950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0123-24-1	Установка люков	10	13691,31	35,42	136913	354	2896	1,31	13
		шт		209,25	13,50	2093	135	130	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1114596	38896			499
			Тенге			74726	16433			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1019190				
	Материалы -		Тенге			173420				
	Всего заработная плата -		Тенге				82561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11790				
	Местные материалы -		Тенге			720517				
	Транспортные расходы -		Тенге			11534				
		Накладные расходы -	Тенге			93328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				96560			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45067				
	Материалы -		Тенге			349				
	Всего заработная плата -		Тенге				1796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42336				
		Накладные расходы -	Тенге			1617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2801				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50339				
	Материалы -		Тенге			43336				
	Всего заработная плата -		Тенге				6802			
		Накладные расходы -	Тенге			8706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1291342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				106706			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9835593	1223025			10062
			Тенге			1561201	323291			1282
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			121678				
	Материалы -		Тенге			55200				
	Всего заработная плата -		Тенге				21403			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34848				
		Накладные расходы -	Тенге			25683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8842				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			156204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				25255			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5718638				
	Материалы -		Тенге			1719979				
	Всего заработная плата -		Тенге				1852353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16389				
	Местные материалы -		Тенге			1232092				
	Транспортные расходы -		Тенге			11534				
		Накладные расходы -	Тенге			1698436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7862099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12013
		Сметная заработная плата -	Тенге				2107119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46979				
	Материалы -		Тенге			349				
	Всего заработная плата -		Тенге				1796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44248				
		Накладные расходы -	Тенге			1617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			51511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3948297				
Материалы -			Тенге			47480				
Всего заработная плата -			Тенге				8939			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3891556				
		Накладные расходы -	Тенге			11442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237584				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4197324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10656			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12267138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12212
		Сметная заработная плата -	Тенге				2145068			

			в т.ч. С-сть оборудования
02-001/I Водоснабжение	Тенге	12 267 138	
ИТОГО	Тенге	**12 267 138**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	**0**	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**12 267 138**	
Временные здания и сооружения3,4%	Тенге	417 083	
итого	Тенге	**12 684 221**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	262 563	
Выслуга лет 1%	Тенге	126 842	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	50 737	
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	Тенге	159 713	
Итого	Тенге	**13 284 076**	
Итого с оборудованием	Тенге	**13 284 076**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге	**31 744 690**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	634 894	
Итого	Тенге	**32 379 584**	
Итого	Тенге	**32 379 584**	
НДС 12%	Тенге	3 885 550	
Всего	Тенге	**36 265 134**	

"СОГЛАСОВАНО"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК _____ **К. Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **А. Нурмаханов**
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК _____ **Буркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № № 119 от 12 октября 2015 года; Доп. Соглашение №11 от 04.03. 2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.

Подрядчику, Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период(год)		Акт выполненных работ за отчетный период	
	СМР	базисная	всего	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.	110 307,1312	40 405,981	110 307,1312	64 166,139	23 504,335	52 208,139	19 124,068	15 943,005	5 839,992

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК : _____ **К. Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **А. Нурмаханов**
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Буркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

13140

Заказчик : ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения и автодороги Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство дороги

АКТ № 3
выполненных работ за апрель 2016 года

Форма 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и т.д./ в пределах вылета стрелы экскаватора	18	41,46	39,49	746	711	219	0,01	--		
		м3		1,82	10,71	33	193	97	0,04	1		
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	34	94,22	94,22	3203	3203	641	--	--		
		т		--	18,84	--	641	100	0,40	13		
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17,1	14,98	14,98	256	256	85	--	--		
		м3		--	5,13	--	88	97	0,02	--		
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17,1	7,45	7,45	127	127	37	--	--		
		м3		--	2,24	--	38	97	0,01	--		
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,535	15,1	12,83	219	186	66	0,01	--		
		м3		1,73	2,94	25	43	97	0,01	--		

6	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	725,05	0,81	0,81	590	590	283	--	--
		м2		--	0,40	--	291	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5143	5074			--
			Тенге			58	1294			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5143				
		Накладные расходы -	Тенге			1330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6861				
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
7	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.1 К=1,2	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	4391,1	166,71	23,68	732044	103974	82276	0,04	164
		м2		6,01	5,97	26376	26206	133	0,02	89
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,7	42886,53	363,21	72907	617	341	0,58	1
		т		--	150,74	--	256	133	0,58	1
9	Е0127-48-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	4391,1	668,10	29,24	2933711	128409	101341	0,05	239
		м2		9,88	7,47	43395	32801	133	0,02	105
10	Е0127-48-2 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слои	4391,1	209,66	--	920647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,7	47690,09	5002,86	81073	8505	6720	7,13	12
		т		1340,42	1631,6	2279	2774	133	6,78	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4740381	233001			416
			Тенге			72050	62037			207
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4740381				
		Накладные расходы -	Тенге			190677				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295864				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5226922				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5226922				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4745524	238075			416
		Тенге			72108	63330			207
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4745524				
	Накладные расходы -	Тенге			192007				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5233784				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5233784				

			в т.ч. С-сть оборудования
	02-002/1 Дорога	Тенге	5 233 784
	ИТОГО	Тенге	**5 233 784** **0**
	Стоимость оборудования	Тенге	**0**
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	**5 233 784**
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	78 507
	итого	Тенге	**5 312 291**
	зимнее удорожание 1,44%	Тенге	76 497
	Выслуга лет 1%	Тенге	53 123
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	21 249
	Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	Тенге	376 832
	Итого	Тенге	**5 839 992**
	Итого с оборудованием	Тенге	**5 839 992**
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге	**13 955 712**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	279 114
	Итого	Тенге	**14 234 826**
	Итого	Тенге	**14 234 826**
	НДС 12%	Тенге	1 708 179
	Всего	Тенге	**15 943 005**

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК _____ **К. Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **А. Нурмаханов**
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Бурхитов Т.Ж.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № № 119 от 12 октября 2015 года; Доп. Соглашение №11 от 04.03. 2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.

Подрядчику, Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период(год)		Акт выполненных работ за отчетный период	
	СМР	базисная	всего	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.	110 307,1312	40 405,981	110 307,1312	68 223,134	24 990,430	57 007,489	20 882,091	4 799,350	1 758,023

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК : _____ К. Искаков
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ А. Нурмаханов
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ Куркитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик : ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения и автодороги Кызылординской области**

Наименование объекта - **Строительство дороги**

АКТ № 4
выполненных работ за апрель 2016 года

Форма 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2,565	15,1	12,83	39	33	12	0,01	--
				1,73	2,94	4	8	97	0,01	--
6	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы м2	127,95	0,81	0,81	104	104	50	--	--
				--	0,40	--	51	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143	137			--
			Тенге			4	59			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143				
		Накладные расходы -	Тенге			62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217				
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								

7	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.1 К=1,2	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой								
			774,9	166,71	23,68	129184	18348	1	0,04	29
		м2		6,01	5,97	4655	4625	133	0,02	16
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,3	42886,53	363,21	12866	109	60	0,58	0
		т		--	150,74	--	45	133	0,58	0
9	Е0127-48-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой								
			774,9	668,10	29,24	517714	22660	17884	0,05	42
		м2		9,88	7,47	7658	5788	133	0,02	19
10	Е0127-48-2 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			774,9	209,66	--	162467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			2	42886,53	363,21	85773	726	401	0,58	1
		т		--	150,74	--	301	133	0,58	1
12	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			2,3	47690,09	5002,86	109687	11507	9091	7,13	16
		т		1340,42	1631,6	3083	3753	133	6,78	15
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			440,14	665,77	16,42	293035	7227	6887	0,03	15
		м2		6,35	5,41	2796	2382	133	0,02	8
14	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			440,14	320,52	--	141074	--	25	--	2
		м2		0,04	--	19	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1451800	60578			104
			Тенге			18211	16894			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1451800				
		Накладные расходы -	Тенге			34349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89169				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575318					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1575318					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1451943	60715				104
	Тенге			18215	16953				57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1451943					
Накладные расходы -	Тенге			34411					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89181					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575535					
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1575535					

			в т.ч. С-сть оборудования
02-002/2 Дорога	Тенге	1 575 535	
ИТОГО	Тенге	**1 575 535**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	**0**	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 575 535**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	23 633	
итого	Тенге	**1 599 168**	
зимнее удорожание 1,44%	Тенге	23 028	
Выслуга лет 1%	Тенге	15 992	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6 397	
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	Тенге	113 439	
Итого	Тенге	**1 758 023**	
Итого с оборудованием	Тенге	**1 758 023**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге	**4 201 112**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	84 022	
Итого	Тенге	**4 285 134**	
Итого	Тенге	**4 285 134**	
НДС 12%	Тенге	514 216	
Всего	Тенге	**4 799 350**	

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК: _____ **К. Искаков**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ **А. Нурмаханов**
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Беркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № № 119 от 12 октября 2015 года; Доп. Соглашение №11 от 04.03. 2016г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.

Подрядчику, Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

(тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период(год)		Акт выполненных работ за отчетный период	
	СМР	базисная	всего	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.	110 307,1312	40 405,981	110 307,1312	104 791,517	38 385,588	92 833,517	34 005,321	35 826,028	13 123,230

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК : К. Искаков
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор А. Нурмаханов
ТОО "Каймар-инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК Буркитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Заказчик : ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - **Строительство системы электроснабжения, водоснабжения и автодороги к производственной зоне в п. Жосалы**

Наименование объекта - **Строительство системы электроснабжения, водоснабжения и автодороги к производственной зоне в п. Жосалы**

АКТ № 5
выполненных работ за май 2016 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Электроснабжение										
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ										
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт										
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6		
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2		
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-21 - 3 шт										
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12		

		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	4	19200,00	--	76800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт								
5	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
6	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	6	19200,00	--	115200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт								
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	19200,00	--	153600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППоБ10-4 - 4 шт								

9	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-2 - 72 шт								
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	1534,11	878,23	55228	31616	28451	3,06	110
		опора		506,25	246,42	18225	8871	105	1,03	37
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка С В 105-3,5	36	18700,00	--	673200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	8,5	459,29	301,79	3904	2565	2149	0,91	8
		шт		157,50	83,25	1339	708	105	0,30	3
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8,5	20900,00	--	177650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-219-2	Установка к опорам подкосов	4	3235,48	1760,45	12942	7042	6136	5,82	23
		подкос		967,50	493,56	3870	1974	105	1,86	7
16	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	4	12000,00	--	48000	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР									
17	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс		1,4718717	13870,85	9415,85	20416	13859	10325	25,90	38
			1т		4455,00	2225,75	6557	3276	105	8,49	12
18	Е0133-254-2	окраска металлоконструкций		1,4718717	3589,37	2776,32	5283	4086	1459	2,97	4
			опор		497,25	447,12	732	658	105	1,44	2
19	С12021-41	Металлоконструкции опор (траверсы и т.п.)		1,4718717	147100,00	--	216512	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ		19	53,87	12,24	1024	233	628	0,18	3
			машин		29,25	2,25	556	43	105	0,01	--
21	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,02052	147100,00	--	3018	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ SL 37.2		72	262,63	--	18909	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ЗАЖИМА SP15		72	113,94	--	8204	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SD137		133	2545,20	--	338512	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190.150		21	3016,29	--	63342	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ S0115.9573		266	4397,04	--	1169613	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0255		21	2854,53	--	59945	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SL25.22		9	952,63	--	8574	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP16		9	226,39	--	2038	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	УСТРОЙСТВО ГР030 ЗАЩИТЫ SD120.3		126	3851,24	--	485256	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SD110.2		21	1981,47	--	41611	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									

32	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 2 0 опорах на 1 км линии/ с помощью механиз мов 1км	4,4	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	31941 12078	18967 5146	18085 105	16,10 4,45	71 20
33	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-2 0 ГОС Т Р 52373-2005 км	4,47	55345,00 --	-- --	247392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	1704 105	7,42 1,03	7 1
35	СПРАИС-ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД -10/400 ШТ	1	23547,52 --	-- --	23548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	П0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,60 1280,00	2056,00 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6,00 2,65	12 5
37	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛНМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3 шт	2	8550,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТАНОВКА КРУН								
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,5	218,93 218,93	-- --	547 547	-- --	618 113	1,54 --	4 --
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,5	134,10 134,10	-- --	335 335	-- --	379 113	0,97 --	2 --
40	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,5	4209,27 123,75	100,89 38,25	2105 62	50 19	96 118	0,85 0,18	-- --
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,108	40097,59 --	339,59 140,94	4331 --	37 15	20 133	0,58 0,58	-- --
42	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	3	755,48 153,90	389,08 136,92	2266 462	1167 411	1221 140	0,94 0,55	3 2
43	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,63	14100,00	--	22983	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,1	245,44	3,82	1252	19	233	0,21	1
		м2		37,35	1,44	190	7	118	0,01	--
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - ОТМОСТКА	1,8	4209,27	100,89	7577	182	344	0,85	2
		м3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	--
46	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,28	9751,19	2162,21	2730	605	864	17,30	5
		т		3015,00	415,31	844	116	90	1,56	--
47	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,28	147100,00	--	41188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
		шт		5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2
49	75-5-6	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем BB/TEL и РЗА "SEPAM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости-51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	1697300,00	--	1697300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КТПГ								
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - ОТМОСТКА	--	4209,27	100,89	--	--	--	0,85	--
		м3		123,75	38,25	--	--	--	0,18	--
58	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,28	9751,19	2162,21	2730	605	864	17,30	5
		т		3015,00	415,31	844	116	90	1,56	--
59	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,28	147100,00	--	41188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	22	61,90	3,30	1362	73	489	0,14	3
		м		23,00	0,40	506	9	95	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--

62	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 6 30 кВа по строительным ра ботам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
63	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 6 30 кВа по монтажным работ ам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
64	75-4-11 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-63О-6/Ю/О, 4, проходна я, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по в ыводу -кабельный	1	1044600,00	--	1044600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общ его назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМ Г 630/6-10 У1,мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;1 0 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, га бариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
66	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	43,2	28,89	27,85	1248	1203	397	0,01	--
		м3		1,04	8,44	45	364	97	0,03	1
67	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,2	6,48	6,48	280	280	88	--	--
		м3		--	2,10	--	91	97	0,01	--
68	С143008-92	Песок природный	7,2	1450,00	--	10440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
70	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	120	32,40	23,70	3888	2844	1653	0,06	7
		м		8,60	5,90	1032	708	95	0,03	4

71	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			0,48	13800,00	--	6624	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг								
			30	93,40	32,30	2802	969	1092	0,20	6
		м		31,30	7,00	939	210	95	0,04	1
73	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг								
			112	31,50	7,50	3528	840	2277	0,12	13
		м		19,80	1,60	2218	179	95	0,01	1
74	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3x70 мм2								
			0,142	821400,00	--	116639	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-67-7	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг								
			1	651,80	79,80	652	80	414	2,00	2
		шкаф		416,00	20,30	416	20	95	0,12	--
76	СПРАЙС-.ЛИСТ	УСТАНОВКА УКМ-0,4-150								
			1	162843,69	--	162844	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПРАБОТЫ								
77	Е0134-138-2	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б								
			131	1044,87	921,12	136877	120666	56630	0,83	109
		т-км		123,75	269,24	16211	35270	110	0,82	107
78	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов								
			9,112	2402,17	2208,67	21889	20125	8443	1,45	13
		т-км		193,50	648,81	1763	5912	110	2,01	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8194202	265008			571
			Тенге			93904	73974			262
	Стоимость оборудования -		Тенге			3562991				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3562991				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			455208				
	Материалы -		Тенге			5239				
	Всего заработная плата -		Тенге				40189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381131				
		Накладные расходы -	Тенге			40432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			525379				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге			46254				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3835277				
	Материалы -		Тенге			13341				
	Всего заработная плата -		Тенге			110091				
	Местные материалы -		Тенге			3566090				
		Накладные расходы -	Тенге			118967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17845				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4191499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге			127936				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340726				
	Материалы -		Тенге			3142				
	Всего заработная плата -		Тенге			17598				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301907				
	Местные материалы -		Тенге			1450				
		Накладные расходы -	Тенге			18190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			380451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге			20327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8660320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге			194516				

РАЗДЕЛ 2. На исключение работ по Электроснабжению

ВЛ-10 кВ

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР									
79	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	2,69502	-13870,85	-9415,85	-37382	-25376	-18905	-25,90	-70
		1т		-4455,00	-2225,75	-12006	-5998	105	-8,49	-23
80	С12021-41	Металлоконструкции опор (траверсы и т.п.)	2,69502	-147100,00	--	-396437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
81	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ SL 37.2	143	-262,63	--	-37556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SD137	266	-2545,20	--	-677024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

83	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190.150	42	-3016,29	--	-126684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0255	42	-2854,53	--	-119890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ S1.25.22	18	-952,63	--	-17147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
86	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 2 0 опорах на 1 км линии/ с помощью механиз мов	4,4	-7259,41	-4310,78	-31941	-18967	-18085	-16,10	-71
		1км		-2745,00	-1169,46	-12078	-5146	105	-4,45	-20
87	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-2 0 ГОС Т Р 52373-2005	4,47	-55345,00	--	-247392	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1691455	-44343			-141
			Тенге			-24084	-11144			-42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-279334				
	Материалы -		Тенге			-896				
	Всего заработная плата -		Тенге				-17224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-247392				
		Накладные расходы -	Тенге			-18085				-9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-2713			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-17845				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-315263				-99
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-19936			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-978301				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-978301				
	Местные материалы -		Тенге			-58698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1036999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-433820				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-18005			
	Всего заработная плата -		Тенге			-396437				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-18905				-9
		Накладные расходы -	чел.-ч				-2836			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-27163				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-479888				-102
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				-20840			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-1832151				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-202
		Сметная заработная плата -	Тенге				-40777				

РАЗДЕЛ 3. На включение работ по Электроснабжению

ВЛ-10 кВ

		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-2 - 72 шт,ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППоБ10-4 - 4 шт,КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт,АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-21 - 3 шт,УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт,УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт									
88	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы ШФ20-8	276	570,00	--	157320	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
89	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	276	12,00	--	3312	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
90	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление проводов	184	547,00	--	100648	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
91	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	552	42,00	--	23184	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверс ТМ2	92	2967,00	--	272964	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	92	474,00	--	43608	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
94	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5	0,10299	167800,00	--	17282	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт,АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-21 - 3 шт,УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт,УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт									
95	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверсы стальные ТМ-6	16	3160,00	--	50560	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладки ОГ2	32	1019,00	--	32608	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

97	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладки ОГ5	16	747,00	--	11952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	16	474,00	--	7584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5	0,0384	167800,00	--	6444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0133-30-12	Установка стальных кронштейнов У1	0,112	7491,39	4858,89	839	544	461	15,00	2
		1т		2632,50	1287,36	295	144	105	4,47	1
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	16	2152,00	--	34432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	32	1417,00	--	45344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы ШФ-20В(Г,Г1)	16	610,00	--	9760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	12,00	--	192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-670	Крепление провода ВШ-1 из проволоки разного назначения оцинкованная, d 4 мм	3,47424	36,00	--	125	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	32	163,00	--	5216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	48	42,00	--	2016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	192	603,00	--	115776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	96	241,00	--	23136	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С151804-1660Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	96	909,00	--	87264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С151804-1839Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	96	611,00	--	58656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	96	145,00	--	13920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
113	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	4,4	25922,88	17030,88	114061	74936	54284	43,70	192
		1км		7650,00	4099,68	33660	18039	105	15,13	67
114	Е0133-111-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002. СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-4	10	539,38	47,75	5394	477	3142	1,57	16
		опора		281,25	18,00	2813	180	105	0,09	1
115	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	2,574	165875,00	--	426962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1670557	75958			210
			Тенге			36767	18363			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			902814				
	Материалы -		Тенге			7569				
	Всего заработная плата -		Тенге				54691			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			783359				
		Накладные расходы -	Тенге			57426				29
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8614			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			57614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1017854				304
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

Сметная заработная плата -	Тенге				63305			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			766904				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125				
Местные материалы -	Тенге			766779				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812919				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			839				
Всего заработная плата -	Тенге				439			
Накладные расходы -	Тенге			461				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1378				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата -	Тенге				508			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1832151				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
Сметная заработная плата -	Тенге				63813			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8173304**	**296622**			**640**
	Тенге			**106587**	**81193**			**288**
Стоимость оборудования -	Тенге			3562991				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3562991				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1078688				
Материалы -	Тенге			11911				
Всего заработная плата -	Тенге				77656			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917098				
Накладные расходы -	Тенге			79773				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11966			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69508				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1227969				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
Сметная заработная плата -	Тенге				89622			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3623880				
Материалы -	Тенге			13341				
Всего заработная плата -	Тенге				110091			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125				
Местные материалы -	Тенге			3354568				
Накладные расходы -	Тенге			118967				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17845			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224572				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3967419				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
Сметная заработная плата -	Тенге				127936			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-92255				
Материалы -	Тенге			3142				

Всего заработная плата -		Тенге				33			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-94531				
Местные материалы -		Тенге			1450				
	Накладные расходы -	Тенге			-254				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-38			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5551				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-98059				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				-5			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8660320				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1027
	Сметная заработная плата -	Тенге				217553			

			в т.ч. С-сть оборудования
02-003/2 Электроснабжение	Тенге	8 660 320	
ИТОГО	Тенге	**8 660 320**	**3 562 991**
Стоимость оборудования	Тенге	**3 562 991**	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**5 097 329**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	142 725	
итого	Тенге	**5 240 054**	
зимнее удорожание 1,71%	Тенге	89 605	
Выслуга лет 1%	Тенге	52 400	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	20 960	
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса 30%		82 197	
Итого	Тенге	**5 485 217**	
Итого с оборудованием	Тенге	**9 048 208**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге	**21 622 321**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	432 446	
Итого	Тенге	**22 054 767**	
НДС 12%	Тенге	2 646 572	
Всего	Тенге	**24 701 339**	

Дорога

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

13	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			3357,9	**665,77**	**16,42**	**2235593**	**55134**	**52543**	**0,03**	**113**
		м2		**6,35**	**5,41**	**21333**	**18173**	**133**	**0,02**	**59**

14	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**									
			3357,9	320,52	--	1076273	--	191	--	1	
		м2		0,04	--	144	--	133	--	--	
15	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см**									
			290,9	284,24	21,79	82678	6337	4215	0,03	9	
		м2		5,12	5,77	1490	1679	133	0,02	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3394543	61472			123	
			Тенге			22967	19852			65	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3394543					
	Материалы -		Тенге			11744					
	Всего заработная плата -		Тенге				42818				
	Местные материалы -		Тенге			3298360					
		Накладные расходы -	Тенге			56949					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207089					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3658581					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217	
		Сметная заработная плата -	Тенге				51361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3658581					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217	
		Сметная заработная плата -	Тенге				51361				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--			--	
			Тенге			--	--			--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3394543	61472			123	
			Тенге			22967	19852			65	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3394543					
	Материалы -		Тенге			11744					
	Всего заработная плата -		Тенге				42818				
	Местные материалы -		Тенге			3298360					
		Накладные расходы -	Тенге			56949					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207089					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3658581					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217	
		Сметная заработная плата -	Тенге				51361				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3658581					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217	

	Сметная заработная плата -	Тенге				51361		
						в т.ч. С-сть оборудования		
	02-002/3 Дорога	Тенге			3 658 581			
	ИТОГО	Тенге			**3 658 581**	**0**		
	Стоимость оборудования	Тенге			**0**			
	Итого без стоимости оборудования	Тенге			**3 658 581**			
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			54 879			
	итого	Тенге			**3 713 460**			
	зимнее удорожание 1,44%	Тенге			53 474			
	Выслуга лет 1%	Тенге			37 135			
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 854			
	Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	Тенге			256 100			
	Итого	Тенге			**4 075 022**			
	Итого с оборудованием	Тенге			**4 075 022**			
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,38968	Тенге			**9 737 999**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			194 760			
	Итого	Тенге			**9 932 758**			
	НДС 12%	Тенге			1 191 931			
	Всего	Тенге			**11 124 689**			
	Электроснабжение	Тенге			24 701 339			
	Дорога	Тенге			11 124 689			
	ВСЕГО	Тенге			**35 826 028**			

"СОГЛАСОВАНО"

ЗАКАЗЧИК К. Искаков
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор А. Нурмаханов
ТОО "Каймар инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК Бурхитов Т.С.
Директор ПК "Агроспецмонтаж"