Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" БИН/ИИН 040440003154 Алматинская область, г. Талдыкорган, Микрорайон Молодежный,74/77, тел.:8(7282)250576

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Идеал Строй" ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., село Урджар, Проспект Абылай Хан, здание 327БИН 090740017838 ИИК KZ276017261000000316 Филиал АО "Народный Банк Казахстан" БИК HSBKKKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Ельтай Урджарского района ВКО, который находится - с.Ельтай Урджарского района ВКО.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 05 от 04.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	1242,7	55,79	55,79	69 330	69 330	0	15 479	91 594
					–	17,3	–	21 499	–	6 785	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка растительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	1242,7	46,86	46,86	58 233	58 233	0	13 000	76 932
					–	14,53	–	18 056	–	5 699	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (выт.грунт на площадку водозабора на 10 км) НР = 72 %	м3 грунта	28,442709	208,51	200,92	5 931	5 715	2	1 246	7 751
					7,53	53,29	214	1 516	–	574	
4	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,508334	430		19 569		–	–	21 135
					–		–		–	1 566	
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	28,442709	15,37	13,03	437	371	0	154	638

				2,31	5,2	66	148	–	47	
6	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпн.сух грунт) НР = 72 %	м3 грунта	862,7	196,63	196,63	169 633	169 633	0	30 033	215 639
					–	48,35	–	41 712	–	15 973	
7	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (супесч.сух грунт) НР = 72 %	м3 грунта	847,22	141,12	141,12	119 560	119 560	0	21 167	151 985
					–	34,7	–	29 399	–	11 258	
8	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	767,1652	196,63	196,63	150 848	150 848	0	26 706	191 758
					–	48,35	–	37 092	–	14 204	
9	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (супесч.мокр грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	851,7277	155,23000	155,23	132 214	132 214	0	23 407	168 071
					–	38,17	–	32 510	–	12 450	
10	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (суглинист.мокрые грунты) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	584,53	216,29	216,29	126 429	126 429	0	22 386	160 720
					–	53,19	–	31 091	–	11 905	
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (сух.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	335,3858	1155,22	–	387 444			278 960	719 716
					1155,22	–	387 444		–	53 312	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (сух.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	21,3905	1507,66	–	32 250			23 220	59 908
					1507,66	–	32 250		–	4 438	
13	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	34,7	1524,89	–	52 914			38 098	98 293
					1524,89	–	52 914		–	7 281	

14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокр.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	18	1507,66	–	27 138			19 539	50 411
					1507,66	–	27 138		–	3 734	
18	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из местного грунта) НР = 99 %	м3 основания	293,8	1101,2	152,6	323 533	44 834	0	288 240	660 715
					948,6	42,38	278 699	12 453	–	48 942	
20	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	865,400	34,03	34,03	29 450	29 450	0	6 574	38 906
					–	10,55	–	9 130	–	2 882	
21	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10 м) НР = 72 %	м3 грунта	645,8694	16,40	16,40	10 592	10 592	0	2 367	13 996
					–	5,09	–	3 287	–	1 037	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	645,8694	142,67	65,99	92 146	42 621	0	50 441	153 994
					76,68	31,79	49 525	20 532	–	11 407	
23	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	2242,7	34,03	34,03	76 319	76 319	0	17 035	100 822
					–	10,55		23 660	–	7 468	
24	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	842,7	16,40	16,40	13 820	13 820	0	3 088	18 261
					–	5,09	–	4 289	–	1 353	
25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	842,7	142,67	65,99	120 228	55 610	0	65 813	200 924
					76,68	31,79	64 618	26 789	–	14 883	
		Итого по смете 2-1-2					**3 202 169**	**3 202 169**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					892 868	892 868			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 105 579	1 105 579			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313 163	313 163			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2	2			
		- перевозка грузов, тенге					19 569	19 569			
		Накладные расходы, тенге					946 953	946 953			

	Сметная прибыль (8 %), тенге					237 198	237 198			

Локальная смета № 2-4-1. Водопроводная насосная станция I-го подъема - 2 шт (поз. по ГП 1,2). Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

1	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС24.4.6-Т W6 =10шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3326	1712,9	33260	17129	5890	19679	57174
					1024,1	643,6	10241	6436	–	4235	
2	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 12.4.3-Т= 9 шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1550	771,22	13950	6941	2494	8364	24099
					501,67	285,89	4515	2573	–	1785	
3	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФЛ 6.12-4 =10шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1556,4	869,2	15564	8692	–	11729	29476
					687,2	306,8	6872	3068	–	2183	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство оголовка из бетона В7,5 W6 НР = 91 %	м3	0,8	24552,5	1107,5	19642	886	14781	3794	25311
					4968,75	242,5	3975	194	–	1875	
5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5 W6 НР = 91 %	м3	0,97	22221,65	1291,75	21555	1253	17474	2817	26322
					2915,46	276,29	2828	268	–	1950	
6	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ф8АI =32шт) НР = 91 %	т	0,01264	385126,58	1265,82	4868	16	2066	2541	8002
					220411,39	474,68	2786	6	–	593	
7	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,261	33260,54	4471,26	8681	1167	5160	2351	11915
					9019,16	881,23	2354	230	–	883	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника ТМ91-02=1шт (см. АС-5 прим. п.7) НР = 91 %	т	0,0139	229208,63	1223,02	3186	17	2272	824	4331
					64532,37	575,54	897	8	–	321	
9	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	55,2	139,95	2,19	7725	121	4522	2136	10650
					55,83	0,25	3082	14	–	789	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	55,2	844,31	17,72	46606	978	31667	13108	64491
					252,92	2,43	13961	134	–	4777	

11	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (см. АС- 5 прим. п.6) НР = 93 %	м2 поверхности	5,25	1005,33	10,29	5278	54	3190	1915	7768
					387,43	4,76	2034	25	–	575	
	Раздел 3 Стены										
12	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,5	27998,93	2330,8	209992	17481	153954	39237	269167
					5140,93	484,4	38557	3633	–	19938	
	Раздел 4 Кровля										
13	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	13,24	860,95	48,49	11399	642	4391	5992	18782
					480,82	11,1	6366	147	–	1391	
14	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементнопесчаные толщиной 15 мм. Устройство (по уклону 15-45мм, толщ. 30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	13,24	606,04	98,11	8024	1299	3997	2796	11686
					206,04	23,49	2728	311	–	866	
15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 30мм) НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	198,6	18,43	1,46	3661	289	3220	206	4176
					0,77	0,36	152	72	–	309	
16	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	13,24	269,86	20,39	3573	270	259	2869	6957
					229,91	5,59	3044	74	–	515	
17	1112-0101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике НР = 92 %	м2 кровли	13,24	626,06	66,69	8289	883	5993	1492	10563
					106,72	15,79	1413	209	–	782	
18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	59300	975	2372	39	1452	808	3434
					22025	425	881	17	–	254	
19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,28	2819,23	13,46	20524	98	13251	6623	29319
					985,58	3,3	7175	24	–	2172	

Итого **623 623**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 113 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 255

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					276 033				
	Накладные расходы, тенге					129 281				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					46 193				

Локальная смета № 4-1-1. Электроснабжение. Наружное электроосвещение. Сети 10кв

Раздел 1 Опора А10-1 (№1/1,1/15, 2/1,2/15) -4 шт

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	13771,25	6754,5	55085	27018	2855	30578	92516
					6303	3252,5	25212	13010	–	6853	
2	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,4	10597,5	6302,5	4239	2521	–	1922	6654
					4295	1710	1718	684	–	493	

Раздел 2 Установка разъединителя и ОПН-6кВ на опоре А10-1 (сущ.№9,2/1) - 2шт

3	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	13421	3802,5	26842	7605	227	17691	48096
					9505	1552	19010	3104	–	3563	
4	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	6	4821,67	911,83	28930	5471	1661	17092	49704
					3633	323,5	21798	1941	–	3682	
5	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6148	190	12296	380	2228	7062	20907
					4844	60	9688	120	–	1549	
6	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	517,5	4	1035	8	112	660	1831
					457,5	1	915	2	–	136	

Раздел 3 Опора УП10-1 =2 шт

7	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13771,5	6754,5	27543	13509	1428	15289	46259
					6303	3252,5	12606	6505	–	3427	
8	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,2	10595	6300	2119	1260	–	961	3326
					4295	1710	859	342	–	246	

	Итого по смете	**269 293**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 806
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 772
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 708
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 511
	Накладные расходы, тенге	91 255
	Сметная прибыль (8 %), тенге	19 949

Итого по акту	**4 095 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 098 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 221 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	356 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 546
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	19 569
Накладные расходы, тенге	1 167 489
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 340
Всего	**4 095 085**

Итого по акту	**4 095 085**
Итого в текущих ценах 2019г.-100% (Иинф=1,050)	4 299 839
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**3 869 855**
НДС (12 %)	464 383
Итого	**4 334 238**
	4 334 238

Заказчик:
Директор
ТОО "Келсай Строй"

_____ А. Ахмедов

Подрядчик:
Директор ТОО "Идеал Строй"

Директор _____ Елекенов Р.