ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ
АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ
«ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӘУЕ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
ӨҢІРЛІК ОРТАЛЫҒЫ» ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ»
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКТ

14.02.2025 г.
Шымкент қаласы город Шымкент

оказанных услуг по договору №374/24 от 28.11.2024 г. в филиале «Южно-Казахстанский РЦ ОВД РГП «Казаэронавигация» за период с 03.02.2025г. по 14.02.2025г.

«Утверждаю»
Директор филиала
«Южно-Казахстанский РЦ ОВД»
РГП «Казаэронавигация»
_____ Б. Есимов
14.02 2025 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом и. о директора филиала «Южно-Казахстанский РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация» № 01-04-8-09 от 15 января 2024 года в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель начальника СЭРТОС К. С. Гажев

Члены комиссии:

Ведущий инженер КРЛ и РН СЭРТОС И. Р. Зиятдинов;

Техник I категории КРЛ и РН СЭРТОС Р. И. Ишанкулов,

в соответствии с договором № 374/24 от 28.11.2024 г., заключенным между РГП «Казаэронавигация» и ТОО «TEC International», произвела приемку услуг, оказанных за период с 03.02.2025г. по 14.02.2025г. по техническому обслуживанию радиолокатора МВРЛ-СВК зав. №032/2006, установленного на аэродроме г. Шымкент.

Описание:

Комплексная проверка технического состояния радиолокатора «МВРЛ-СВК» зав. №032/2006, включающая в себя:

1. измерение затухания сигнала в приемных и передающих трактах.
2. измерение чувствительности приемных устройств.
3. измерение «огибающей» ВЧ-сигнала и выходной мощности передатчиков.
4. проверку работы аппаратуры обработки, технического контроля и управления.
5. проверку работы привода вращения и системы его управления.
6. проверку ЗИП.

По результатам проверки:

1. проведена настройка передатчиков комплектов «А» и «В».
2. неисправные усилители мощности заменены на усилители из состава ЗИП.
3. для подавления «переотражённых» сигналов введена дополнительная регулировка мощности канала запроса в секторе действия отражателей.
4. проведены консультации по техническим вопросам, касающимся эксплуатации оборудования.

Вывод:

По выполненным работам замечаний нет. Услуги оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством. Оборудование радиолокатора МВРЛ-СВК №032/2006 работоспособно и пригодно для использования в УВД.

Члены комиссии: **К. С. Гажев**

И. Р. Зиятдинов

Р. И. Ишанкулов

Представитель ТОО «TEC International» **С. А. Харитонов**