Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Объект: Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор: **№ 53 от 03.03.2020г.Д.с. №1 от 10.02.2021г**

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы	96 857 249,29	48 945 889,28	48 945 889,28	48 945 889,28							5 244 202,42
2	К оплате подрядчику	96 857 249,29	48 945 889,28	48 945 889,28	48 945 889,28							5 244 202,42

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела

Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор

Бэркитов Т.С.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №53 от 03.03.2020г.Д.с. №1 от 10.02.2021г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Акт №4
приемки выполненных работ за март 2021 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнение за отчетный период, тенге				Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ни	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ни	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Основные объекты строительства	**239 982 097,820**	-	-	**239 982 097,820**	**40,36%**	**96 857 249,286**	-	-	**96 857 249,286**	**20,40%**	**48 945 889,28**	-	-	**48 945 889,28**
1	**Земляные работы к резервуарам 2 шт. См. 02-01А**	**3 513 496,00**	-	-	**3 513 496,000**	**100,00%**	**3 513 496,000**	-	-	**3 513 496,000**					
2	**Резервуар емк.1000 м3, п.1 См. 02-01-01**	**33 547 628,00**	-	-	**33 547 628,000**	**80,44%**	**26 987 009,022**	-	-	**26 987 009,022**	**27,21%**	**9 129 357,93**	-	-	**9 129 357,93**
2.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	78,73%	23 633 771,222	-	-	23 633 771,222	19,24%	5 776 120,13	-	-	5 776 120,13
2.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	95,00%	3 353 237,800	-	-	3 353 237,800	95,00%	3 353 237,80			3 353 237,80
3	**Технологический контроль (п.1) См. 02-01-02**	**430 237,00**	-	-	**430 237,000**										
4	**Резервуар емк.1000 м3, п.2 См. 02-02-01**	**33 547 628,00**	-	-	**33 547 628,000**	**63,18%**	**21 196 450,690**	-	-	**21 196 450,690**	**9,47%**	**3 176 751,60**	-	-	**3 176 751,60**
4.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	60,03%	18 019 699,090	-	-	18 019 699,090			-	-	
4.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	90,00%	3 176 751,600			3 176 751,600	90,00%	3 176 751,60	-	-	3 176 751,60
5	**Технологический контроль (п.2) См. 02-02-02**	**430 237,00**	-	-	**430 237,000**										
6	**Насосная 2 подъема ОСР См. 02-03-01**	**21 549 205,82**	-	-	**21 549 205,820**	**44,02%**	**9 486 102,604**	-	-	**9 486 102,604**	**8,27%**	**1 782 802,40**	-	-	**1 782 802,40**
6.1	-земляные работы	500 543,00	-	-	500 543,000	100,00%	500 543,000	-	-	500 543,000					
6.2	-бетонные и ж/б к-ции подвала	6 888 407,40	-	-	6 888 407,400	100,00%	6 888 407,400	-	-	6 888 407,400					
6.3	-фундаменты под оборудование	75 070,00	-	-	75 070,000	13,73%	10 309,489	-	-	10 309,489					
6.4	-стены и перегородки	2 026 935,42	-	-	2 026 935,420	95,75%	1 940 790,665			1 940 790,665	80,75%	1 636 750,35	-	-	1 636 750,35
6.5	-перекрытия	153 739,00	-	-	153 739,000	95,00%	146 052,050			146 052,050	95,00%	146 052,05	-	-	146 052,05
6.6	-покрытие	1 195 062,00	-	-	1 195 062,000										
6.7	-узлы прохода в кровле	405 291,00	-	-	405 291,000										
6.8	-вентиляционные шахты	93 418,00	-	-	93 418,000										
6.9	-кровля	1 417 069,00	-	-	1 417 069,000										
6.10	-металлоконструкции	1 646 153,00	-	-	1 646 153,000										
6.11	-полы	890 825,00	-	-	890 825,000										
6.12	-окна и двери	1 571 067,00	-	-	1 571 067,000										
6.13	-наружная отделка	2 717 017,00	-	-	2 717 017,000										
6.14	-внутренняя отделка	1 866 980,00	-	-	1 866 980,000										
6.15	-разные работы	101 629,00	-	-	101 629,000										
7	**Насосная 2 подъема ТО и трубопроводы См. 02-03-02**	**25 402 249,00**	-	-	**25 402 249,000**										
8	**Насосная 2 подъема сантехнические работы См. 02-03-03**	**1 474 030,00**	-	-	**1 474 030,000**										
8.1	-водопровод	802 950,00	-	-	802 950,000										
8.2	-канализация	98 183,00	-	-	98 183,000										
8.3	-вентиляция	348 388,00	-	-	348 388,000										
8.4	-отопление	224 509,00	-	-	224 509,000										
9	**Насосная 2 подъема электроосвещение См. 02-03-04**	**1 125 062,00**	-	-	**1 125 062,000**										
10	**Насосная 2 подъема электрооборудование См. 02-03-05**	**3 662 322,00**	-	-	**3 662 322,000**										
11	**Насосная 2 подъема Технологический контроль См. 02-03-06**	**8 977 565,00**	-	-	**8 977 565,000**										
12	**Здание с бактерицидными ус-ками ОДВ-200А**	**15 693 481,00**	-	-	**15 693 481,000**	**2,05%**	**322 468,980**	-	-	**322 468,980**					
12.1	-ОСР См. 02-04-01	2 223 924,00	-	-	2 223 924,000	14,50%	322 468,980	-	-	322 468,980					
12.2	-ТО и трубопроводы См. 02-02-02	12 515 517,00	-	-	12 515 517,000										
12.3	-ОВ См. 02-04-03	71 465,00	-	-	71 465,000										
12.4	-ЭО, ЭМ и автоматизация См. 02-04-04	882 575,00	-	-	882 575,000										
13	**Проходная**	**3 921 127,00**	-	-	**3 921 127,000**	**12,62%**	**494 744,640**	-	-	**494 744,640**					
13.1	-ОСР См. 03-01-01	3 280 800,00	-	-	3 280 800,000	15,08%	494 744,640	-		494 744,640					
13.2	-ЭО См. 03-01-02	92 745,00	-	-	92 745,000										
13.3	-ЭМ См. 03-01-03	444 000,00	-	-	444 000,000										
13.4	-ПС См. 03-01-04	103 582,00	-	-	103 582,000										
14	**Трансформаторная подстанция См. 04-01-01**	**2 146 837,00**	-	-	**2 146 837,000**	**90,00%**	**1 932 153,300**	-	-	**1 932 153,300**	**90,00%**	**1 932 153,30**	-	-	**1 932 153,30**
15	**Строительство ВЛ-10кВ См. 04-02-01**	**1 547 448,00**	-	-	**1 547 448,000**	**90,00%**	**1 392 703,200**	-	-	**1 392 703,200**	**90,00%**	**1 392 703,20**	-	-	**1 392 703,20**
16	**Кабельные линии-0,4кВ См. 04-03-01**	**3 726 117,00**	-	-	**3 726 117,000**										
17	**Дизельная электростанция и уст-ка шкафа АВР См. 04-04-01**	**10 023 794,00**	-	-	**10 023 794,000**										
18	**Наружное освещение См. 04-05-01**	**6 512 878,00**	-	-	**6 512 878,000**										

19	**Тревожная сигнализация См. 05-01-01**	**1 166 558,00**	-	-	**1 166 558,000**										
20	**Площадочные сети НВК См. 06-01-01**	**35 026 028,00**	-	-	**35 026 028,000**	**85,71%**	**30 021 437,650**	-	-	**30 021 437,650**	**85,71%**	**30 021 437,65**	-	-	**30 021 437,65**
20.1	-земляные работы	4 986 277,00	-	-	4 986 277,000	90,00%	4 487 649,300	-	-	4 487 649,300	90,00%	4 487 649,30	-	-	4 487 649,30
20.2	-водопровод	27 751 834,00	-	-	27 751 834,000	85,00%	23 589 058,900	-	-	23 589 058,900	85,00%	23 589 058,90	-	-	23 589 058,90
20.3	-канализация	2 287 917,00	-	-	2 287 917,000	85,00%	1 944 729,450	-	-	1 944 729,450	85,00%	1 944 729,45	-	-	1 944 729,45
21	**Водонепроницаемый выгреб 5 м3 п.10 См. 06-02-01**	**944 177,00**	-	-	**944 177,000**	**80,00%**	**755 341,600**	-	-	**755 341,600**	**80,00%**	**755 341,60**	-	-	**755 341,60**
22	**Водонепроницаемый выгреб 5 м3 п.10а См. 06-03-01**	**944 177,00**	-	-	**944 177,000**	**80,00%**	**755 341,600**	-	-	**755 341,600**	**80,00%**	**755 341,60**	-	-	**755 341,60**
23	**Электрохимзащита трубопровода См. 06-04-01**	**305 311,00**	-	-	**305 311,000**										
24	**Благоустройство См. 07-01-01**	**23 871 936,00**	-	-	**23 871 936,000**										
24.1	-вертикальная планировка	1 257 796,00	-	-	1 257 796,000										
24.2	-покрытие	11 626 270,00	-	-	11 626 270,000										
24.3	-ограждение	10 987 870,00	-	-	10 987 870,000										
25	**Уборная на 1 очко См. 07-02-01**	**492 569,00**	-	-	**492 569,000**										
	Итого Договорная цена:	**239 982 097,82**	-	-	**239 982 097,82**	**40,36%**	**96 857 249,29**	-	-	**96 857 249,29**	**20,40%**	**48 945 889,28**	-	-	**48 945 889,28**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Мендекеев Е.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

ТОО _____ **Абдукаримов М.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Бурхитов Т.С.**