Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор: **№ 53 от 03.03.2020г.**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы	40 250 839,58	40 250 839,58	15 124 247,58	15 124 247,58							1 620 455,10
2	К оплате подрядчику	40 250 839,58	40 250 839,58	15 124 247,58	15 124 247,58							1 620 455,10

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела

_____ **Мендекеев Е.Ж.**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор

_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №53 от 03.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2020 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Всего, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнение за отчетный период, тенге				Всего, тенге
			в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Основные объекты строительства	**239 982 097,820**	**16,77%**	**40 250 839,582**	**-**	**-**	**40 250 839,582**	**6,30%**	**15 124 247,58**	**-**	**-**	**15 124 247,58**
1	**Земляные работы к резервуарам 2 шт. См. 02-01А**	**3 513 496,000**	**100,00%**	**3 513 496,000**	**-**	**-**	**3 513 496,000**	**21,00%**	**737 834,16**	**-**	**-**	**737 834,16**
2	**Резервуар емк.1000 м3, п.1 См. 02-01-01**	**33 547 628,000**	**42,05%**	**14 108 414,880**	**-**	**-**	**14 108 414,880**	**10,74%**	**3 602 148,48**	**-**	**-**	**3 602 148,48**
2.1	-ОСР	30 017 904,000	47,00%	14 108 414,880	-	-	14 108 414,880	12,00%	3 602 148,48	-	-	3 602 148,48
2.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,000										
3	**Технологический контроль (п.1) См. 02-01-02**	**430 237,000**										
4	**Резервуар емк.1000 м3, п.2 См. 02-02-01**	**33 547 628,000**	**42,05%**	**14 108 414,880**	**-**	**-**	**14 108 414,880**	**10,74%**	**3 602 148,48**	**-**	**-**	**3 602 148,48**
4.1	-ОСР	30 017 904,000	47,00%	14 108 414,880	-	-	14 108 414,880	12,00%	3 602 148,48	-	-	3 602 148,48
4.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,000										
5	**Технологический контроль (п.2) См. 02-02-02**	**430 237,000**										
6	**Насосная 2 подъема ОСР См. 02-03-01**	**21 549 205,820**	**35,75%**	**7 703 300,202**	**-**	**-**	**7 703 300,202**	**29,54%**	**6 364 902,84**	**-**	**-**	**6 364 902,84**
6.1	-земляные работы	500 543,000	100,00%	500 543,000	-	-	500 543,000	25,50%	127 638,47	-	-	127 638,47
6.2	-бетонные и ж/б к-ции подвала	6 888 407,400	100,00%	6 888 407,400	-	-	6 888 407,400	86,00%	5 924 030,36	-	-	5 924 030,36
6.3	-фундаменты под оборудование	75 070,000	13,73%	10 309,489	-	-	10 309,489	12,25%	9 193,70	-	-	9 193,70
6.4	-стены и перегородки	2 026 935,420	15,00%	304 040,313			304 040,313	15,00%	304 040,31	-	-	304 040,31
6.5	-перекрытия	153 739,000										
6.6	-покрытие	1 195 062,000										
6.7	-узлы прохода в кровле	405 291,000										
6.8	-вентиляционные шахты	93 418,000										
6.9	-кровля	1 417 069,000										
6.10	-металлоконструкции	1 646 153,000										
6.11	-полы	890 825,000										
6.12	-окна и двери	1 571 067,000										
6.13	-наружная отделка	2 717 017,000										
6.14	-внутренняя отделка	1 866 980,000										
6.15	-разные работы	101 629,000										
7	**Насосная 2 подъема ТО и трубопроводы См. 02-03-02**	**25 402 249,000**										
8	**Насосная 2 подъема сантехнические работы См. 02-03-03**	**1 474 030,000**										
8.1	-водопровод	802 950,000										
8.2	-канализация	98 183,000										
8.3	-вентиляция	348 388,000										
8.4	-отопление	224 509,000										
9	**Насосная 2 подъема электроосвещение См. 02-03-04**	**1 125 062,000**										
10	**Насосная 2 подъема электрооборудование См. 02-03-05**	**3 662 322,000**										
11	**Насосная 2 подъема Технологический контроль См. 02-03-06**	**8 977 565,000**										
12	**Здание с бактерицидными ус-ками ОДВ-200А**	**15 693 481,000**	**2,05%**	**322 468,980**			**322 468,980**	**2,05%**	**322 468,98**	**-**	**-**	**322 468,98**
12.1	-ОСР См. 02-04-01	2 223 924,000	14,50%	322 468,980			322 468,980	14,50%	322 468,98	-	-	322 468,98
12.2	-ТО и трубопроводы См. 02-02-02	12 515 517,000										

12.3	-ОВ См. 02-04-03	71 465,000										
12.4	-ЭО, ЭМ и автоматизация См. 02-04-04	882 575,000										
13	**Проходная**	**3 921 127,000**	**12,62%**	**494 744,640**			**494 744,640**	**12,62%**	**494 744,64**	**-**	**-**	**494 744,64**
13.1	-ОСР См. 03-01-01	3 280 800,000	15,08%	494 744,640			494 744,640	15,08%	494 744,64	-	-	494 744,64
13.2	-ЭО См. 03-01-02	92 745,000										
13.3	-ЭМ См. 03-01-03	444 000,000										
13.4	-ПС См. 03-01-04	103 582,000										
14	**Трансформаторная подстанция См. 04-01-01**	**2 146 837,000**										
15	**Строительство ВЛ-10кВ См. 04-02-01**	**1 547 448,000**										
16	**Кабельные линии-0,4кВ См. 04-03-01**	**3 726 117,000**										
17	**Дизельная электростанция и уст-ка шкафа АВР См. 04-04-01**	**10 023 794,000**										
18	**Наружное освещение См. 04-05-01**	**6 512 878,000**										
19	**Тревожная сигнализация См. 05-01-01**	**1 166 558,000**										
20	**Площадочные сети НВК См. 06-01-01**	**35 026 028,000**										
20.1	-земляные работы	4 986 277,000										
20.2	-водопровод	27 751 834,000										
20.3	-канализация	2 287 917,000										
21	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10 См. 06-02-01**	**944 177,000**										
22	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10а См. 06-03-01**	**944 177,000**										
23	**Электрохимзащита трубопровода См. 06-04-01**	**305 311,000**										
24	**Благоустройство См. 07-01-01**	**23 871 936,000**										
24.1	-вертикальная планировка	1 257 796,000										
24.2	-покрытие	11 626 270,000										
24.3	-ограждение	10 987 870,000										
25	**Уборная на 1 очко См. 07-02-01**	**492 569,000**										
	Итого Договорная цена:	**239 982 097,82**	**16,77%**	**40 250 839,58**	**-**	**-**	**40 250 839,58**	**6,30%**	**15 124 247,58**	**-**	**-**	**15 124 247,58**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Мендекеев Е.Ж.**

Инженер:
ТОО "Аз и Мур Строй"
_____ **Абдукаримов М.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**