Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор: **№ 53 от 03.03.2020г.; Д.с. № 1 от 10.02.2021г.**

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы	147 788 723,26	99 877 363,26	50 931 473,97	50 931 473,97							5 456 943,64
2	К оплате подрядчику	147 788 723,26	99 877 363,26	50 931 473,97	50 931 473,97							5 456 943,64

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела

_____ **Мендекеев Е.Ж.**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
Директор

_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №53 от 03.03.2020г., Д.с. № 1 от 10.02.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Акт №5
приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнение за отчетный период, тенге				Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Основные объекты строительства	**239 982 097,820**	**-**	**-**	**239 982 097,820**	**61,58%**	**147 788 723,260**	**-**	**-**	**147 788 723,260**	**21,22%**	**50 931 473,97**	**-**	**-**	**50 931 473,97**
1	**Земляные работы к резервуарам 2 шт. См. 02-01А**	**3 513 496,00**	**-**	**-**	**3 513 496,000**	**100,00%**	**3 513 496,000**	**-**	**-**	**3 513 496,000**					
2	**Резервуар емк.1000 м3, п.1 См. 02-01-01**	**33 547 628,00**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**99,47%**	**33 371 141,800**	**-**	**-**	**33 371 141,800**	**19,03%**	**6 384 132,78**	**-**	**-**	**6 384 132,78**
2.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	100,00%	30 017 904,000	-	-	30 017 904,000	21,27%	6 384 132,78	-	-	6 384 132,78
2.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	95,00%	3 353 237,800	-	-	3 353 237,800					
3	**Технологический контроль (п.1) См. 02-01-02**	**430 237,00**	**-**	**-**	**430 237,000**										
4	**Резервуар емк.1000 м3, п.2 См. 02-02-01**	**33 547 628,00**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**99,47%**	**33 371 141,800**	**-**	**-**	**33 371 141,800**	**36,29%**	**12 174 691,11**	**-**	**-**	**12 174 691,11**
4.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	100,00%	30 017 904,000	-	-	30 017 904,000	39,97%	11 998 204,91	-	-	11 998 204,91
4.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	95,00%	3 353 237,800			3 353 237,800	5,00%	176 486,20	-	-	176 486,20
5	**Технологический контроль (п.2) См. 02-02-02**	**430 237,00**	**-**	**-**	**430 237,000**										
6	**Насосная 2 подъема ОСР См. 02-03-01**	**21 549 205,82**	**-**	**-**	**21 549 205,820**	**60,67%**	**13 074 024,390**	**-**	**-**	**13 074 024,390**	**16,65%**	**3 587 921,79**	**-**	**-**	**3 587 921,79**
6.1	-земляные работы	500 543,00	-	-	500 543,000	100,00%	500 543,000	-	-	500 543,000					
6.2	-бетонные и ж/б к-ции подвала	6 888 407,40	-	-	6 888 407,400	100,00%	6 888 407,400	-	-	6 888 407,400					
6.3	-фундаменты под оборудование	75 070,00	-	-	75 070,000	100,00%	75 070,000	-	-	75 070,000	86,27%	64 760,51	-	-	64 760,51
6.4	-стены и перегородки	2 026 935,42	-	-	2 026 935,420	100,00%	2 026 935,420	-	-	2 026 935,420	4,25%	86 144,76	-	-	86 144,76
6.5	-перекрытия	153 739,00	-	-	153 739,000	100,00%	153 739,000	-	-	153 739,000	5,00%	7 686,95	-	-	7 686,95
6.6	-покрытие	1 195 062,00	-	-	1 195 062,000	60,00%	717 037,200	-	-	717 037,200	60,00%	717 037,20	-	-	717 037,20
6.7	-узлы прохода в кровле	405 291,00	-	-	405 291,000	18,00%	72 952,380	-	-	72 952,380	18,00%	72 952,38	-	-	72 952,38
6.8	-вентиляционные шахты	93 418,00	-	-	93 418,000	20,00%	18 683,600	-	-	18 683,600	20,00%	18 683,60	-	-	18 683,60
6.9	-кровля	1 417 069,00	-	-	1 417 069,000	16,00%	226 731,040	-	-	226 731,040	16,00%	226 731,04	-	-	226 731,04
6.10	-металлоконструкции	1 646 153,00	-	-	1 646 153,000	16,00%	263 384,480	-	-	263 384,480	16,00%	263 384,48	-	-	263 384,48
6.11	-полы	890 825,00	-	-	890 825,000	15,00%	133 623,750	-	-	133 623,750	15,00%	133 623,75	-	-	133 623,75
6.12	-окна и двери	1 571 067,00	-	-	1 571 067,000	80,00%	1 256 853,600	-	-	1 256 853,600	80,00%	1 256 853,60	-	-	1 256 853,60
6.13	-наружная отделка	2 717 017,00	-	-	2 717 017,000	16,00%	434 722,720	-	-	434 722,720	16,00%	434 722,72	-	-	434 722,72
6.14	-внутренняя отделка	1 866 980,00	-	-	1 866 980,000	12,00%	224 037,600	-	-	224 037,600	12,00%	224 037,60	-	-	224 037,60
6.15	-разные работы	101 629,00	-	-	101 629,000	80,00%	81 303,200	-	-	81 303,200	80,00%	81 303,20	-	-	81 303,20
7	**Насосная 2 подъема ТО и трубопроводы См. 02-03-02**	**25 402 249,00**	**-**	**-**	**25 402 249,000**										
8	**Насосная 2 подъема сантехнические работы См. 02-03-03**	**1 474 030,00**	**-**	**-**	**1 474 030,000**	**9,71%**	**143 199,450**			**143 199,450**	**9,71%**	**143 199,45**	**-**	**-**	**143 199,45**
8.1	-водопровод	802 950,00	-	-	802 950,000	16,00%	128 472,000	-	-	128 472,000	16,00%	128 472,00	-	-	128 472,00
8.2	-канализация	98 183,00	-	-	98 183,000	15,00%	14 727,450	-	-	14 727,450	15,00%	14 727,45	-	-	14 727,45
8.3	-вентиляция	348 388,00	-	-	348 388,000										
8.4	-отопление	224 509,00	-	-	224 509,000										
9	**Насосная 2 подъема электроосвещение См. 02-03-04**	**1 125 062,00**	**-**	**-**	**1 125 062,000**										
10	**Насосная 2 подъема электрооборудование См. 02-03-05**	**3 662 322,00**	**-**	**-**	**3 662 322,000**										
11	**Насосная 2 подъема Технологический контроль См. 02-03-06**	**8 977 565,00**	**-**	**-**	**8 977 565,000**										
12	**Здание с бактерицидными ус-ками ОДВ-200А**	**15 693 481,00**	**-**	**-**	**15 693 481,000**	**47,34%**	**7 429 614,630**	**-**	**-**	**7 429 614,630**	**45,29%**	**7 107 145,65**	**-**	**-**	**7 107 145,65**
12.1	-ОСР См. 02-04-01	2 223 924,00	-	-	2 223 924,000	99,50%	2 212 804,380	-	-	2 212 804,380	85,00%	1 890 335,40	-	-	1 890 335,40
12.2	-ТО и трубопроводы См. 02-02-02	12 515 517,00	-	-	12 515 517,000	40,00%	5 006 206,800	-	-	5 006 206,800	40,00%	5 006 206,80	-	-	5 006 206,80
12.3	-ОВ См. 02-04-03	71 465,00	-	-	71 465,000	23,00%	16 436,950	-	-	16 436,950	23,00%	16 436,95	-	-	16 436,95
12.4	-ЭО, ЭМ и автоматизация См. 02-04-04	882 575,00	-	-	882 575,000	22,00%	194 166,500	-	-	194 166,500	22,00%	194 166,50	-	-	194 166,50
13	**Проходная**	**3 921 127,00**	**-**	**-**	**3 921 127,000**	**83,42%**	**3 270 879,840**	**-**	**-**	**3 270 879,840**	**70,80%**	**2 776 135,20**			**2 776 135,20**
13.1	-ОСР См. 03-01-01	3 280 800,00	-	-	3 280 800,000	97,08%	3 185 000,640	-	-	3 185 000,640	82,00%	2 690 256,00	-	-	2 690 256,00
13.2	-ЭО См. 03-01-02	92 745,00	-	-	92 745,000	16,00%	14 839,200	-	-	14 839,200	16,00%	14 839,20	-	-	14 839,20
13.3	-ЭМ См. 03-01-03	444 000,00	-	-	444 000,000	16,00%	71 040,000	-	-	71 040,000	16,00%	71 040,00	-	-	71 040,00
13.4	-ПС См. 03-01-04	103 582,00	-	-	103 582,000	0,00%									

14	**Трансформаторная подстанция См. 04-01-01**	**2 146 837,00**	-	-	**2 146 837,000**	**98,00%**	**2 103 900,260**	-	-	**2 103 900,260**	**8,00%**	**171 746,96**	-	-	**171 746,96**
15	**Строительство ВЛ-10кВ См. 04-02-01**	**1 547 448,00**	-	-	**1 547 448,000**	**98,00%**	**1 516 499,040**	-	-	**1 516 499,040**	**8,00%**	**123 795,84**	-	-	**123 795,84**
16	**Кабельные линии-0,4кВ См. 04-03-01**	**3 726 117,00**	-	-	**3 726 117,000**	**82,00%**	**3 055 415,940**	-	-	**3 055 415,940**	**82,00%**	**3 055 415,94**	-	-	**3 055 415,94**
17	**Дизельная электростанция и уст-ка шкафа АВР См. 04-04-01**	**10 023 794,00**	-	-	**10 023 794,000**	**76,00%**	**7 618 083,440**	-	-	**7 618 083,440**	**76,00%**	**7 618 083,44**	-	-	**7 618 083,44**
18	**Наружное освещение См. 04-05-01**	**6 512 878,00**	-	-	**6 512 878,000**	**29,00%**	**1 888 734,620**	-	-	**1 888 734,620**	**29,00%**	**1 888 734,62**	-	-	**1 888 734,62**
19	**Тревожная сигнализация См. 05-01-01**	**1 166 558,00**	-	-	**1 166 558,000**										
20	**Площадочные сети НВК См. 06-01-01**	**35 026 028,00**	-	-	**35 026 028,000**	**100,00%**	**35 026 028,000**	-	-	**35 026 028,000**	**14,29%**	**5 004 590,35**	-	-	**5 004 590,35**
20.1	-земляные работы	4 986 277,00	-	-	4 986 277,000	100,00%	4 986 277,000	-	-	4 986 277,000	10,00%	498 627,70	-	-	498 627,70
20.2	-водопровод	27 751 834,00	-	-	27 751 834,000	100,00%	27 751 834,000	-	-	27 751 834,000	15,00%	4 162 775,10	-	-	4 162 775,10
20.3	-канализация	2 287 917,00	-	-	2 287 917,000	100,00%	2 287 917,000	-	-	2 287 917,000	15,00%	343 187,55	-	-	343 187,55
21	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10 См. 06-02-01**	**944 177,00**	-	-	**944 177,000**	**95,00%**	**896 968,150**	-	-	**896 968,150**	**15,00%**	**141 626,55**	-	-	**141 626,55**
22	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10а См. 06-03-01**	**944 177,00**	-	-	**944 177,000**	**95,00%**	**896 968,150**	-	-	**896 968,150**	**15,00%**	**141 626,55**	-	-	**141 626,55**
23	**Электрохимзащита трубопровода См. 06-04-01**	**305 311,00**	-	-	**305 311,000**										
24	**Благоустройство См. 07-01-01**	**23 871 936,00**	-	-	**23 871 936,000**	**1,84%**	**440 228,600**	-	-	**440 228,600**	**1,84%**	**440 228,60**	-	-	**440 228,60**
24.1	-вертикальная планировка	1 257 796,00	-	-	1 257 796,000	35,00%	440 228,600	-	-	440 228,600	35,00%	440 228,60	-	-	440 228,60
24.2	-покрытие	11 626 270,00	-	-	11 626 270,000										
24.3	-ограждение	10 987 870,00	-	-	10 987 870,000										
25	**Уборная на 1 очко См. 07-02-01**	**492 569,00**	-	-	**492 569,000**	**35,00%**	**172 399,150**	-	-	**172 399,150**	**35,00%**	**172 399,15**	-	-	**172 399,15**
	Итого Договорная цена:	**239 982 097,82**	-	-	**239 982 097,82**	**61,58%**	**147 788 723,26**	-	-	**147 788 723,260**	**21,22%**	**50 931 473,97**	-	-	**50 931 473,97**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Мендекеев Е.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Андреевпромгаз"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ **Абдукаримов М.С.**