Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Г.А., Мусрепова, дом 20, кв.20 а, тел. 87085500516**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Буркитов Т.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки «Шығыс» и «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» в лице руководителя Мендекеева Е.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК Алатау Строй KZ» Лицензия 17-ГСЛ №005244 от 30.07.2018г. Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Жетысу 3 дом №64,52. ТОО «СК MEGARON» Лицензия №14019036 от 18.12.2014г. Республика Казахстан Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чкаловский с.о., с петрова ул. Мира 1А, дом №1А.,**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Градцентр» ГСЛ №14006378, 05.05.2014 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», №277, от 14.11.2019 года.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
120,73	М3/час	120,73	-	120,73	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водопроводная насосная станция (второго подъема):** Здание насосной станции второго подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью от 100 м3 /час до 200 м3 /час принято по типовому проекту ТП РК 100-200 НСII 7С, 8С, 9С (IВ, IIВ,

IIIA, IIIB, IVГ) -2009. Здание одноэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 6,0х12,00 м. Высота помещений 1-го этажа – 4,2 м. Размер подвала в плане 6,0х12,00 м, глубина - 2,4 м. Отметка здания по парапету – 5,0 м. В здании размещено: насосное отделение – 59,3 м2 , помещение мелкого ремонта – 13,2 м2 , тамбур 20 – 3,1 м2 , санузел – 3,2 м2 , техническое помещение – 6,2 м2 .

Проходная: Здание прямоугольной формы в плане, без подвала, одноэтажное, с общими размерами в осях 3,0х4,4 м. Высота помещений – 3,0 м. Высота здания по коньку – 5,16 м, по карнизу – 3,58 м. Высота цокольной части – 0,3 м. В здании размещены: рабочее помещение – 4,97 м2 , комната отдыха – 4,97 м2 . Категория помещений по пожарной опасности – Д.

Резервуары для воды прямоугольные железобетонные (2 шт.): Сборные железобетонные резервуары для воды емкостью 1000 м3 приняты по РК 1000 РВ 9с (IВ, IIВ, IIIA, IIIB, IVГ) -2,3-2013. Резервуар представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 18,0х18,0 м в осях и глубиной 3,6 м. На плиты перекрытия укладывается цементно-песчаная стяжка по уклону 20-80 мм, слой утеплителя из пенополиуритана толщиной 50 мм, защитная цементно-песчаная стяжка по сетке толщиной 20 мм, три слоя гидроизоляции из холодной асфальтовой мастики «Хамаст» и грунтовой засыпкой толщиной 1,0 м.

Надворный туалет на одно очко: Уровень ответственности – III (пониженный, коэффициент надежности по ответственности не менее 0,85). Степень огнестойкости – IV. Надворный туалет состоит из подземного монолитного железобетонного выгреба с размерами 1,5х0,9х1,5 м и надземной части из древесины с каркасно-обшивными стенами кабины, закрепленную к выгребу металлическими уголками 75х6 мм по 3 шт. на каркасную основу с четырех сторон. Высота помещения – от 2,1 м до 2,5 м.

Здание с ультрафиолетовыми установками: Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х4,5 м. Высота здания - 3,10 м. Высота помещения - 2,70 м. Наружная отделка – простая штукатурка, известковая побелка на всю высоту. Цоколь - цементная затирка цементно-песчаным раствором, окраска кремний органической краской. Внутренняя отделка стен – штукатурка, окраска известковая, потолок – затирка швов, окраска известковая; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-80*; двери – деревянные по ГОСТ 14624-84. Кровля – рулонная, невентилируемая, из трех слоев наплавляемого битумно-полимерного материала по слою битумного праймера по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной от 20 до 50 мм по уклону, полиэтиленовая пленка, утеплитель из минераловатных

плит, один слой пароизоляции из битумно-полимерного материала.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, 7 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле-да;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки «Шығыс» и «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж»**

Буркитов Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись,дата Место печати (при наличии)