Приложение 2
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC",010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: + 7 (717) 269 38 24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", 050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Усиление схемы внешнего электроснабжения г.Туркестан. Строительство электросетевых объектов. Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2439 "ГНПС-Кентау"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2439"ГНПС-Кентау"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 442101/2020/1 от 14.07.2020г**

Акт выполненных работ №2200 за июль 2022г

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж троса С-70 на анкерных участках до 1 км										
1	17	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кэм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	26,387	37321,04	10295,01	984790	271655	0	630125	1744108	
						27026,03	2824,14	713136	74521		129193		
2	20	С3414-101-0601	Провод и трос. Погрузка	т	26,385284	483		12744			1020	13764	
3	21	С3414-101-0602	Провод и трос. Разгрузка	т	26,385284	483		12744			1020	13764	
4	22	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	26,387	30		792			63	855	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж троса С-70 на анкерных участках до 1 км									1772491	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
5	39	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км.	км линии	26,387	57416,97	15838,47	1515062	417930	0	969423	2683244	
						41578,5	4344,83	1097132	114647		198759		
6	40	Ц13-100105-0504 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж спусков кабеля OPGW по опоре и порталам	м	100	693,76	79,12	69376	7912	10994	32251	109757	
						504,7	24,01	50470	2401		8130		
7	42	Ц13-100904-0706 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	4	68329,62	45471,42	273318	181886	0	77136	378490	
						22858,2	8755,02	91433	35020		28036		
8	43	Ц13-100904-0906 Изм. и доп. вып. 7#Тех.часть#К=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	8	47182,89	31047,69	377463	248381	0	107912	524205	
						16135,2	5977,89	129082	47823		38830		
9	44	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка стального каната ТК-11 для заземления OPGW	м	167	333,48	135,85	55691	22687	6802	24169	86249	
						156,9	44,11	26202	7366		6389		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									3781945	
			Раздел: 3. Оборудование и материалы для подвески ОКГТ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	45	Прайс-лист ТОО "Prysmian Group"	Трос с оптическим сердечником емкостью 24 оптических волокна OPGW08A37z-24MN	км	27,472	2447712		67243544		67243544	5379484	72623028	Россия
11	48	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Подвески натяжные для ОКГТ НСО-10,6/10,8П-21(60)	шт	14	19130,67		267829		267829	21426	289255	Россия
12	49	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Подвески поддерживающие ПСО-10,6/10,8П-33	шт	98	10312,95		1010669		1010669	80854	1091523	Россия
13	50	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Гаситель вибрации ГВ-5643-02М	шт	200	7352,04		1470408		1470408	117633	1588041	Россия
14	51	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Гаситель вибрации ГВ-5743-02М	шт	123	7422,96		913024		913024	73042	986066	Россия
15	52	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Протектор защитный ПЗС-10,6/10,8-13(350)	шт	123	2068,5		254426		254426	20354	274780	Россия
16	53	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим шлейфовый универсальный СШ(У)8-12	шт	12	1152,45		13829		13829	1106	14935	Россия
17	54	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим шлейфовый универсальный ЗКШ-3-11/14-4	шт	377	774,21		291877		291877	23350	315227	Россия
18	63	Прайс-лист ТОО "Kaz-metiz"	Трос стальной типа ТК -11-Г-В-С-Н/1570(160)	м	18	635,71		11443		11443	915	12358	Казахстан
19	64	С1252-106-0116	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W	шт.	14	4593		64302		64302	5144	69446	Казахстан
20	65	С1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	98	1071		104958		104958	8397	113355	Казахстан
21	66	С1252-201-0319	Узел крепления типа КГП-9/12-3	шт.	12	1273		15276		15276	1222	16498	Казахстан
22	68	С1252-201-0503	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	1720		20640		20640	1651	22291	Казахстан
23	69	С1252-201-0103	Серьга типа СР-12-16	шт.	14	653		9142		9142	731	9873	Казахстан
24	70	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	99	555		54945		54945	4396	59341	Казахстан
25	71	С1252-201-0635	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	14	4153		58142		58142	4651	62793	Казахстан
26	72	С1252-201-0677	Звено промежуточное типа ПРВ-12-1 вывернутое	шт.	12	1410		16920		16920	1354	18274	Казахстан
27	73	С1252-201-0706	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	14	2512		35168		35168	2813	37981	Казахстан
28	74	С1252-201-0204	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	14	2014		28196		28196	2256	30452	Казахстан
29	75	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	98	1253		122794		122794	9824	132618	Казахстан
30	77	С1252-204-0911	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3	шт.	210	1387		291270		291270	23302	314572	Казахстан
31	78	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	14	335		4690		4690	375	5065	Казахстан
32	85	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,156	8085,55 8085,55	0 0	1261 1261	0 0	0	1009 182	2452	
33	86	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	2,273642	6205,75 6205,75	0 0	14110 14110	0 0	0	11288 2032	27430	
34	87	С3414-101-0601	Провод и трос. Погрузка	т	12,508797	483		6042			483	6525	
35	88	С3414-101-0602	Провод и трос. Разгрузка	т	12,508797	483		6042			483	6525	
36	89	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	672,229755	30		20167			1613	21780	
			Итого по разделу: 3. Оборудование и материалы для подвески ОКГТ									78152485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					75653094	1150451	72321288	1853313	83 706 921	
								2122826	281778		6200513		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Локальная смета № 02-03-01. НРП Шаульдер

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заземление опор										
1	31	Е11-010101-0432 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,2	542,68	542,68	6078	6078	0	874	7508	
						0	108,38	0	1214		556		
2	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	36,96	36,96	414	414	0	122	579	
						0	15,11	0	169		43		
3	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2	181,02	81,66	2027	914	0	1133	3413	
						99,36	41,19	1113	461		253		
4	34	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	117,91	294,96	62,94	34779	7421	0	23366	62797	
						232,02	15,69	27357	1850		4652		
5	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10472	402525		42152		42152		45524	Казахстан
											3372		
6	36	С1217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0011	562		1		1		1	Казахстан
			Развозка материалов и конструкций по линии 10 кВ										
7	41	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,10582	707		75				81	
											6		
8	42	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,10582	707		75				81	
											6		
			Монтаж проводов										
9	43	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	182866,02	103664,5	10972	6220	15	5501	17791	
						78949,5	35663,37	4737	2140		1318		
10	44	Е11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ (при 56 опорах км) добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	3	4508,69	2075,73	13526	6227	327	7687	22910	
						2324,07	878,64	6972	2636		1697		
11	45	Ц13-320202-0205	Изготовление трафаретовдля нанесения букв и цифр на ЖБ опорах ВЛ Шымкент-ГНПС. Монтаж оборудования	шт.	20	12893,55	258,55	257871	5171	9660	149211	439649	
						12152	78,45	243040	1569		32567		
12	46	Е11-460301-0102	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	20	1012,92	435,74	20258	8715	435	14339	37365	
						555,43	298,11	11109	5962		2768		
			Оборудование НРП										
13	54	С1243-112-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,0255	233250		5948		5948		6424	Казахстан
											476		
14	55	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	364,42	162,52	6560	2925	810	2737	10041	
						156,9	54,25	2824	976		744		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	56	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7	503,67	200,33	3526	1402	476	1511	5440	
						235,35	64,41	1647	451		403		
16	57	С1243-907-1324	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	9	2799		25191		25191	2015	27206	Казахстан
17	58	С1243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	9	1095		9855		9855	788	10643	Казахстан
18	59	Ц13-080206-0601 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	9	675,2	163,62	6077	1472	230	3582	10432	
						486,08	66,68	4375	600		773		
19	60	Прайс-лист ТОО "South Network Group.ltd"	Труба ПА6 гофрированная HF, DN23,RoHS, HB,Двн 22,6мм, Dнар 28,5, цвет черный PA602329HB	м	50	910,71		45536		45536	3643	49179	Казахстан
20	61	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	571,28	37,01	28564	1850	4688	16311	48465	
						440,51	12,57	22026	628		3590		
			Оборудование ВЛ 10 кВ										
21	62	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,204	298974		60991		60991	4879	65870	Казахстан
22	75	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Изолятор подвесной полимерный SDI90.150	шт	9	13886,57		124979		124979	9998	134977	Казахстан
23	76	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Изолятор штыревой фарфоровый SDI37	шт	9	14907,48		134167		134167	10733	144900	Казахстан
24	77	С1252-102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	1772		15948		15948	1276	17224	Казахстан
25	78	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Зажим натяжной SO255	шт	9	17278,07		155503		155503	12440	167943	Казахстан
26	79	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Зажим плашечный SL37.2	шт	7	1103,79		7727		7727	618	8345	Казахстан
27	80	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	7	397		2779		2779	222	3001	Казахстан
28	81	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335		4020		4020	322	4342	Казахстан
29	82	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	49		441		441	35	476	Казахстан
30	83	С1214-209-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7872	459		361		361	29	390	Казахстан
31	84	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	3	6134,57		18404		18404	1472	19876	Казахстан
32	85	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кожух защитный SP15	шт	7	469,93		3290		3290	263	3553	Казахстан
33	86	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Вязка спиральная SO.115.5073		18	10561,55		190108		190108		205317	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							15209		
34	87	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Устройство защиты от дуги SEW 20.2	шт	3	6090,86		18273		18273		19735	Казахстан
											1462		
35	88	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	3	8181,86		24546		24546		26510	Казахстан
											1964		
36	89	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644		3864		3864		4173	Казахстан
											309		
37	90	С1252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	3	1808		5424		5424		5858	Казахстан
											434		
38	91	С1252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-7	шт.	3	669		2007		2007		2168	Казахстан
											161		
39	92	С1252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	6	669		4014		4014		4335	Казахстан
											321		
40	93	С1252-207-0437	Наконечник кабельный типа 25-8-7МА УХЛ3 ГОСТ 23981-80	шт.	2	130		260		260		281	Казахстан
											21		
41	94	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2	266,73	0	533	0	0	384	990	
						266,73	0	533	0		73		
42	95	С1243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,001	1220367		1220		1220		1318	Казахстан
											98		
43	96	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	652,75	4,85	653	5	55	427	1166	
						592,41	1,14	592	1		86		
44	97	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00216	647579		1399		1399		1511	Казахстан
											112		
45	98	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	24	63		1512		1512		1633	Казахстан
											121		
46	99	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Ксм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,024	32118,53	21660,53	771	519	0	228	1079	
						10458	5142,17	251	123		80		
47	100	Прайс-лист ТОО "South Network Group.ltd"	Труба двустенная жесткая гофрированная Д=110мм	м	12	3733,93		44807		44807		48392	Казахстан
											3585		
48	101	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	84,46	0,96	1014	12	93	659	1807	
						75,76	0,47	909	6		134		
49	102	Ц13-080201-1501	Уплотнение кабеля в DKC трубе	кабель	4	737,43	0	2950	0	0	2124	5480	
						737,43	0	2950	0		406		
50	103	С1211-102-0101	Глина природная	м3	0,0073594	2077		15		15		16	Казахстан
											1		
51	104	С1261-201-0607 #применительно	Джутовый шнур	кг	0,3	575		172		172		186	Казахстан
											14		
52	105	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0905625	8085,55	0	732	0	0	586	1423	
						8085,55	0	732	0		105		
53	106	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,051834	6205,75	0	322	0	0	257	625	
						6205,75	0	322	0		46		
54	107	С3414-103-0401	Провод и трос. Погрузка	т	0,1720872	1079		186				201	
											15		
55	108	С3414-103-0402	Провод и трос. Разгрузка	т	0,1720872	1079		186				201	
											15		
			ИТОГО:					1353063	49345	971703	231039	1 710 831	
								331489	18786		126729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО, в том числе:									85 417 752	
			СМР										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 708 355,04					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									87 126 107,04	
			НДС			12 %		10 455 132,84					
			Итого с НДС									97 581 239,88	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

Ким В.Х.
(подпись) (ФИО)

Технический надзор:
Консорциум в составе: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт" совместно с Товариществом с ограниченной ответственностью "ЭКОС-KZ"

Нугметжанов А.М.
(подпись) (ФИО)

Нурмашова А.Ж.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

Кусаинов Р.Н.
(подпись)(ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Атакулов Е.Т.
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Южные межсистемные электрические сети"

Гольдштейн С.Г.
(подпись) (ФИО)

Дата подписания 13.07.2022г

Расценки соответствует смете (Ербакиева Н.М.) (Жолтаев)