Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69	3.30.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"	371 158 244,04	172 207 608,60	172 207 608,60	172 207 608,60					20 664 913,03	192 872 521,63
Итого за отч. м-ц: июль 2023 г.	371 158 244,04	172 207 608,60	172 207 608,60	172 207 608,60					20 664 913,03	192 872 521,63

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VHF00071791 от 09.06.2022г.
Технадзор Калмуратов Т.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Конструктивные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	4	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м³	6757,5	63,88	63,88	431669	431669	0	87577	560786	
						0	18	0	121635		41540		
2	5	Е11-010104-0409 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	6757,5	27,67	27,67	186980	186980	0	37901	242872	
						0	7,79	0	52641		17991		
3	7	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	4257,50003	282,43	137,95	1202446	587322	0	625893	1974606	
						144,48	59,7	615124	254173		146267		
4	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4510,000009	120,07	98,31	541516	443378	36531	120049	714490	
						13,66	23,31	61607	105128		52925		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3492754	
			Раздел: 2. Фундаменты										
5	13	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	93,9999997	34971,95	2989,35	3287363	280999	2433162	572559	4168716	
						6097,9	595,56	573203	55983		308794		
6	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,65	25082,71	1659,26	116635	7716	100516	9113	135807	
						1807,19	346,34	8403	1610		10060		
7	27	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	27,9	40178,09	2897,12	1120969	80830	757208	273269	1505777	
						10140,89	622,41	282931	17365		111539		
8	28	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2387	331233		79065		79065		85391	
											6325		
9	29	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,3472	801671,41	3315,87	278340	1151	107226	155105	468121	
						489525,54	1389,19	169963	482		34676		
10	55	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,41	46314,18	7054,02	157931	24054	85350	48467	222911	
						14230,76	1388,23	48527	4734		16512		
11	56	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4433	28316,3	1697,36	12553	752	170	10803	25225	
						26234,94	545,9	11630	242		1868		
12	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3827	372799		142670		142670		154084	Казахстан
											11414		
13	58	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0606	481766		29195		29195		31531	
											2336		
14	59	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опалубки. Устройство		0,07	36662,69	6065,62	2566	425	1641	531	3345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	60	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	м³	0,02492	7158,5	1180,74	501	83		248		
				т		1362429,92	1937,96	33952	48	25239	7903	45203	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты			347691,96	810,59	8664	20		3348		
												6846110	
			Раздел: 5. Наружные и внутренние стены и перегородки										
16	90	Е11-080201-1508 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	80	21090,15	2951,43	1687212	236114	1193725	784096	2669013	
						9870,32	668,61	789626	53489		197705		
17	91	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	43,312	60438		2617691		2617691		2827106	Казахстан
											209415		
18	92	С1213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,436	73191		1056585		1056585		1141112	Казахстан
											84527		
19	93	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	28,308	41869		1185228		1185228		1280046	Казахстан
											94818		
20	94	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,23112	580729,77	3430,07	134218	793	111346	20756	167372	
			Итого по разделу: 5. Наружные и внутренние стены и перегородки			95533,7	1031,57	22080	238		12398		
												8084649	
			ИТОГО:					14304784	2282231	9962548	2754024	18423513	
			В том числе :					1802702	667823		1364705		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		276 352,70					
			Итого с временными									18 699 865,81	
			Зимние удорожания			0,9 %		168 298,79					
			Итого с зимними удорожаниями									18 868 164,60	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		377 363,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 245 527,89	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 112 613,98	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						19 106 983,28	
			НДС			12 %		2 292 837,99					
			Итого с НДС									21 399 821,27	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Конструкции металлические работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	2	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	27,68436	34979,55 16709,39	15213,53 4608,66	968386 462589	421177 127588	84621	407222 110049	1485657	
2	10	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	802,84644	187,2 70,77	4,57 0,72	150293 56817	3669 578	89806	39603 15192	205087	
3	11	Е11-090701-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 09 п.1.7, т6.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к времени эксплуатации машин - 0,97,к расходу материалов - 0,97	т конструкций	13,32284	57252,94 43174,92	11477,84 3574,11	762772 575213	152917 47617	34642	429753 95402	1287926	
4	12	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,32284	42682,8 23429,55	13657,83 4252,87	568656 312148	181961 56660	74547	254478 65851	888985	
5	21	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фахверк.Монтаж.	т конструкций	7,4496	88478,56 51139,14	28463,26 6414,66	659130 380966	212040 47787	66124	295839 76398	1031367	
6	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	216,0384	187,2 70,77	4,57 0,72	40442 15289	987 156	24166	10657 4088	55187	
7	32	Е11-090302-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Связи из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м.Монтаж.	т конструкций	10,73312	139345,42 102691,21	33346,26 10503,4	1495611 1102197	357909 112734	35505	838303 186713	2520627	
8	40	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	311,26048	187,2 70,77	4,57 0,72	58268 22028	1422 224	34818	15354 5890	79512	
9	42	Е11-090302-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м.Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м	т конструкций	13,87679	79446,88 39673,62	33095,7 10291,38	1102468 550542	459262 142811	92663	478414 126471	1707352	
10	53	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	402,42691	187,2 70,77	4,57 0,72	75334 28480	1839 290	45015	19851 7615	102800	
11	55	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж.	т конструкций	2,33098	81802,82 33541,92	41311,26 8493,51	190681 78186	96296 19798	16199	67609 20663	278953	
			Итого по разделу: 1.									9643453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. СТЕНЫ										
12	63.8	271899 С	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м²	3913,47935	18191		71190103		71190103		71190103	
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									71190103	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ										
13	65	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м²	1774,44	22053		39131725		39131725	3130538	42262263	Казахстан
14	66	Е11-090302-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,6	54638,6 26909,06	22451,74 6911,64	251338 123782	103278 31794	24278	107347 28695	387379	
15	67	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,6	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	86798 64899	10829 26	11070	44798 10528	142124	
16	68	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,293	463375		1989269		1989269	159142	2148410	Казахстан
17	69	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2544	478354		121693		121693	9735	131429	
18	70	С1214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,2226	510014		113529		113529	9082	122611	
19	71	С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,106	394960		41866		41866	3349	45215	
20	72	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,994	42682,8 23429,55	13657,83 4252,87	341206 187296	109181 33997	44730	152692 39512	533411	
21	73	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	8,35704	496102		4145944		4145944	331676	4477620	
22	74	С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1166	394960		46052		46052	3684	49737	
23	75	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,45	125652,4 93884,36	28400,26 8306,78	810458 605554	183182 53579	21722	454802 101221	1366480	
24	76	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,671	463375		2627800		2627800	210224	2838024	Казахстан
25	77	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,166	478354		557761		557761	44621	602382	
26	78	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,044	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	359345 268680	44834 109	45832	185464 43585	588395	
27	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	552,276	111,45 60,55	3,15 0,36	61551 33440	1740 199	26371	23211 6781	91543	
28	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	552,276	187,2 70,77	4,57 0,72	103386 39085	2524 398	61778	27243 10450	141079	
29	81	Е11-130301-1706 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за два раза	м²	552,276	16525,18 1956,78	274,37 97,94	9126460 1080683	151528 54090	7894250	782993 792756	10702210	
30	82	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Доплата за применение марки стали С245		19,044	7791		148372		148372		160242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тн									
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ								11870		
												66790553	
			ИТОГО:										
								66136596	2496575	128842251	4635632	147624109	
			В том числе :					5987873	730435		5661778		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2 214 361,63		0			
			Итого с временными									149 838 470,38	
			Зимние удорожания			0,9 %		1 348 546,23					
			Итого с зимними удорожаниями									151 187 016,61	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 023 740,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									154 210 756,95	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									161 158 552,97	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						153 100 625,32	
			НДС			12 %		18 372 075,04					
			Итого с НДС									171 472 700,36	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)