Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69	30.03.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"	178 285 722,41	74 649 764,34	74 649 764,34	74 649 764,34					8 957 971,72	83 607 736,06
Итого за отч. м-ц: июнь 2023 г.	178 285 722,41	74 649 764,34	74 649 764,34	74 649 764,34					8 957 971,72	83 607 736,06

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ43VJE00074702, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.
Технадзор Калмуратов Г.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №5

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Конструктивные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	500	67,06	67,06	33530	33530	0	6690	43440	
						0	18,59	0	9295		3220		
2	2	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5521	219,98	219,98	1214510	1214510	0	202897	1530808	
						0	51,04	0	281792		113401		
3	3	Е11-010205-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	139	5203,31	0	723260	0	0	520747	1343528	
						5203,31	0	723260	0		99521		
4	6	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	2252,5	1775,58	0	3999494	0	0	2879641	7429466	
						1775,58	0	3999494	0		550331		
5	7	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	2500	282,43	137,95	706075	344875	0	367525	1159500	
						144,48	59,7	361200	149250		85900		
6	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4500	120,07	98,31	540315	442395	36450	119790	712935	
						13,66	23,31	61470	104895		52830		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	450	81				36450			
7	9	Е11-010102-0220 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	6150	156,65	145,93	963398	897470	3075	170478	1224588	
						10,22	28,28	62853	173922		90713		
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,738	4187				3090,01			Казахстан 100%
8	10	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61750	29		1790750				1934010	
											143260		
9	11	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м³	7625	714,18	711,68	5445623	5426560	2440	1150460	7123733	
						2,18	207,38	16623	1581273		527650		
	11.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	30,5	81				2470,5			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									22502008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундаменты										
10	**12**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**21**	**25082,71**	**1659,26**	**526737**	**34844**	**453941**	**41154**	**613322**	
				м³		**1807,19**	**346,34**	**37951**	**7273**		**45431**		
	12.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	21,42	18955				406016,1			Казахстан 100%
11	**13**	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		**200**	**34971,95**	**2989,35**	**6994390**	**597870**	**5176940**	**1218210**	**8869608**	
				м³		**6097,9**	**595,56**	**1219580**	**119112**		**657008**		
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	203	22405				4548215			Казахстан 100%
12	**14**	**С1261-102-0252**	**/С-1,С-2/Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**1,44057**	**331233**		**477164**		**477164**		**515337**	
				т							**38173**		
13	**15**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**11,55**	**25082,71**	**1659,26**	**289705**	**19164**	**249668**	**22635**	**337327**	
				м³		**1807,19**	**346,34**	**20873**	**4000**		**24987**		
	15.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,781	18955				223308,85			Казахстан 100%
14	**16**	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**		**66**	**40178,09**	**2897,12**	**2651754**	**191210**	**1791245**	**646444**	**3562054**	
				м³		**10140,89**	**622,41**	**669299**	**41079**		**263856**		
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	66,99	22405				1500910,95			Казахстан 100%
15	**17**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		**0,73392**	**364835**		**267760**		**267760**		**289181**	
				т							**21421**		
16	**18**	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,3696**	**801671,41**	**3315,87**	**296298**	**1225**	**114144**	**165112**	**498323**	
				т		**489525,54**	**1389,19**	**180929**	**513**		**36913**		
	18.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,3696	308830				114143,57			
17	**19**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,75**	**25082,71**	**1659,26**	**18812**	**1245**	**16212**	**1470**	**21905**	
				м³		**1807,19**	**346,34**	**1355**	**260**		**1623**		
	19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,765	18955				14500,58			Казахстан 100%
18	**20**	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**		**4,5**	**40178,09**	**2897,12**	**180801**	**13037**	**122130**	**44076**	**242867**	
				м³		**10140,89**	**622,41**	**45634**	**2801**		**17990**		
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,5675	22405				102334,84			Казахстан 100%
19	**21**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,0385**	**331233**		**12752**		**12752**		**13772**	
				т							**1020**		
20	**22**	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,0362**	**801671,41**	**3315,87**	**29021**	**120**	**11180**	**16172**	**48808**	
				т		**489525,54**	**1389,19**	**17721**	**50**		**3615**		
	22.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0362	308830				11179,65			
21	**23**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**1,65**	**25082,71**	**1659,26**	**41386**	**2737**	**35667**	**3234**	**48190**	
				м³		**1807,19**	**346,34**	**2982**	**571**		**3570**		
	23.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,683	18955				31901,26			Казахстан 100%
22	**24**	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**		**9,9**	**40178,09**	**2897,12**	**397763**	**28682**	**268687**	**96967**	**534308**	
				м³		**10140,89**	**622,41**	**100395**	**6162**		**39578**		
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,0485	22405				225136,64			Казахстан 100%
23	**25**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,0847**	**331233**		**28055**		**28055**		**30299**	
				т							**2244**		
24	**30**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,9**	**25082,71**	**1659,26**	**22574**	**1494**	**19455**	**1764**	**26285**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1807,19	346,34	1626	312		1947		
	30.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,918	18955				17400,69			Казахстан 100%
25	31	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,1	40178,09	2897,12	204908	14775	138414	49952	275249	
						10140,89	622,41	51719	3174		20389		
	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,1765	22405				115979,48			Казахстан 100%
26	32	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0462	331233		15303		15303	1224	16527	
27	33	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04344	801671,41	3315,87	34825	144	13416	19406	58569	
						489525,54	1389,19	21265	60		4338		
	33.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0434	308830				13415,58			
28	34	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,15	25082,71	1659,26	3762	249	3242	294	4381	
						1807,19	346,34	271	52		325		
	34.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,153	18955				2900,11			Казахстан 100%
29	35	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,85	40178,09	2897,12	34151	2463	23069	8325	45874	
						10140,89	622,41	8620	529		3398		
	35.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8628	22405				19329,91			Казахстан 100%
30	36	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02432	331233		8056		8056	644	8700	
31	37	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01448	801671,41	3315,87	11608	48	4472	6469	19523	
						489525,54	1389,19	7088	20		1446		
	37.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0145	308830				4471,86			
32	38	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1500	1185,84	28,64	1778760	42960	1137495	561750	2527755	
						398,87	3,82	598305	5730		187245		
	38.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3600	295				1062000			
33	39	Е11-060101-0116 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м³	122,96	30492,32	2942,94	3749336	361864	2921350	499593	4588843	
						3790,84	674,05	466122	82881		339914		
	39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	124,8044	22405				2796242,58			Казахстан 100%
34	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,87435	383478		2636162		2636162	210893	2847055	Казахстан
35	41	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	3,195	8738,35	2592,54	27919	8283	15651	6860	37561	
						1247,31	1061,4	3985	3391		2782		
	41.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,6743	4249				15611,89			Казахстан 100%
36	42	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	3033,18	1713,89	181991	102833	44651	66854	268752	
						575,1	369,17	34506	22150		19907		
	42.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,38	28750				39675			Казахстан 100%
37	43	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	46	3467,4	1680,58	159500	77307	51572	55782	232504	
						665,69	361,99	30622	16652		17222		
	43.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,564	28750				44965			Казахстан 100%
38	44	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	26,82	32752		878409		878409	70273	948682	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	45	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**203,08**	**1185,84**	**28,64**	**240820**	**5816**	**154002**	**76053**	**342223**	
						398,87	3,82	81003	776		25350		
	45.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	487,392	295				143780,64			
40	46	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м³**	**0,6**	**29494,22**	**2026,03**	**17697**	**1216**	**13722**	**2748**	**22081**	
						4598,26	435,12	2759	261		1636		
	46.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,609	19938				12142,24			Казахстан 100%
41	47	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**7,2**	**1185,84**	**28,64**	**8538**	**207**	**5460**	**2696**	**12133**	
						398,87	3,82	2872	28		899		
	47.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	17,28	295				5097,6			
42	48	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**1,9**	**26085,37**	**1659,26**	**49562**	**3153**	**42976**	**3723**	**57548**	
						1807,19	346,34	3434	658		4263		
	48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,938	19938				38639,84			Казахстан 100%
43	49	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01248**	**21740,75**	**2049,97**	**271**	**26**	**1**	**233**	**544**	
						19648,78	856,99	245	11		40		
	49.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0035	150				0,52			
44	50	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01248**	**481766**		**6012**		**6012**		**6493**	
											481		
45	51	**Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м³**	**1,32**	**30541,38**	**1947,04**	**40315**	**2570**	**31033**	**6648**	**50720**	
						5084,71	449,42	6712	593		3757		
	51.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3464	20229				27236,33			Казахстан 100%
46	52	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00447**	**349629,92**	**1937,96**	**1563**	**9**	**0**	**1418**	**3219**	
						347691,96	810,59	1554	4		238		
47	53	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00447**	**372799**		**1666**		**1666**		**1799**	**Казахстан**
											133		
48	54	**Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**/к-1,к-2,к-3/Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**4,8**	**47392,17**	**3831,23**	**227482**	**18390**	**149940**	**58594**	**308962**	
						12323,46	802,33	59153	3851		22886		
	54.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,056	30984				32719,1			Казахстан 100%
	54.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,9392	60438				117201,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**28337283**	
			Раздел: 4. Монолитная бетонная ванна										
49	83	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**23,994**	**8738,35**	**2592,54**	**209668**	**62205**	**117535**	**51518**	**282081**	
						1247,31	1061,4	29928	25467		20895		
	83.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	27,5931	4249				117243,08			Казахстан 100%
50	84	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**23,64**	**26085,37**	**1659,26**	**616658**	**39224**	**534711**	**46328**	**716025**	
						1807,19	346,34	42722	8187		53039		
	84.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	24,1128	19938				480761,01			Казахстан 100%
51	85	**Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м³**	**78**	**46162,34**	**4264,89**	**3600663**	**332661**	**2328420**	**967392**	**4933499**	
						12045,91	1583,18	939581	123488		365444		
	85.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	79,17	26613				2106951,21			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	86	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,4513	28316,3	1697,36	267626	16042	3629	230333	537796	
				т		26234,94	545,9	247954	5159		39837		
	86.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,3539	128				3629,3			
53	87	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,09507	372799		2272236		2272236		2454015	Казахстан
											181779		
54	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6127	383478		1001913		1001913		1082066	Казахстан
											80153		
55	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74352	399352		296926		296926		320680	Казахстан
											23754		
			Итого по разделу: 4. Монолитная бетонная ванна									10326162	
			Раздел: 7. Перекрытие										
56	128	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0438	18869,22	2354,21	826	103	105	427	1353	
				т		14108,38	5,73	618	0		100		
	128.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				105,41			
57	129	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0428	463375		19832		19832		21419	Казахстан
											1587		
58	130	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2702	111,45	3,15	142	4	61	53	211	
						60,55	0,36	77	0		16		
	130.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				53,4			Казахстан 100%
59	133	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1608	18869,22	2354,21	3034	379	387	1566	4968	
				т		14108,38	5,73	2269	1		368		
	133.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	289955				386,99			
60	134	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1735932	463375		80439		80439		86874	Казахстан
											6435		
61	135	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,6632	111,45	3,15	520	15	223	196	773	
						60,55	0,36	282	2		57		
	135.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				196,04			Казахстан 100%
62	138	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1424	18869,22	2354,21	2687	335	343	1387	4400	
				т		14108,38	5,73	2009	1		326		
	138.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	289955				342,7			
63	139	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,15373	463375		71235		71235		76934	Казахстан
											5699		
64	140	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,1296	111,45	3,15	460	13	197	174	685	
						60,55	0,36	250	1		51		
	140.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				173,61			Казахстан 100%
65	143	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0879	18869,22	2354,21	1659	207	212	856	2716	
						14108,38	5,73	1240	1		201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	143.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	289955				211,54			
66	144	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0948933	492392		46725		46725		50463	
											3738		
67	145	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,5491	111,45	3,15	284	8	122	107	422	
						60,55	0,36	154	1		31		
	145.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				107,17			Казахстан 100%
68	148	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2754	18869,22	2354,21	5197	649	663	2682	8509	
						14108,38	5,73	3885	2		630		
	148.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	289955				662,78			
69	149	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2973108	492392		146393		146393		158104	
											11711		
70	150	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,9866	111,45	3,15	890	25	381	336	1324	
						60,55	0,36	484	3		98		
	150.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	467116				335,76			Казахстан 100%
71	153	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0966	18869,22	2354,21	1823	228	232	941	2985	
						14108,38	5,73	1363	1		221		
	153.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	289955				232,48			
72	154	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1042855	470485		49065		49065		52990	
											3925		
73	155	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,8014	111,45	3,15	312	9	134	118	464	
						60,55	0,36	170	1		34		
	155.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	467116				117,77			Казахстан 100%
74	158	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8008	18869,22	2354,21	15110	1886	1927	7799	24742	
						14108,38	5,73	11298	5		1833		
	158.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0066	289955				1927,23			
75	159	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,0541903	470485		495981		495981		535659	
											39678		
76	160	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2752878	463375		127561		127561		137766	Казахстан
											10205		
77	161	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	23,2232	111,45	3,15	2588	73	1109	976	3849	
						60,55	0,36	1406	8		285		
	161.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	467116				976,31			Казахстан 100%
78	164	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0912	18869,22	2354,21	1721	215	219	888	2818	
						14108,38	5,73	1287	1		209		
	164.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	289955				219,48			
79	165	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0984559	470485		46322		46322		50028	
											3706		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,6448	111,45 60,55	3,15 0,36	295 160	8 1	126	111 32	438	
	166.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				111,19			Казахстан 100%
81	169	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4328	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	8167 6106	1018 2	1042	4215 991	13373	
	169.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	289955				1041,59			
82	170	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1969117	470485		92644		92644	7412	100056	
83	171	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2703218	463375		125260		125260	10021	135281	Казахстан
84	172	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,5512	111,45 60,55	3,15 0,36	1399 760	40 5	599	528 154	2081	
	172.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011	467116				527,66			Казахстан 100%
85	175	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0762	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	1438 1075	179 0	183	742 174	2354	
	175.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	289955				183,38			
86	176	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0822625	463375		38118		38118	3049	41167	Казахстан
87	177	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,2098	111,45 60,55	3,15 0,36	246 134	7 1	106	93 27	366	
	177.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				92,9			Казахстан 100%
88	180	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6314	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	11914 8908	1487 4	1520	6149 1445	19508	
	180.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	289955				1519,54			
89	181	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,2879187	470485		135461		135461	10837	146298	
90	182	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3937155	463375		182438		182438	14595	197033	Казахстан
91	183	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	18,3106	111,45 60,55	3,15 0,36	2041 1109	58 7	874	770 225	3036	
	183.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016	467116				769,79			Казахстан 100%
92	186	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,30384	18869,22 14108,38	2354,21 5,73	5733 4287	716 2	731	2959 695	9387	
	186.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	289955				731,23			
93	187	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,3280135	509236		167036		167036	13363	180399	Казахстан
94	188	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,81136	111,45	3,15	982	28	421	370	1460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		60,55	0,36	534	3		108		
	188.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	467116				370,43			Казахстан 100%
95	191	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,2047	18869,22	2354,21	3863	482	493	1994	6325	
				т		14108,38	5,73	2888	1		468		
	191.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	289955				492,64			
96	192	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б		0,2209859	509236		112534		112534		121537	Казахстан
				т							9003		
97	193	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,9363	111,45	3,15	662	19	283	250	985	
				м²		60,55	0,36	359	2		73		
	193.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	467116				249,56			Казахстан 100%
98	196	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,9945	18869,22	2354,21	18765	2342	2393	9685	30726	
				т		14108,38	5,73	14031	6		2276		
	196.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	289955				2393,39			
99	197	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		1,0736224	553868		594645		594645		642217	
				т							47572		
100	198	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,8405	111,45	3,15	3214	90	1377	1212	4780	
				м²		60,55	0,36	1746	10		354		
	198.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0026	467116				1212,47			Казахстан 100%
101	201	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,5427	18869,22	2354,21	10240	1278	1306	5285	16767	
				т		14108,38	5,73	7657	3		1242		
	201.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	289955				1306,08			
102	202	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		0,5858772	553868		324499		324499		350459	
				т							25960		
103	203	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,7383	111,45	3,15	1754	50	752	661	2608	
				м²		60,55	0,36	953	6		193		
	203.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	467116				661,65			Казахстан 100%
104	206	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,0975	18869,22	2354,21	1840	230	235	950	3013	
				т		14108,38	5,73	1376	1		223		
	206.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	289955				234,65			
105	207	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		0,1052571	553868		58299		58299		62963	
				т							4664		
106	208	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,8275	111,45	3,15	315	9	135	119	469	
				м²		60,55	0,36	171	1		35		
	208.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	467116				118,87			Казахстан 100%
107	214	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,66144	18869,22	2354,21	12481	1557	1592	6442	20437	
				т		14108,38	5,73	9332	4		1514		
	214.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	289955				1591,84			
108	215	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		0,6684636	553868		370241		370241		399860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							29619		
109	216	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0912012	578162		52729		52729		56947	
											4218		
110	217	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	19,18176	111,45	3,15	2138	61	916	806	3180	
						60,55	0,36	1161	7		236		
217.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	467116				806,41			Казахстан 100%
111	220	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11404	18869,22	2354,21	2152	269	274	1111	3524	
						14108,38	5,73	1609	1		261		
220.1		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	289955				274,45			
112	221	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1148652	553868		63620		63620		68710	
											5090		
113	222	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0076001	578162		4394		4394		4746	
											352		
114	223	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,30716	111,45	3,15	369	10	158	139	549	
						60,55	0,36	200	1		41		
223.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	467116				139,03			Казахстан 100%
115	226	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5901	18869,22	2354,21	11135	1389	1420	5747	18233	
						14108,38	5,73	8325	3		1351		
226.1		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0049	289955				1420,15			
116	227	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5972126	553868		330777		330777		357239	
											26462		
117	228	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0399005	578162		23069		23069		24915	
											1846		
118	229	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	17,1129	111,45	3,15	1907	54	817	719	2836	
						60,55	0,36	1036	6		210		
229.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	467116				719,43			Казахстан 100%
119	232	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,2848	18869,22	2354,21	24243	3024	3092	12512	39695	
						14108,38	5,73	18126	7		2940		
232.1		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0107	289955				3092,03			
120	233	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,3110177	553868		726131		726131		784221	
											58090		
121	234	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,076001	578162		43941		43941		47456	
											3515		
122	235	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	37,2592	111,45	3,15	4153	117	1779	1566	6177	
						60,55	0,36	2256	13		458		
235.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0034	467116				1566,39			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	238	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5968	18869,22	2354,21	49000	6114	6250	25290	80233	
						14108,38	5,73	36637	15		5943		
	238.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0216	289955				6249,53			
124	239	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	2,8034014	509236		1427593		1427593		1541800	Казахстан
											114207		
125	240	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	75,3072	111,45	3,15	8393	237	3596	3165	12483	
						60,55	0,36	4560	27		925		
	240.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0068	467116				3165,95			Казахстан 100%
126	243	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8256	18869,22	2354,21	15578	1944	1987	8040	25508	
						14108,38	5,73	11648	5		1890		
	243.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0069	289955				1986,91			
127	244	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,834284	553868		462083		462083		499050	
											36967		
128	245	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0570008	578162		32956		32956		35592	
											2636		
129	246	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	23,9424	111,45	3,15	2668	76	1143	1006	3968	
						60,55	0,36	1450	9		294		
	246.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0022	467116				1006,55			Казахстан 100%
130	249	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08788	18869,22	2354,21	1658	207	211	856	2715	
						14108,38	5,73	1240	1		201		
	249.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	289955				211,49			
131	250	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0891717	553868		49389		49389		53340	
											3951		
132	251	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0114002	578162		6591		6591		7118	
											527		
133	252	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,54852	111,45	3,15	284	8	122	107	422	
						60,55	0,36	154	1		31		
	252.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				107,14			Казахстан 100%
134	255	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1655	18869,22	2354,21	21992	2744	2805	11351	36010	
						14108,38	5,73	16443	7		2667		
	255.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0097	289955				2804,92			
135	256	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,2582272	509236		640735		640735		691994	Казахстан
											51259		
136	257	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	33,7995	111,45	3,15	3767	106	1614	1421	5603	
						60,55	0,36	2047	12		415		
	257.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	467116				1420,95			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	260	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0436	18869,22	2354,21	823	102	105	425	1348	
						14108,38	5,73	615	0		100		
	260.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				104,93			
138	261	С1214-202-0102	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,0470688	509236		23969		23969	1918	25887	Казахстан
139	265	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,89448	18869,22	2354,21	16878	2106	2153	8711	27636	
						14108,38	5,73	12620	5		2047		
	265.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0074	289955				2152,68			
140	266	С1214-202-0102	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,9656448	509236		491741		491741	39339	531080	Казахстан
141	267	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	25,93992	111,45	3,15	2891	81	1239	1090	4300	
						60,55	0,36	1571	9		319		
	267.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023	467116				1090,53			Казахстан 100%
142	270	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,3384	18869,22	2354,21	6385	797	814	3296	10455	
						14108,38	5,73	4774	2		774		
	270.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	289955				814,4			
143	271	С1214-202-0102	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,3653231	509236		186036		186036	14883	200919	Казахстан
144	272	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	9,8136	111,45	3,15	1094	31	469	412	1627	
						60,55	0,36	594	4		121		
	272.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	467116				412,57			Казахстан 100%
145	300	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,80554	34979,55	15213,53	63157	27469	5519	26559	96893	
						16709,39	4608,66	30169	8321		7177		
	300.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	965674				697,43			Казахстан 100%
	300.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0019	139141				258,76			
	300.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,2639	457				577,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	300.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	2453940				443,07			
	300.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0011	623062				674,98			Казахстан 100%
	300.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0035	545661				1911,31			
146	301	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,80554	4303,24 3300,54	625,76 1,91	7770 5959	1129 3	681	4114 951	12835	
	301.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	289955				680,58			
147	302	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1672	578162		96669		96669	7733	104402	
148	303	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15554	441684		68700		68700	5496	74196	Казахстан
149	304	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,4828	449500		666519		666519	53321	719840	
150	305	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	75,833	111,45 60,55	3,15 0,36	8452 4592	239 27	3621	3187 931	12570	
	305.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0068	467116				3188,05			Казахстан 100%
151	309	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1536	578162		88806		88806	7104	95910	
152	310	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,32672	441684		144307		144307	11545	155852	Казахстан
153	311	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,1008	470485		517910		517910	41433	559343	
154	312	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03584	486747		17445		17445	1396	18841	
			Итого по разделу: 7. Перекрытие									10814037	
			ИТОГО:					56066559	10405474	33450515	10581106	71979490	
								10419828	2794254		5331825		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 079 692,35					
			Итого с временными									73 059 182,35	
			Зимние удорожания			0,9 %		657 532,64					
			Итого с зимними удорожаниями									73 716 714,99	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 474 334,30					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75 191 049,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**78 578 699,31**	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						**74 649 764,34**	
			НДС			12 %		8 957 971,72					
			Итого с НДС									**83 607 736,06**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ48VJE00074790, KZ47VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдулласв Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)