Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии №2

г. Шымкент "20" октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Коктобе Строй Недвижимость», Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека 348/1, офис 314*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Генерального директора Калиева Бауржана Ташкенбаевича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство подводящего газопровода Кайнар – Алатау в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО, Подводящий газопровод для населенных пунктов Жанатурмыс, Кайнар и Нысанбек расположен в с/о Алатау Толебийского района Южно-Казахстанской области, находится в 15-19 км к востоку от районного центра Ленгер и в 45 - 50 км к юго-востоку от областного центра г.Шымкента.*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО», руководитель Жолдасбеков Ж.С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Строительная фирма Пирамида» БИН 040940001730 лицензия ГСЛ № 13002521 от 07.02.2013 г,

наименование организации

ТОО "AA-Building" БИН 130840019461 лицензия ГСЛ №14013713 от 17.09.2014 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Авангард-ОК» б/н*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *РГП «Госэкспертиза» №19-0777/15 от 15 декабря 2015 года.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	гатысн.м3/год	5408,092	5408,092	5408,092	5408,092
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-20112	км	6,131	6,131	6,131	6,131
Продолжительность строительства	месяца	4,0	4,0	4,0	4,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *«Строительство подводящего газопровода Кайнар-Алатау в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2017 г.
окончание работ: октябрь 2017 г.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____н/п___% и фактически применено ___н/п____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство подводящего газопровода Кайнар-Алатау в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Коктобе Строй Недвижимость

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____