Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2023 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | Доп. согл. №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 | 5.23.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно | В отчетном месяце (за май) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительн | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области" | 94 677 986,35 | 84 533 916,38 | 84 533 916,38 | 84 533 916,38 | | | | | 10 144 069,97 | 94 677 986,35 |
| Итого за отч. м-ц: май 2023 г. | 94 677 986,35 | 84 533 916,38 | 84 533 916,38 | 84 533 916,38 | | | | | 10 144 069,97 | 94 677 986,35 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ43VJE00024792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.
Технадзор Калмуратов Г.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023г.**

# Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструктивные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.05.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м³ грунта | 200 | 67,06 | 67,06 | 13412 | 13412 | 0 | 2676 | 17376 | |
| | | | | | | 0 | 18,59 | 0 | 3718 | | 1288 | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 3500 | 219,98 | 219,98 | 769930 | 769930 | 0 | 128625 | 970445 | |
| | | | | | | 0 | 51,04 | 0 | 178640 | | 71890 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0203 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м** | м³ грунта | 140 | 5203,31 | 0 | 728463 | 0 | 0 | 524493 | 1353193 | |
| | | | | | | 5203,31 | 0 | 728463 | 0 | | 100237 | | |
| 4 | 9 | Е11-010102-0220 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³** | м³ грунта | 2150 | 156,65 | 145,93 | 336797 | 313749 | 1075 | 59598 | 428108 | |
| | | | | | | 10,22 | 28,28 | 21973 | 60802 | | 31712 | | |
| | 9.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,258 | 4187 | | | | 1080,25 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 10 | С3412-102-0320 | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 21250 | 29 | | 616250 | | | 49300 | 665550 | |
| 6 | 11 | Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | **Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки** | м³ | 675 | 714,18 | 711,68 | 482071 | 480384 | 216 | 101844 | 630625 | |
| | | | | | | 2,18 | 207,38 | 1471 | 139981 | | 46710 | | |
| | 11.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 2,7 | 81 | | | | 218,7 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 4065297 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2946924 | 1577476 | 1291 | 817236 | 4065297 | |
| | | | | | | | | 751908 | 383142 | | 301137 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 60 979,46 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **4 126 276,46** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,9 %** | | **37 136,49** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **4 163 412,94** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **83 268,26** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **4 246 681,20** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | | | **4 438 010,75** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | **5%** | | | | | | **4 216 110,21** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **505 933,23** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **4 722 043,44** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Кублашов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160540001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ45VIE00074792, KZ70VIE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)



Расчет по смете проверен

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"**

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023г.**

( наименование)

# Акт выполненных работ №2

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Конструкции металлические работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11** | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | **т конструкций** | **27,68436** | **235094,55** | **54118,03** | **6508442** | **1498223** | **197620** | **3682428** | **11006140** | |
| | 1.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,5952 | 173838,21 | 18936,76 | 4812600 | 524252 | | 815270 | | |
| 2 | 3 | **Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **27,68436** | **4289** | **625,76** | **118738** | **17324** | **10041** | **63084** | **196368** | |
| | 3.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,036 | 3300,54 | 1,91 | 91373 | 53 | | 14546 | | |
| 3 | 4 | **С1214-202-0302** | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26К-40К** | **т** | **23,9603312** | **513340** | | **12299796** | | **12299796** | **983984** | **13283780** | |
| 4 | 5 | **С1214-101-0201** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **1,808248** | **441684** | | **798674** | | **798674** | **63894** | **862568** | **Казахстан** |
| 5 | 6 | **С1214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм** | **т** | **3,0231552** | **475599** | | **1437810** | | **1437810** | **115025** | **1552835** | **Казахстан** |
| 6 | 7 | **ССб.тех.часть** | **Надбавка на марку стали С245** | **тн** | **4,64458** | **7420** | | **34463** | | **34463** | **2757** | **37220** | |
| 7 | 8 | **ССб.тех.часть** | **Надбавка на марку стали С255** | **тн** | **23,03878** | **13503** | | **311093** | | **311093** | **24887** | **335980** | |
| 8 | 9 | **Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05** | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м²** | **802,84644** | **111,45** | **3,15** | **89477** | **2529** | **38336** | **33744** | **133080** | |
| | 9.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0723 | 60,55 | 0,36 | 48612 | 289 | | 9859 | | |
| 9 | 13 | **С1214-203-0102** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У** | **т** | **13,6433856** | **496102** | | **6768511** | | **6768511** | **541481** | **7309992** | **Казахстан 100%** |
| 10 | 14 | **С1214-203-0101** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У** | **т** | **0,077168** | **474227** | | **36595** | | **36595** | **2928** | **39523** | |
| 11 | 15 | **С1214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,1352** | **463375** | | **62648** | | **62648** | **5012** | **67660** | **Казахстан** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С245 | тн | 0,13 | 7420 | | 965 | | 965 | | 1042 | | |
| 13 | 17 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С255 | тн | 13,19284 | 13503 | | 178143 | | 178143 | | 192394 | | |
| 14 | 18 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 386,36236 | 111,45 | 3,15 | 43060 | 1217 | 18449 | 16239 | 64044 | | |
| | 18.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0348 | 60,55 | 0,36 | 23394 | 139 | | 4745 | | | |
| 15 | 20 | Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Ригели,стойки фахверка.Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. | т конструкций | 7,4496 | 235094,55 | 54118,03 | 1751360 | 403157 | 16242,84 | | | | Казахстан 100% |
| | 20.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1602 | 173838,21 | 18936,76 | 1295025 | 141071 | 53178 | 990907 | 2961648 | | |
| 16 | 22 | С1214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | т | 5,227768 | 272284 | | | | | 219381 | | | |
| 17 | 23 | С1214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 2,165592 | 493547 | | 2580149 | | 43610,75 | | | | |
| 18 | 24 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,008996 | 449500 | | 973434 | | 2580149 | | 2786561 | | Казахстан |
| 19 | 25 | С1214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,045032 | 463375 | | 4169 | | 973434 | | 1051309 | | |
| 20 | 26 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,300196 | 504010 | | 22697 | | 4169 | | 4502 | | Казахстан |
| 21 | 27 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С245 | тн | 0,3406 | 441684 | | 132592 | | 22697 | | 24513 | | |
| 22 | 28 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С255 | тн | 7,109 | 7420 | | 2527 | | 132592 | | 143199 | | Казахстан |
| 23 | 29 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 216,0384 | 13503 | | 95993 | | 2527 | | 2729 | | |
| | 29.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0194 | 111,45 | 3,15 | 24077 | 681 | 95993 | | 103672 | | |
| 24 | 31 | Е11-090701-0108 Кзтр и Кэм=1,11 | Связи.Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. | т конструкций | 10,73312 | 60,55 | 0,36 | 13081 | 78 | 10316 | 9080 | 35810 | | |
| | 31.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,2039 | 467116 | | | | 9082,35 | | | | Казахстан 100% |
| 25 | 33 | С1214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 1,453088 | 296535,07 | 87172,63 | 3182746 | 935634 | 62485 | 1548020 | 5109227 | | |
| 26 | 34 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,3106688 | 203540,7 | 5485,84 | 2184627 | 58880 | | 2653 | | | |
| 27 | 35 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 8,89616 | 289955 | | | | 59130,31 | | | | |
| 28 | 36 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,502528 | 463375 | | 4122258 | | 653163 | | 705416 | | |
| 29 | 37 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С245 | тн | 9,0372 | 441684 | | 221959 | | 4122258 | | 4452039 | | Казахстан |
| 30 | 38 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С255 | тн | 1,69592 | 7420 | | 67056 | | 221959 | | 239716 | | Казахстан |
| 31 | 39 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 311,26048 | 13503 | | 22900 | | 67056 | | 72420 | | |
| | 39.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,028 | 111,45 | 3,15 | 34690 | 980 | 22900 | | 24732 | | |
| 32 | 41 | Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Фермы.Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. | т конструкций | 13,87679 | 60,55 | 0,36 | 18847 | 112 | 14863 | 13082 | 51594 | | |
| | | | | | | 467116 | | | | 22900 | 5364 | | | |
| | | | | | | 235094,55 | 54118,03 | 3262358 | 750984 | 13085,53 | | | | |
| | | | | | | 173838,21 | 18936,76 | 2412316 | 262781 | 99057 | 1845817 | 5516829 | | Казахстан 100% |
| | | | | | | | | | | | 1832 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3822 | | | |
| | | | | | | | | | | | 408654 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,2984 | 272284 | | | | 81236,2 | | | | |
| 33 | 43 | С1214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 5,362032 | 407651 | | 2185838 | | 2185838 | | 2360705 | | |
| 34 | 44 | С1214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 7,056504 | 449500 | | 3171899 | | 3171899 | 174867 | 3425651 | | |
| 35 | 45 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,6131216 | 430960 | | 264231 | | 264231 | 253752 | 285369 | | |
| 36 | 46 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0099008 | 463375 | | 4588 | | 4588 | 21138 | 4955 | | Казахстан |
| 37 | 47 | С1214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0104832 | 504010 | | 5284 | | 5284 | 367 | 5707 | | |
| 38 | 48 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,3835 | 441684 | | 169386 | | 169386 | 423 | 182937 | | Казахстан |
| 39 | 49 | С1214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | т | 0,99632 | 475599 | | 473849 | | 473849 | 13551 | 511757 | | Казахстан |
| 40 | 50 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С245 | тн | 1,34635 | 7420 | | 9990 | | 9990 | 37908 | 10789 | | |
| 41 | 51 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С255 | тн | 12,53044 | 13503 | | 169199 | | 169199 | 799 | 182735 | | |
| 42 | 52 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 402,42691 | 111,45 | 3,15 | 44850 | 1268 | 19216 | 13536 | 16914 | 66706 | |
| | 52.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0362 | 60,55 | 0,36 | 24367 | 145 | | 4942 | | | |
| 43 | 54 | Е11-090701-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. | т конструкций | 2,33098 | 467116 | | | | 16918,2 | | | | Казахстан 100% |
| | 54.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 1,3986 | 57526,95 | 11832,82 | 134094 | 27582 | 2760 | 77515 | 228538 | | |
| | 54.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0075 | 44510,22 | 3684,64 | 103752 | 8589 | | 16929 | | | |
| 44 | 56 | С1214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 2,1677136 | 272284 | | | | 639,15 | | | | |
| 45 | 57 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,2515136 | 407651 | | 883671 | | 2031 | | | | |
| 46 | 58 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,004992 | 430960 | | 108392 | | 883671 | 70694 | 954365 | | |
| 47 | 59 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С245 | тн | 0,0048 | 441684 | | 2205 | | 108392 | | 117063 | | |
| 48 | 60 | ССб.тех.часть | Надбавка на марку стали С255 | тн | 2,32618 | 7420 | | 36 | | 2205 | 8671 | 2381 | | Казахстан |
| 49 | 61 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 67,59842 | 13503 | | 31410 | | 36 | 176 | 39 | | |
| | 61.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0061 | 111,45 | 3,15 | 7534 | 213 | 31410 | 3 | 33923 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1.** | | | 60,55 | 0,36 | 4093 | 24 | | 2513 | | | |
| | | | | | | 467116 | | | | 3228 | 830 | 11205 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 2841,87 | | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | | | | | | | 66897964 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 53642885 | 3639792 | 38971008 | 8299671 | 66897964 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | 11032087 | 996413 | | 4955408 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 1 003 469,46 | | 0 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 67 901 433,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,9 %** | **611 112,90** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **68 512 546,36** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | **1 370 250,93** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **69 882 797,29** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | | **73 031 289,85** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | **5%** | | | | | **69 379 725,36** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | **8 325 567,04** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **77 705 292,40** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Кублашов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта стрсительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Баглис Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расчет по сметам правно

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023г.**

# Акт выполненных работ №3

за **май 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СЕТИ 10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0368<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | | 39,06 | 264,37 | 264,37 | 10326 | 10326 | 0 | 1789 | 13084 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 63,6 | 0 | 2484 | | 969 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | | 16,74 | 2918,18 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 35172 | 90744 | |
| | | | | м³ грунта | | 2918,18 | 0 | 48850 | 0 | | 6722 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0501<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 37,2 | 1129,7 | 0 | 42025 | 0 | 0 | 30258 | 78066 | |
| | | | | м³ грунта | | 1129,7 | 0 | 42025 | 0 | | 5783 | | |
| 4 | 4 | Ц13-080201-0301<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | 310 | 320,14 | 208,62 | 99243 | 64673 | 0 | 45592 | 156423 | |
| | | | | м кабеля | | 111,52 | 92,75 | 34571 | 28753 | | 11588 | | |
| 5 | 5 | Ц13-080201-0401<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | | 310 | 300,06 | 188,54 | 93019 | 58447 | 0 | 42324 | 146171 | |
| | | | | м кабеля | | 111,52 | 78,1 | 34571 | 24211 | | 10828 | | |
| 6 | 6 | С1213-101-0101 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | | 0,001068 | 60438 | | 65 | | 65 | | 70 | Казахстан |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 5 | | |
| 7 | 7 | Ц13-080201-0904<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | | 43 | 983,05 | 479,67 | 42271 | 20626 | 2464 | 19182 | 66369 | |
| | | | | м кабеля | | 446,08 | 173,5 | 19181 | 7461 | | 4916 | | |
| 8 | 8 | Ц13-080201-3417<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях** | | 43 | 101,24 | 1,25 | 4353 | 54 | 439 | 2797 | 7722 | |
| | | | | м | | 89,79 | 0,56 | 3861 | 24 | | 572 | | |
| 9 | 9 | С1241-204-0101 | **Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011** | | 43 | 1335 | | 57405 | | 57405 | | 61997 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | | | | | | | 4592 | | |
| 10 | 10 | С1243-134-0408 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/35 (мк)-10 | км | 0,337 | 9936099 | | 3348465 | | 3348465 | | 3616342 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 267877 | | |
| 11 | 11 | Ц13-080201-1819 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3965,52 | 108,98 | 7931 | 218 | 278 | 5418 | 14417 | |
| | | | | | | 3717,36 | 45,14 | 7435 | 90 | | 1068 | | |
| 12 | 12 | С1243-903-8201 | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В | шт. | 1 | 63474 | | 63474 | | 63474 | | 68552 | |
| | | | | | | | | | | | 5078 | | |
| 13 | 13 | С1243-903-0806 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70/120-СЛ | шт. | 1 | 9861 | | 9861 | | 9861 | | 10650 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 789 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. СЕТИ 10кВ | | | | | | | | | 4330607 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. СЕТИ 0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Ц13-080101-2501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | 110479,42 | 53291,66 | 110479 | 53291 | 7003 | 51324 | 174747 | |
| | | | | | | 50184,36 | 21099,32 | 50184 | 21099 | | 12944 | | |
| 15 | 15 | 515-102-0405 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 973782 | | 973782 | | 973782 | | 973782 | |
| | | | Отпускная цена | | | 973782 | | 973782 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *973782* | | | | | |
| 16 | 16 | 515-101-0103 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА | шт. | 1 | 1005589 | | 1005589 | | 1005589 | | 1005589 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1005589 | | 1005589 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1005589* | | | | | |
| 17 | 17 | Ц13-080201-2002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 7683,75 | 108,98 | 15368 | 218 | 280 | 10771 | 28230 | |
| | | | | | | 7434,72 | 45,14 | 14869 | 90 | | 2091 | | |
| 18 | 18 | С1243-903-7502 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50 | шт. | 2 | 15319 | | 30638 | | 30638 | | 33089 | |
| | | | | | | | | | | | 2451 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. СЕТИ 0,4 кВ | | | | | | | | | 2215437 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5963144 | 207851 | 3520372 | 244627 | 6546044 | |
| | | | | | | | | 255547 | 84210 | 1979371 | 338273 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 1979371 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 98 190,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **6 644 234,66** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,9 %** | | **59 798,11** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **6 704 032,77** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **134 080,66** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **6 838 113,43** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | | | **7 146 197,11** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | **5%** | | | | | | **6 788 887,25** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **814 666,47** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **7 603 553,72** |

**Сдал (Подрядчик)**

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Кублашов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ48VTE0074792, KZ70VJE0074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

расчет по смете правно

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023г.**

# Акт выполненных работ №4

**за май 2023 (месяц, год) на 6-1 Наружние сети водопровода канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 164,5896 | 210,57 | 210,57 | 34658 | 34658 | 0 | 5790 | 43684 | |
| | | | | | | 0 | 48,86 | 0 | 8042 | | 3236 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 5,0904 | 2377,78 | 0 | 12104 | 0 | 0 | 8715 | 22484 | |
| | | | | | | 2377,78 | 0 | 12104 | 0 | | 1665 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 52,25445 | 1240,76 | 0 | 64835 | 0 | 0 | 46682 | 120438 | |
| | | | | | | 1240,76 | 0 | 64835 | 0 | | 8921 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 112,4565 | 54,65 | 54,65 | 6146 | 6146 | 0 | 1247 | 7985 | |
| | | | | | | 0 | 15,4 | 0 | 1732 | | 592 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 112,4565 | 236,84 | 115,88 | 26634 | 13032 | 0 | 13855 | 43728 | |
| | | | | | | 120,96 | 50,15 | 13603 | 5640 | | 3239 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 4,96905 | 66,72 | 66,72 | 332 | 331 | 0 | 67 | 431 | |
| | | | | | | 0 | 18,8 | 0 | 93 | | 32 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 4,96905 | 61,77 | 61,77 | 307 | 306 | 0 | 62 | 399 | |
| | | | | | | 0 | 17,4 | 0 | 86 | | 30 | | |
| 8 | 8 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,075 | 564148,57 | 265501,6 | 42311 | 19912 | 0 | 28028 | 75966 | |
| | | | | | | 298646,97 | 78830,32 | 22399 | 5912 | | 5627 | | |
| 9 | 9 | Е11-250210-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) | км трубопровода | 0,075 | 756870,77 | 615905,31 | 56765 | 46193 | 858 | 17483 | 80188 | |
| | | | | | | 129525,9 | 126628,36 | 9714 | 9497 | | 5940 | | |
| | 9.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,1958 | 3528 | | | | 690,61 | | | |
| 10 | 10 | Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,075 | 96269,37 | 0 | 7220 | 0 | 1042 | 6116 | 14403 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **км трубопровода** | | | **82374,77** | **0** | **6178** | **0** | | **1067** | | | |
| | 10.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 3,525 | 277 | | | | 976,42 | | | | Казахстан 100% |
| **11** | **11** | **С1241-201-0613** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | | **75,75** | **2542** | | **192557** | | **192557** | | **207962** | | **Казахстан** |
| | | | | **м** | | | | | | | **15405** | | | |
| **12** | **12** | **Е11-220601-0603 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | | **0,002** | **310058,42** | **67731,3** | **620** | **135** | **207** | **323** | **1018** | | |
| | | | | **км трубопровода** | | **138729,13** | **24184,1** | **277** | **48** | | **75** | | | |
| | 12.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,42 | 347 | | | | 145,74 | | | | |
| | 12.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м² | 0,0106 | 4844 | | | | 51,35 | | | | |
| **13** | **13** | **Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | | **1** | **4138,03** | **214,84** | **4138** | **215** | **295** | **3686** | **8450** | | |
| | | | | **задвижка или клапан** | | **3627,81** | **95,52** | **3628** | **96** | | **626** | | | |
| | 13.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 165506 | | | | 248,26 | | | | |
| **14** | **14** | **С1242-101-1205** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** | | **1** | **80407** | | **80407** | | **80407** | | **86840** | **Казахстан** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **6433** | | | |
| **15** | **15** | **Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11** | **/патрубок/Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,00196** | **1880798,9** | **692387,24** | **3686** | **1357** | **930** | **1802** | **5927** | | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **713978,53** | **214495,58** | **1399** | **420** | | **439** | | | |
| | 15.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,002 | 449705 | | | | 881,42 | | | | |
| **16** | **16** | **С1241-201-0624** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм/ГИЛЬЗЫ** | | **0,4** | **32615** | | **13046** | | **13046** | | **14090** | **Казахстан** |
| | | | | **м** | | | | | | | **1044** | | | |
| **17** | **17** | **С1241-201-0621** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм/ГИЛЬЗЫ** | | **0,2** | **15995** | | **3199** | | **3199** | | **3455** | **Казахстан** |
| | | | | **м** | | | | | | | **256** | | | |
| **18** | **18** | **Е11-221201-0109 Кзтр и Кэм=1,11** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка** | | **1** | **7109,91** | **504,26** | **7110** | **504** | **441** | **6141** | **14311** | | |
| | | | | **фланец** | | **6164,83** | **38,21** | **6165** | **38** | | **1060** | | | |
| | 18.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0016 | 278998 | | | | 440,82 | | | | |
| **19** | **19** | **Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,11** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | | **1** | **1539,98** | **89,11** | **1540** | **89** | **81** | **1356** | **3128** | | |
| | | | | **фланец** | | **1369,96** | **0** | **1370** | **0** | | **232** | | | |
| | 19.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 278998 | | | | 80,91 | | | | |
| **20** | **20** | **С1241-116-0316** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм** | | **1** | **30538** | | **30538** | | **30538** | | **32981** | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **2443** | | | |
| **21** | **21** | **С1241-116-0310** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | | **1** | **4905** | | **4905** | | **4905** | | **5297** | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **392** | | | |
| **22** | **22** | **Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,11** | **/тройник/Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** | | **0,154** | **1397520,74** | **594091,34** | **215218** | **91490** | **71793** | **78232** | **316926** | | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **337238,98** | **175889,97** | **51935** | **27087** | | **23476** | | | |
| | 22.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,154 | 449705 | | | | 69254,57 | | | | |
| **23** | **23** | **С1241-116-0316** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм** | | **2** | **30538** | | **61076** | | **61076** | | **65962** | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **4886** | | | |
| **24** | **24** | **С1241-116-0310** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | | **1** | **4905** | | **4905** | | **4905** | | **5297** | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **392** | | | |
| **25** | **25** | **Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,11** | **/патрубок/Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** | | **0,0131** | **1397520,74** | **594091,34** | **18308** | **7782** | **6107** | **6655** | **26960** | | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **337238,98** | **175889,97** | **4418** | **2304** | | **1997** | | | |
| | 25.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0131 | 449705 | | | | 5891,14 | | | | |
| **26** | **26** | **Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | | **0,09** | **33677,58** | **1738,53** | **3031** | **156** | **2169** | **673** | **4000** | | |
| | | | | **м³** | | **7837,6** | **382,39** | **705** | **34** | | **296** | | | |
| | 26.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0918 | 19938 | | | | 1830,31 | | | | Казахстан 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | E11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | **Гидранты пожарные. Установка** | **шт.** | **1** | **3676,86** | **266,99** | **3677** | **267** | **499** | **2993** | **7204** | |
| | | | | | | **2911,11** | **111,9** | **2911** | **112** | | **534** | | |
| | 27.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0028 | 165506 | | | | 463,42 | | | |
| 28 | 28 | C1244-404-0107 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм** | **шт.** | **1** | **55350** | | **55350** | | **55350** | **4428** | **59778** | **Казахстан** |
| 29 | 29 | E11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **Щитки дополнительные. Установка** | **шт.** | **1** | **1241,15** | **0** | **1241** | **0** | **137** | **1192** | **2628** | |
| | | | | | | **1103,66** | **0** | **1104** | **0** | | **195** | | |
| | 29.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 286428 | | | | 137,49 | | | |
| 30 | 30 | C1261-401-0327 | **Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65** | **100 шт.** | **0,01** | **152037** | | **1520** | | **1520** | **122** | **1642** | |
| 31 | 31 | E11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | **Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** | **установка** | **1** | **22844,73** | **20745,69** | **22845** | **20746** | **0** | **3760** | **28733** | |
| | | | | | | **2099,04** | **1698,95** | **2099** | **1699** | | **2128** | | |
| 32 | 32 | E11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | **м** | **13** | **25343,05** | **11151,69** | **329460** | **144972** | **161667** | **47222** | **406817** | |
| | | | | | | **1755,4** | **1913,78** | **22820** | **24879** | | **30135** | | |
| | 32.1 | 218-202-0101 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов | кг | 245,96 | 375 | | | | 92235 | | | Казахстан 100% |
| | 32.2 | 218-202-0201 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород | кг | 19,552 | 3488 | | | | 68197,38 | | | |
| 33 | 33 | C1241-201-0422 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм** | **м** | **13,26** | **29790** | | **395015** | | **395015** | **31601** | **426616** | **Казахстан** |
| 34 | 34 | E11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **13** | **1862,29** | **11,65** | **24210** | **151** | **3098** | **20792** | **48602** | |
| | | | | | | **1612,3** | **3,25** | **20960** | **42** | | **3600** | | |
| | 34.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2,938 | 819 | | | | 2406,22 | | | |
| 35 | 35 | E11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **1,685** | **33199,74** | **13236,18** | **55942** | **22303** | **8831** | **33540** | **96641** | |
| | | | | | | **14722,4** | **5383,92** | **24807** | **9072** | | **7159** | | |
| | 35.1 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м³ | 0,3808 | 5298 | | | | 2017,53 | | | Казахстан 100% |
| | 35.2 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,2241 | 19938 | | | | 4468,21 | | | Казахстан 100% |
| | 35.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,0067 | 93036 | | | | 627,06 | | | |
| 36 | 36 | C1225-101-0602 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | **1** | **21889** | | **21889** | | **21889** | **1751** | **23640** | **Казахстан** |
| 37 | 37 | C1225-101-0108 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | **шт.** | **1** | **15917** | | **15917** | | **15917** | **1273** | **17190** | **Казахстан** |
| 38 | 38 | C1225-101-0109 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **2** | **20677** | | **41354** | | **41354** | **3308** | **44662** | **Казахстан** |
| 39 | 39 | C1225-101-0609 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **1** | **22440** | | **22440** | | **22440** | **1795** | **24235** | **Казахстан** |
| 40 | 40 | C1225-101-0201 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **1** | **7845** | | **7845** | | **7845** | **628** | **8473** | **Казахстан** |
| 41 | 41 | C1244-201-0306 | **Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т** | **комплект** | **1** | **12795** | | **12795** | | **12795** | **1024** | **13819** | **Казахстан** |
| 42 | 42 | E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м³ подстилающего слоя** | **0,801** | **29772,19** | **11,09** | **23848** | **9** | **19769** | **3825** | **29887** | |
| | | | | | | **5080,45** | **0** | **4069** | **0** | | **2214** | | |
| | 42.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,817 | 19938 | | | | 16289,74 | | | Казахстан 100% |
| 43 | 43 | E11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0016** | **1138227,45** | **9685,73** | **1821** | **15** | **1665** | **170** | **2150** | |
| | | | | | | **87921,44** | **1967,62** | **141** | **3** | | **159** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0016 | 1029630 | | | | 1647,41 | | | Казахстан 100% |
| 44 | 44 | **Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | **0,0464** | **187,2** | **4,57** | **9** | **0** | **5** | **2** | **12** | |
| | | | | **м²** | | **70,77** | **0,72** | **3** | **0** | | **1** | | |
| | 44.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0 | 539649 | | | | 4,51 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | **2455039** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | **Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | | **27,8** | **210,57** | **210,57** | **5854** | **5854** | **0** | **978** | **7378** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **0** | **48,86** | **0** | **1358** | | **547** | | |
| 46 | 46 | **Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | **0,86** | **2377,78** | **0** | **2045** | **0** | **0** | **1472** | **3799** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **2377,78** | **0** | **2045** | **0** | | **281** | | |
| 47 | 47 | **Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | **8,24** | **1240,76** | **0** | **10224** | **0** | **0** | **7361** | **18992** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **1240,76** | **0** | **10224** | **0** | | **1407** | | |
| 48 | 48 | **Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | **18,43** | **54,65** | **54,65** | **1007** | **1007** | **0** | **204** | **1309** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **0** | **15,4** | **0** | **284** | | **97** | | |
| 49 | 49 | **Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | **18,43** | **236,84** | **115,88** | **4365** | **2136** | **0** | **2271** | **7166** | |
| | | | | **м³ уплотненного грунта** | | **120,96** | **50,15** | **2229** | **924** | | **531** | | |
| 50 | 50 | **Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | **2,18** | **66,72** | **66,72** | **145** | **146** | **0** | **29** | **189** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **0** | **18,8** | **0** | **41** | | **14** | | |
| 51 | 51 | **Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,11** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | | **2,18** | **61,77** | **61,77** | **135** | **135** | **0** | **27** | **175** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **0** | **17,4** | **0** | **38** | | **13** | | |
| 52 | 52 | **Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | | **0,02** | **3272,44** | **25,71** | **66** | **0** | **62** | **3** | **74** | |
| | | | | **м трубопровода** | | **123,85** | **10,21** | **3** | **0** | | **6** | | |
| | 52.1 | 241-204-0103 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб. муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 0,0204 | 3020 | | | | 61,61 | | | Казахстан 100% |
| 53 | 54 | **Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,11** | **Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** | | **1** | **22844,73** | **20745,69** | **22845** | **20746** | **0** | **3760** | **28733** | |
| | | | | **установка** | | **2099,04** | **1698,95** | **2099** | **1699** | | **2128** | | |
| 54 | 55 | **Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | | **12** | **25343,05** | **11151,69** | **304117** | **133820** | **149232** | **43590** | **375523** | |
| | | | | **м** | | **1755,4** | **1913,78** | **21065** | **22965** | | **27816** | | |
| | 55.1 | 218-202-0101 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов | кг | 227,04 | 375 | | | | 85140 | | | Казахстан 100% |
| | 55.2 | 218-202-0201 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород | кг | 18,048 | 3488 | | | | 62951,42 | | | |
| 55 | 56 | **С1241-201-0423** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм** | | **12,24** | **37797** | | **462635** | | **462635** | | **499646** | **Казахстан** |
| | | | | **м** | | | | | | | **37011** | | |
| 56 | 57 | **Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** | | **12** | **2049,01** | **12,51** | **24588** | **151** | **3875** | **20400** | **48587** | |
| | | | | **м трубы, уложенной в футляре** | | **1713,55** | **3,63** | **20563** | **44** | | **3599** | | |
| | 57.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 3,72 | 819 | | | | 3046,68 | | | |
| 57 | 58 | **Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,11** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | | **0,57** | **45331,83** | **10250,76** | **25839** | **5843** | **10332** | **11926** | **40786** | |
| | | | | **м³ конструкций колодца** | | **16954,37** | **4179,72** | **9664** | **2382** | | **3021** | | |
| | 58.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,2964 | 22405 | | | | 6640,84 | | | Казахстан 100% |
| | 58.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0011 | 1668129 | | | | 1806,58 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 59 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 4 | 21889 | | 87556 | | 87556 | | 94560 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7004 | | |
| 59 | 60 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 15917 | | 63668 | | 63668 | | 68761 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5093 | | |
| 60 | 61 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 5 | 20677 | | 103385 | | 103385 | | 111656 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8271 | | |
| 61 | 62 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 22440 | | 89760 | | 89760 | | 96941 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7181 | | |
| 62 | 63 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 7845 | | 15690 | | 15690 | | 16945 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1255 | | |
| 63 | 64 | С1244-201-0306 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 4 | 12795 | | 51180 | | 51180 | | 55274 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4094 | | |
| 64 | 70 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 15178 | | 15178 | | 15178 | | 16392 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1214 | | |
| 65 | 71 | С1225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 14318 | | 14318 | | 14318 | | 15463 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1145 | | |
| 66 | 72 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 13976 | | 13976 | | 13976 | | 15094 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1118 | | |
| 67 | 73 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 7845 | | 7845 | | 7845 | | 8473 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 628 | | |
| 68 | 74 | С1244-201-0306 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 1 | 12795 | | 12795 | | 12795 | | 13819 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1024 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | 1545735 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3 271 988 | 580 604 | 2 345 839 | 432 430 | 4 000 774 | |
| | | | | | | | | 345 535 | 126 571 | | 296 354 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 60 011,61 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4 060 785,61 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 36 547,07 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4 097 332,68 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 81 946,65 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4 179 279,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539 | | | | | | | | | 4 367 572,17 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом | | | 5% | | | | | | 4 149 193,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 497 903,23 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 647 096,79 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Кублашов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Е.Т. № аттестата KZ45VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расчет по смете правено.