Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №69/2 от 08.11.2023г., к договору №69	3.30.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"	672 731 250,06	50 769 670,68	50 769 670,68	50 769 670,68	1 030 357				6 092 360,48	56 862 031,16
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2023 г.	672 731 250,06	50 769 670,68	50 769 670,68	50 769 670,68	1 030 357				6 092 360,48	56 862 031,16

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.
Технадзор Калмуратов Т.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликелов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №30

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	3	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	36	2376,14 / 1620,62	118,62 / 49,35	85541 / 58342	4270 / 1777	42398	54107 / 11172	150820	
	3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0666	104897				6982,99			
	3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,9768	1957				31266,6			Казахстан 100%
2	4	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	10,8	2039,04 / 1381,27	163,81 / 71,2	22022 / 14918	1769 / 769	5335	14118 / 2891	39031	
	4.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0108	104897				1132,89			
	4.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,944	1957				3804,41			Казахстан 100%
3	5	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	11,97	9366		112111		112111	8969	121080	Казахстан
4	6	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	52,92	7373		390179		390179	31214	421393	Казахстан
5	7	С1223-201-0116	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П**	м²	10,8	14219		153565		153565	12285	165850	Казахстан
6	8	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	1,68	9366		15735		15735	1259	16994	Казахстан
7	9	С1223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	48	5075		243600		243600	19488	263088	
8	10	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	96	527		50592		50592	4047	54639	
			Итого по разделу: 1. Проемы									1232896	
			Раздел: 2. Отделочные работы										
9	30	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	380,5	767,3 / 456,63	5,94 / 2,07	291958 / 173748	2260 / 788	329261	139628 / 34527	466113	
	30.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2970,2945	96				285148,27			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	36	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	108,68	4867,64	20,86	529015	2267	1086163	216324	804966	
						2478,76	9,32	269392	1013		59627		
	36.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	467,8536	1901				889389,69			
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									1271079	
			Раздел: 3. Полы										
11	41	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	72,3	2267,06	113,63	163908	8215	89437	63407	245500	
						916,41	16,56	66256	1197		18185		
	41.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	80,976	324				26236,22			
	41.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2502	203360				50872,13			
12	42	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	72,3	1366,54	56,17	98801	4061	54763	38220	147982	
						552,93	9,44	39977	683		10962		
	42.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	80,976	324				26236,22			
	42.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1092	203360				22201,42			
13	43	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	72,3	956,17	32,8	69131	2371	33251	32805	110091	
						463,47	19,22	33509	1390		8155		
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,4749	22405				33045,58			Казахстан 100%
14	48	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	128,93	2267,06	113,63	292292	14650	159489	113071	437792	
						916,41	16,56	118153	2135		32429		
	48.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	144,4016	324				46786,12			
	48.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4461	203360				90718,45			
15	49	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	128,93	1366,54	56,17	176188	7242	97657	68156	263892	
						552,93	9,44	71289	1217		19548		
	49.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	144,4016	324				46786,12			
	49.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1947	203360				39591			
16	50	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	128,93	1140,11	33,81	146994	4359	82296	59048	222526	
						468	19,22	60339	2478		16483		
	50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,6302	31150				81929,86			Казахстан 100%
17	51	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	128,93	-170,43	-5,78	-21974	-745	-20482	-1087	-24906	
						-5,79	-3,18	-747	-410		-1845		
	51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6575	31150				20482,46			Казахстан 100%
18	58	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	120,8	2267,06	113,63	273861	13727	149432	105941	410186	
						916,41	16,56	110702	2000		30384		
	58.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	135,296	324				43835,9			
	58.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,418	203360				84997,97			
19	59	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	120,8	1366,54	56,17	165078	6785	91499	63858	247251	
						552,93	9,44	66794	1140		18315		
	59.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	135,296	324				43835,9			
	59.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1824	203360				37094,49			
20	66	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	76	2267,06	113,63	172297	8636	512262	66651	258064	
						916,41	16,56	69647	1259		19116		
	66.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	463,8032	324				150272,24			
	66.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,4328	203360				291378,4			
21	67	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	76	1366,54	56,17	103857	4269	313663	40176	155555	
						552,93	9,44	42023	717		11523		
	67.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	463,8032	324				150272,24			
	67.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,6253	203360				127162,25			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	68	Е11-110101-2704 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	162	3985,64 1142,15	95,22 47,98	645674 185028	15426 7773	1138086	181233 66153	893059	
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	9,1104	31150				283789,58			Казахстан 100%
	68.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	12,6718	4537				57491,8			
	68.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	418,2511	1902				795513,59			
23	70	Е11-110101-0602 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство**	м² поверхности	338,2	3550,67 1254,09	612 286,49	1200837 424133	206978 96891	569725	489763 135248	1825847	
	70.1	261-107-0103	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	5,6479	32992				186336,84			
	70.2	261-201-0392	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	108,224	1479				160063,3			
	70.3	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	338,2	511				172820,2			
24	72	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	74,4	1140,11 468	33,81 19,22	84824 34819	2515 1430	47490	34074 9512	128410	
	72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,5178	31150				47278,22			Казахстан 100%
25	73	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	74,4	340,86 11,57	11,56 6,35	25360 861	860 472	23639	1253 2129	28742	
	73.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,7589	31150				23639,11			Казахстан 100%
26	74	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	74,4	2267,06 916,41	113,63 16,56	168669 68181	8454 1232	92034	65248 18713	252631	
	74.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	83,328	324				26998,27			
	74.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2574	203360				52349,74			
27	75	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	74,4	1366,54 552,93	56,17 9,44	101671 41138	4179 702	56354	39330 11280	152281	
	75.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	83,328	324				26998,27			
	75.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1123	203360				22846,28			
28	76	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	3,72	12800,31 4150,42	1457,42 542,12	47617 15440	5422 2017	26756	16409 5122	69148	
	76.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,1664	6411				26710,79			Казахстан 100%
29	77	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	74,4	1140,11 468	33,81 19,22	84824 34819	2515 1430	47490	34074 9512	128410	
	77.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,5178	31150				47278,22			Казахстан 100%
30	78	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	74,4	340,86 11,57	11,56 6,35	25360 861	860 472	23639	1253 2129	28742	
	78.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,7589	31150				23639,11			Казахстан 100%
31	92	Е11-110101-1202 Кзтр и Кэм=1,05	**Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам**	м² пола	48,2	4277,86 585,55	36,93 16,53	206193 28224	1780 797	2740438	27279 18678	252150	
	92.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	5,098	93036				474293,81			
	92.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м³	8,8465	246232				2178281,54			
32	93	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м² покрытия	48,2	9527,32 909,34	65,36 31,38	459217 43830	3150 1513	6411899	42622 40147	541986	
	93.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м³	27,8139	225875				6282457,89			
33	95	Е11-110101-1203 Кзтр и Кэм=1,05	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м² пола	209,68	3214,75 487,2	15,11 7,42	674069 102156	3168 1556	568744	97489 61725	833283	
	95.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м³	1,7194	246232				423365,39			
34	96	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м² покрытия	209,68	9527,32 909,34	65,36 31,38	1997688 190670	13705 6580	1793313	185415 174648	2357752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	96.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м³	7,7791	225875				1757110,54			
35	98	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	108,62	1140,11	33,81	123839	3672	69332	49747	187472	
						468	19,22	50834	2088		13887		
	98.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,2158	31150				69023,67			Казахстан 100%
36	99	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	108,62	340,86	11,56	37024	1256	34512	1830	41962	
						11,57	6,35	1257	690		3108		
	99.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,1079	31150				34511,83			Казахстан 100%
37	101	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	20,11	1140,11	33,81	22928	680	12836	9210	34709	
						468	19,22	9411	387		2571		
	101.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4102	31150				12779,1			Казахстан 100%
38	102	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	20,11	-170,43	-5,78	-3427	-116	-3195	-170	-3885	
						-5,79	-3,18	-116	-64		-288		
	102.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1026	31150				3194,78			Казахстан 100%
39	103	Е11-110101-2704 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	20,11	3985,64	95,22	80151	1915	55268	22498	110861	
						1142,15	47,98	22969	965		8212		
	103.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4424	31150				13781,38			Казахстан 100%
	103.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,6154	4537				2791,92			
	103.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	20,3111	1902				38631,71			
			Итого по разделу: 3. Полы									10337493	
			Раздел: 4. Крыльца										
40	104	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	38,81	359,26	46,07	13943	1788	8294	4209	19604	
						99,47	15,9	3860	617		1452		
	104.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,9793	4187				8287,37			Казахстан 100%
41	105	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	3,81	29772,19	11,09	113432	42	94033	18195	142157	
						5080,45	0	19357	0		10530		
	105.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,8862	19938				77483,06			Казахстан 100%
42	106	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,34	33677,58	1738,53	11450	591	8194	2543	15113	
						7837,6	382,39	2665	130		1119		
	106.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3468	19938				6914,5			Казахстан 100%
43	107	Е11-060101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м³. Устройство**	м³	7,8	29448,56	2125,4	229699	16578	180059	33288	284026	
						4238,7	451,08	33062	3518		21039		
	107.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,956	19938				158626,73			Казахстан 100%
44	108	Е11-060101-0116 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м³	17,33	30492,32	2942,94	528432	51001	411735	70413	646752	
						3790,84	674,05	65695	11681		47908		
	108.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,5899	22405				394102,83			Казахстан 100%
45	109	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2215	481766		106711		106711		115248	
											8537		
46	110	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0749	1309251,92	1937,96	98063	145	71876	23754	131562	
						347691,96	810,59	26042	61		9745		
	110.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 2311S-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0749	959622				71875,69			Казахстан 100%
47	111	Е11-090305-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,3155	97409,54	35318,46	30733	11143	9948	9658	43622	
						30559,41	13803,98	9641	4355		3231		
	111.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0073	965674				7007,41			Казахстан 100%
	111.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	813201				2052,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	112	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3155	235094,55	54118,03	74172	17074	2252	41966	125430	
						173838,21	18936,76	54846	5975		9291		
	112.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	272284				1846,97			
49	113	С1241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8.0 мм	м	8,91648	20462		182449		182449		197045	Казахстан
											14596		
50	114	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00289	441684		1276		1276		1379	Казахстан
											102		
51	115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	383478		2700		2700		2916	Казахстан
											216		
52	116	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10123	463375		46907		46907		50660	Казахстан
											3753		
			Итого по разделу: 4. Крыльца									1775513	
			Раздел: 5. Крыльцо КР 2										
53	132	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	9,333	9704,98	1496,14	90577	13963	65931	15002	114025	
						1144,59	583,83	10682	5449		8446		
	132.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	10,2663	6411				65817,25			Казахстан 100%
54	133	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м³ площади уплотнения	9,45	359,26	46,07	3395	435	2020	1025	4773	
						99,47	15,9	940	150		354		
	133.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,482	4187				2017,92			Казахстан 100%
55	134	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,945	29772,19	11,09	28135	10	23323	4513	35259	
						5080,45	0	4801	0		2612		
	134.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9639	19938				19218,24			Казахстан 100%
56	135	Е11-060101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м³. Устройство	м³	1,63	29448,56	2125,4	48001	3464	37628	6956	59354	
						4238,7	451,08	6909	735		4397		
	135.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6626	19938				33148,92			Казахстан 100%
57	136	Е11-060101-0116 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м³	3,06	30492,32	2942,94	93306	9005	72701	12433	114199	
						3790,84	674,05	11600	2063		8459		
	136.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1059	22405				69587,69			Казахстан 100%
58	137	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0259	481766		12478		12478		13476	
											998		
59	138	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01905	1309251,92	1937,96	24941	37	18281	6041	33461	
						347691,96	810,59	6624	15		2479		
	138.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0191	959622				18280,8			Казахстан 100%
60	139	Е11-090305-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3487	97409,54	35318,46	33967	12316	10995	10674	48212	
						30559,41	13803,98	10656	4813		3571		
	139.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008	965674				7744,8			Казахстан 100%
	139.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	813201				2268,51			Казахстан 100%
61	140	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3487	235094,55	54118,03	81977	18871	2489	46382	138628	
						173838,21	18936,76	60617	6603		10269		
	140.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	272284				2041,33			
62	141	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5.0 мм	м	13,7772	5569		76725		76725		82863	Казахстан
											6138		
63	142	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0198144	470485		9322		9322		10068	
											746		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	143	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,0682152	404610		27601		27601	2208	29809	
65	155	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	6,99	21988,03 767,9	119,35 48,3	153696 5368	834 338	147494	6732 12834	173263	
	155.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1461	1004968				146816,78			Казахстан 100%
66	156	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	8,1388	222,92 121,11	6,3 0,72	1814 986	51 6	777	684 200	2698	
	156.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	467116				684,32			Казахстан 100%
67	157	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	8,1388	187,2 70,77	4,57 0,72	1524 576	37 6	910	401 154	2079	
	157.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	539649				790,58			Казахстан 100%
68	158	Е11-110101-2704 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	9,646	3985,64 1142,15	95,22 47,98	38445 11017	918 463	26510	10791 3939	53176	
	158.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2122	31150				6610,4			Казахстан 100%
	158.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,2952	4537				1339,18			
	158.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	9,7425	1902				18530,16			
			Итого по разделу: 5. Крыльцо КР 2									915344	
			Раздел: 6. Крыльцо КР 3										
69	159	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	5,418	9704,98 1144,59	1496,14 583,83	52582 6201	8106 3163	38274	8709 4903	66194	
	159.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,9598	6411				38208,28			Казахстан 100%
70	160	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	7,74	359,26 99,47	46,07 15,9	2781 770	357 123	1654	839 290	3910	
	160.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,3947	4187				1652,78			Казахстан 100%
71	161	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	0,774	29772,19 5080,45	11,09 0	23044 3932	9 0	19103	3696 2139	28879	
	161.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7895	19938				15740,65			Казахстан 100%
72	162	Е11-060101-0104 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м³. Устройство**	м³	1,3	29448,56 4238,7	2125,4 451,08	38283 5510	2763 586	30010	5548 3506	47338	
	162.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,326	19938				26437,79			Казахстан 100%
73	163	Е11-060101-0116 Кзтр и Кзм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м³	1,05	30492,32 3790,84	2942,94 674,05	32017 3980	3090 708	24946	4266 2903	39186	
	163.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,0658	22405				23878,13			Казахстан 100%
74	164	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0105	481766		5059		5059	405	5463	
75	165	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0152	1309251,92 347691,96	1937,96 810,59	19901 5285	29 12	14586	4820 1978	26699	
	165.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0152	959622				14586,25			Казахстан 100%
76	166	Е11-080201-0307 Кзтр и Кзм=1,11	**Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м**	м³ кладки	0,9	58282,33 23262,05	4046,07 897,85	52454 20936	3641 808	27877	20222 5814	78490	
	166.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,1944	30984				6023,29			Казахстан 100%
	166.2	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,2918	68947				20115,49			Казахстан 100%
	166.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0036	481766				1734,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	167	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	6,74	21988,03 / 767,9	119,35 / 48,3	148199 / 5176	804 / 326	142219	6491 / 12375	167066	
	167.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1409	1004968				141565,82			Казахстан 100%
78	168	Е11-110101-2704 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	9,646	3985,64 / 1142,15	95,22 / 47,98	38445 / 11017	918 / 463	26510	10791 / 3939	53176	
	168.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2122	31150				6610,4			Казахстан 100%
	168.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,2952	4537				1339,18			
	168.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	9,7425	1902				18530,16			
			Итого по разделу: 6. Крыльцо КР 3									**516400**	
			ИТОГО:					**11 274 932**	**534 055**	**18 276 999**	**2 408 072**	**16 048 724**	
								2 413 609	**201 278**		**1 403 725**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**240 730,85**					
			Итого с временными									**16 289 454,46**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**146 605,09**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16 436 059,55**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**328 721,19**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 764 780,74**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**17 520 099,50**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**5%**						**16 644 094,52**	
			НДС			**12 %**		**1 997 291,34**					
			Итого с НДС									**18 641 385,86**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив «Ерзат»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ79VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №31

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	47	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	61	1101,39 / 1096,4	1,92 / 0,62	67185 / 66880	117 / 38	187	65580 / 10621	143386	
	47.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0007	165506				121,15			
2	48	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	60,878	314		19116		19116	1529	20645	Казахстан
3	49	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1064,8 / 1051,34	4,71 / 1,42	63888 / 63080	283 / 85	525	61902 / 10063	135854	
	49.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165506				264,15			
4	50	С1241-203-0201	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	59,88	1735		103892		103892	8311	112203	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									412087	
			ИТОГО:					254080	400	123719	127482	412087	
			В том числе :					129961	123	0	30525		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6 181,31				418 268,73	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		3 764,42				422 033,15	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 440,66				430 473,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									449 868,34	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						427 374,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		51 284,99				478 659,91	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Асикулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №32

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление,Вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Вентиляция										
1	89	прайс	**Кондиционер FS 07H**	шт	2	102678,57		205357		205357		205357	
			Отпускная цена			102679		205357					
			Сметная стоимость оборудования					*205357*					
2	90	прайс	**Кондиционер FS 21H**	шт	1	200000		200000		200000		200000	
			Отпускная цена			200000		200000					
			Сметная стоимость оборудования					*200000*					
3	91	прайс	**Кондиционер FS 24H**	шт	1	271428,57		271429		271429		271429	
			Отпускная цена			271429		271429					
			Сметная стоимость оборудования					*271429*					
4	93	С1246-405-0106	**Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5**	комплект	1	124938		124938		124938	9995	134933	Казахстан
5	95	С1246-405-0109	**Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5**	комплект	2	129531		259062		259062	20725	279787	Казахстан
6	96	С1246-405-0115	**Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15**	комплект	2	181675		363350		363350	29068	392418	Казахстан
7	98	прайс	**Калорифер пластинчатый КВБ-7П**	шт	1	160714,29		160714		160714		160714	
			Отпускная цена			160714		160714					
			Сметная стоимость оборудования					*160714*					
8	99	прайс	**Калорифер пластинчатый КВБ-9П**	шт	1	192857,14		192857		192857		192857	
			Отпускная цена			192857		192857					
			Сметная стоимость оборудования					*192857*					
9	100	Е11-200501-0108 Кзтр и Кзм=1,05	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	заслонка	2	3603,44	71,64	7207	143	2027	4974	13155	
						2518,53	18,97	5037	38		974		
	100.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				813,2			Казахстан 100%
	100.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,06	589				1213,34			
10	101	С1246-302-0766	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм**		1	21918		21918		21918		23671	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1753		
11	102	С1246-302-0811	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 600 мм**	шт.	1	25427		25427		25427	2034	27461	
12	103	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	56	2338,97 1833,22	47,14 18,97	130982 102660	2640 1062	25682	101648 18610	251241	
	103.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м²	1,12	13986				15664,32			
	103.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	399352				9616,4			Казахстан 100%
13	104	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	61	2463,13 1833,22	47,14 18,97	150251 111826	2876 1157	35549	110724 20878	281853	
	104.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м²	2,44	10097				24636,68			
	104.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	399352				10475			Казахстан 100%
14	105	Е11-200501-0108 Кзтр и Кэм=1,05	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка**	заслонка	2	3603,44 2518,53	71,64 18,97	7207 5037	143 38	2027	4974 974	13155	
	105.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				813,2			Казахстан 100%
	105.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,06	589				1213,34			
15	106	С1246-302-0766	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	1	21918		21918		21918	1753	23671	
16	107	С1246-302-0811	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 600 мм**	шт.	1	25427		25427		25427	2034	27461	
17	108	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	56	2338,97 1833,22	47,14 18,97	130982 102660	2640 1062	25682	101648 18610	251241	
	108.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м²	1,12	13986				15664,32			
	108.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	399352				9616,4			Казахстан 100%
18	109	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	61	2463,13 1833,22	47,14 18,97	150251 111826	2876 1157	35549	110724 20878	281853	
	109.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м²	2,44	10097				24636,68			
	109.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	399352				10475			Казахстан 100%
19	110	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	41,1	9073,7 2541,68	73,62 28,9	372929 104463	3026 1188	265440	103538 38117	514584	
	110.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	41,1	6251				256916,1			Казахстан 100%
20	111	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	13,1	8843,82 2327,13	58,4 22,69	115854 30485	765 297	84604	30167 11682	157703	
	111.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	13,1	6251				81888,1			Казахстан 100%
21	112	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,94	9525,7 2541,68	73,62 28,9	8954 2389	69 27	6496	2368 906	12228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	112.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,94	6703				6300,82			Казахстан 100%
22	113	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	97,3	9925,89 2013,54	58,4 22,69	965789 195917	5682 2208	764189	194163 92796	1252748	
	113.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	97,3	7682				747458,6			Казахстан 100%
23	114	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	168,4	9406,01 1515,11	54,45 21,12	1583972 255145	9169 3557	1319658	253527 147000	1984499	
	114.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	168,4	7682				1293648,8			Казахстан 100%
24	115	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,08	9073,7 2541,68	73,62 28,9	18873 5287	153 60	13433	5240 1929	26042	
	115.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,08	6251				13002,08			Казахстан 100%
25	116	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	7,76	8843,82 2327,13	58,4 22,69	68628 18059	453 176	50116	17870 6920	93418	
	116.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	7,76	6251				48507,76			Казахстан 100%
26	117	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,28	9925,89 2013,54	58,4 22,69	12705 2577	75 29	10053	2554 1221	16480	
	117.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	1,28	7682				9832,96			Казахстан 100%
27	118	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,92	9406,01 1515,11	54,45 21,12	18060 2909	105 41	15046	2891 1676	22626	
	118.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	1,92	7682				14749,44			Казахстан 100%
28	119	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,05	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,256	9665,55 2541,68	74,47 29,27	12140 3192	94 37	8854	3165 1224	16529	
	119.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	1,256	6842				8593,55			Казахстан 100%
29	120	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,89	9073,7 2541,68	73,62 28,9	17149 4804	139 55	12206	4761 1753	23663	
	120.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	1,89	6251				11814,39			Казахстан 100%
30	121	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	16,5	8843,82 2327,13	58,4 22,69	145923 38398	964 374	106562	37997 14714	198633	
	121.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	16,5	6251				103141,5			Казахстан 100%
31	122	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	**Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	3,5	9925,89 2013,54	58,4 22,69	34741 7047	204 79	27489	6984 3338	45063	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	122.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	3,5	7682				26887			Казахстан 100%
32	123	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,26	9073,7	73,62	2359	19	1679	655	3255	
						2541,68	28,9	661	8		241		
	123.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,26	6251				1625,26			Казахстан 100%
33	124	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,7	8843,82	58,4	6191	41	4521	1612	8427	
						2327,13	22,69	1629	16		624		
	124.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,7	6251				4375,7			Казахстан 100%
34	125	Е11-200101-0308 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,8949	9803,88	61,32	8773	55	7363	1345	10928	
						1515,11	19,06	1356	17		810		
	125.1	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м²	0,8949	8073				7224,53			Казахстан 100%
35	126	Е11-200101-0318 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,826	11692,58	47,89	33043	135	29447	3434	39396	
						1224,63	15,37	3461	43		2918		
	126.1	246-103-0104	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м²	2,826	10288				29073,89			Казахстан 100%
36	127	Е11-260201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м³ изоляции	0,17	21656,79	2408,7	3682	409	0	2623	6809	
						19248,09	1050,67	3272	179		504		
37	128	С1234-202-0101	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м³	0,17	5580		949		949		1024	
											76		
38	129	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	5,32	703,3	21,32	3742	113	1026	2011	6213	
						489,18	8,21	2602	44		460		
	129.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0025	175101				437,82			
	129.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,596	295				470,82			
39	130	С1261-105-0190	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,006118	552642		3381		3381		3652	
											270		
40	131	С1246-301-0503	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	т	0,25233	790		199		199		215	Казахстан
											16		
41	132	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	13400,93	1566,74	13401	1567	2290	9961	25231	
						9543,93	620,77	9544	621		1869		
	132.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	694126				1943,55			
42	133	С1246-401-0112	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м³/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	37896		37896		37896		40928	
											3032		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									7542552	
			ИТОГО:					5938610	34555	3741453	1121557	7542552	
								1132245	13569	1030357	482385		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1030357			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		97 682,92					
			Итого с временными									7 640 234,84	
			Зимние удорожания			0,9 %		59 488,90					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**7 699 723,74**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**133 387,33**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 833 111,07**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**8 186 023,28**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**5%**						**7 776 722,11**	
			НДС			**12 %**		**933 206,65**					
			Итого с НДС									**8 709 928,76**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Ашикулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №33

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	**Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,11**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4760,83	80,33	4761	80	1079	2616	7967	
						3601,37	31,55	3601	32		590		
	1.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	1.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
2	2	**С1247-201-0210**	**/ПРИМ.ЩРВ-9/Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287		6287		6287		6790	
											503		
3	3	**С1247-204-1550**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2343		2343		2343		2530	
											187		
4	4	**С1247-204-1510**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	3	707		2121		2121		2291	
											170		
5	5	**Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,11**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4760,83	80,33	4761	80	1079	2616	7967	
						3601,37	31,55	3601	32		590		
	5.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	5.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
6	6	**С1247-201-0211**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7242		7242		7242		7821	
											579		
7	7	**С1247-204-1550**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2343		2343		2343		2530	
											187		
8	8	**С1247-204-0546**	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА**	шт.	3	4817		14451		14451		15607	
											1156		
9	9	**С1247-204-1510**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	4	707		2828		2828		3054	
											226		
10	10	**Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,11**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4760,83	80,33	4761	80	1079	2616	7967	
						3601,37	31,55	3601	32		590		
	10.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	10.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
11	11	**С1247-201-0211**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7242		7242		7242		7821	
											579		
12	12	**С1247-204-1550**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**		1	2343		2343		2343		2530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							187		
13	13	С1247-204-0546	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4817		19268		19268	1541	20809	
14	14	С1247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	707		2828		2828	226	3054	
15	15	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2176,98 1931,04	222,18 90,29	4354 3862	444 181	48	2911 581	7846	
16	16	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673		31346		31346	2508	33854	
17	17	С Прайс-лист	Светильник переносной с защитной сеткой РВО-42У2	шт	1	4981,61		4982		4982	399	5380	
18	18	С Прайс-лист	Лампа светодиодная 36В, 6Вт АСВ-6-36В/МО/Е27	шт	1	214,02		214		214	17	231	
19	19	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	40	1068,09 1001,32	12,02 4,64	42724 40053	481 186	2190	28972 5736	77431	
	19.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,408	1381				563,45			Казахстан 100%
	19.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,224	1242				1520,21			
20	20	С1247-102-0121	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	40	4160		166400		166400	13312	179712	Казахстан
21	21	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	147	3280,93 1499,49	22,4 9,28	482297 220425	3293 1364	258579	159688 51359	693344	
	21.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	299,88	854				256097,52			
22	22	С1247-101-0115	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	18	2494		44892		44892	3591	48483	
23	23	С1247-101-0117	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	104	3115		323960		323960	25917	349877	
24	24	С1247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	25	8087		202175		202175	16174	218349	
25	25	Е11-210401-0506 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	20	2052,31 2000,41	33,6 13,92	41046 40008	672 278	366	29006 5604	75657	
	25.1	261-107-0783	Трубка полихлорвинилова	кг	0,618	492				304,06			
26	26	С Прайс-лист	Светильник светодиодный для спортивных залов SPORTLUX 280 HF	шт	20	91180,22		1823604		1823604	145888	1969493	
27	27	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	96	408,81 364,35	0,47 0,21	39246 34978	45 20	4223	25198 5156	69600	
28	28	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	41	448		18368		18368	1469	19837	
29	29	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	470		4230		4230	338	4568	
30	30	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	46	402		18492		18492	1479	19971	
31	31	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	91	170		15470		15470	1238	16708	
32	32	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	117		8190		8190	655	8845	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									3897925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
76	76	С1243-902-0614	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 10-12	100 шт.	0,2	966		193		193	15	209	
77	77	С1243-902-0609	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 6,0-10	100 шт.	0,1	612		61		61	5	66	
78	78	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5057,59 1260,25	213,75 63,2	15173 3781	641 190	10751	2859 1443	19474	
79	79	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	970,83 252,05	31,51 9,93	29125 7562	945 298	20618	5659 2783	37566	
80	80	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	5057,59 1260,25	213,75 63,2	106209 26465	4489 1327	75255	20011 10098	136318	
81	81	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	87	970,83 252,05	31,51 9,93	84462 21928	2741 864	59792	16410 8070	108942	
82	82	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	505,83 306,06	20,08 4,97	40466 24485	1606 398	14375	17915 4671	63052	
83	83	Ц13-080202-1705 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Реле блокировочное для автоматической стрелки трамвая. Монтаж оборудования	шт.	1	5709,77 5491,8	217,97 90,29	5710 5492	218 90	0	4019 778	10507	
84	84	С1247-211-0210	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1398		1398		1398	112	1510	
85	85	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9626,93 5310,36	140,94 45,14	9627 5310	141 45	4176	3856 1079	14562	
86	86	С1247-208-2401	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	шт.	1	33833		33833		33833	2707	36540	
87	87	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6555,35 3661,2	31,96 0	6555 3661	32 0	2862	2636 735	9927	
88	88	С1247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2546		2546		2546	204	2750	
			Итого по разделу: 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									441422	
			ИТОГО:					3690927 448814	15990 5335	3226122 0	326987 321433	4339347	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		65 090,21				4 404 437,51	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		39 639,94				4 444 077,44	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88 881,55				4 532 958,99	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												4 739 385,41	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									4 502 416,14	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%							
			НДС			12 %		540 289,94				5 042 706,08	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №34

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. СЕТИ 0,4 кВ										
1	19	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13,209	264,37	264,37	3492	3492	0	605	4425	
						0	63,6	0	840		328		
2	20	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	5,661	2918,18	0	16520	0	0	11894	30687	
						2918,18	0	16520	0		2273		
3	21	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	13,08	1129,7	0	14776	0	0	10639	27449	
						1129,7	0	14776	0		2033		
4	22	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	108	320,14	208,62	34575	22531	0	15884	54496	
						111,52	92,75	12044	10017		4037		
5	23	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	7	96,95	59,78	679	418	0	321	1080	
						37,17	26,58	260	186		80		
6	24	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	87	294,28	122,95	25602	10697	5203	9756	38187	
						111,52	44,22	9702	3847		2829		
7	25	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	426,81	183,64	3841	1653	516	1621	5899	
						185,87	64,29	1673	579		437		
8	26	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	887,56	482,9	13313	7244	2167	4925	19697	
						260,22	195,78	3903	2937		1459		
9	27	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,118	1938569		228751		228751		247051	Казахстан
											18300		
10	28	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	101,24	1,25	607	8	61	390	1078	
						89,79	0,56	539	3		80		
11	29	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	6	1335		8010		8010		8651	Казахстан
											641		
12	30	Е11-210101-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	710,52	9,73	2132	29	287	1315	3723	
						605,28	3,68	1816	11		276		
	30.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	657				157,68			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.2	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	2189				42,69			
	30.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				33,03			Казахстан 100%
13	31	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1413		4239		4239	339	4578	Казахстан
14	32	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2427,64 1260,25	213,75 63,2	48553 25205	4275 1264	19073	19058 5409	73019	
15	33	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	946,49 252,05	31,51 9,93	15144 4033	504 159	10607	3018 1453	19615	
			Итого по разделу: 2. СЕТИ 0,4 кВ									539634	
			ИТОГО:					420235 90471	50850 19843	278914	79426 39973	539634	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8 094,51				547 728,65	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		4 929,56				552 658,21	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 053,16				563 711,37	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									589 108,77	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						559 653,33	
			НДС			12 %		67 158,40				626 811,73	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №35

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 5-1 Наружние сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СЕТИ										
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	29,575	264,37	264,37	7819	7819	0	1354	9907	
						0	63,6	0	1881		734		
2	2	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м³ грунта	12,675	2918,18	0	36988	0	0	26631	68709	
						2918,18	0	36988	0		5090		
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	25,053	37,42	37,42	937	937	0	187	1215	
						0	10,37	0	260		90		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	10,737	1240,76	0	13322	0	0	9592	24747	
						1240,76	0	13322	0		1833		
5	5	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,11	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	6,45	83,93	83,93	541	541	0	96	688	
						0	20,63	0	133		51		
6	6	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,006	115739,76	74439,48	694	447	0	225	994	
						41300,28	20309,44	248	122		74		
7	7	Ц13-100904-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	111	373,96	87,26	41510	9686	137	23042	69715	
						285,47	54,83	31687	6086		5164		
8	8	Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	3	181,64	2,27	545	7	69	339	954	
						156,38	0,41	469	1		71		
	8.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,012	3768				45,22			Казахстан 100%
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0063	626				3,94			
9	9	Е11-210201-0202 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	15	130,12	1,63	1952	24	260	1205	3409	
						111,16	0,41	1667	6		253		
	9.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,06	3768				226,08			
10	10	С1243-502-0103	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,135	234753		31692		31692		34227	
											2535		
11	11	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	111	101,24	1,25	11238	139	1132	7221	19935	
						89,79	0,56	9967	62		1477		
12	12	С1241-204-0101	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	111	1335		148185		148185		160040	Казахстан
											11855		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-210101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	540,59 / 521,97	4,29 / 0,27	1622 / 1566	13 / 1	43	1128 / 220	2970	
	13.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2,19	17				37,23			Казахстан 100%
	13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0092	626				5,76			Казахстан 100%
14	14	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3,03	65		197		197	16	213	
15	15	Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	362,7 / 347,24	4,19 / 0,06	5441 / 5209	63 / 1	169	3751 / 735	9927	
	15.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,27	626				169,02			Казахстан 100%
16	16	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15,45	98		1514		1514	121	1635	
17	17	Е11-340201-0504 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	64073,47 / 12348,86	4073,48 / 1610,4	192220 / 37047	12220 / 4831	142953	31827 / 17924	241971	
	17.1	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	3	45988				137964			
18	18	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	0		0				0	Казахстан
19	19	С1225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	0		0				0	Казахстан
20	20	С1261-404-0457	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	66034		3962		3962	317	4279	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ									655534	
			ИТОГО:					500378 / 138169	31896 / 13384	330313	106598 / 48558	655534	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9 833,02				665 367,38	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		5 988,31				671 355,68	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 427,11				684 782,80	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									715 634,93	
			Итого в текущих ценах 2023 года. к = 1,04505300			5%						679 853,18	
			Итого с понижающим коэффициентом										
			НДС			12 %		81 582,38				761 435,57	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов К.Т. № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г. от 25.09.2023**

Акт выполненных работ №36

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЕ										
6	6	Е11-270602-0704 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	1416	2769,99	195,83	3922306	277295	3517316	228330	4482688	
						90,18	59,13	127695	83728		332052		
	6.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	15,1512	5298				80271,06			Казахстан 100%
	6.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	129,9888	4187				544263,11			Казахстан 100%
	6.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	14,16	194264				2750778,24			
7	7	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1416	2339,54	247,59	3312789	350587	2916648	101003	3686896	
						32,17	33,88	45553	47974		273104		
	7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	138,2016	21082				2913566,13			Казахстан 100%
	7.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,416	81				114,7			
8	8	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы/12 СМ. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	96,24	11112,29	1462,46	1069447	140747	909086	56924	1216481	
						203,8	343,87	19614	33094		90110		
	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	117,4128	7738				908540,25			Казахстан 100%
9	9	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	40,1	8667,63	1407,68	347572	56448	282952	23114	400341	
						203,8	329,92	8172	13230		29655		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	44,11	6411				282789,21			Казахстан 100%
10	10	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	700,002	1773,63	192,7	1241545	134890	27332	1051484	2476472	
						1546,85	51,14	1082798	35798		183444		
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,01	6411				25708,11			Казахстан 100%
13	13	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	211	1920,08	4,4	405137	928	348931	60042	502393	
						261,98	1,5	55278	317		37214		
	13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,055	6411				6763,6			Казахстан 100%
	13.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,0654	21082				317608,76			Казахстан 100%
14	14	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	45	8667,63	1407,68	390043	63346	317527	25939	449261	
						203,8	329,92	9171	14846		33279		
	14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	49,5	6411				317344,5			Казахстан 100%
17	17	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	300	2199,07	43,83	659721	13149	1156352	360845	1102212	
						1096,31	17,41	328893	5223		81645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	42,588	22405				954184,14			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЕ									**14316743**	
			Раздел: 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
9	30	Е11-470112-0104 Кзтр и Кзм=1.11	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²	3500	866,49 555,89	20,95 4,97	3032715 1945615	73325 17395	1580102 1580101,58	1727449 380813	**5140977**	
	30.1	211-101-0102	Земля растительная	м³	818,2815	1931							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									**5140977**	
			ИТОГО:					**14381270** **3622785**	**1110716** **251605**	**11056246**	**3635137** **1441313**	**19457720**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**291 865,79**				**19 749 585,40**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**177 746,27**				**19 927 331,67**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**398 546,63**				**20 325 878,31**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**21 241 638,39**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**5%**						**20 179 556,47**	
			НДС			**12 %**		**2 421 546,78**				**22 601 103,25**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликужов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Г., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)