Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Наименование стройки: "Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент"
Договор: № 591/2 от 05.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	457 113,00	408 137,00						48 976,00	**457 113,00**
Итоге к оплате									**457 113,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-01-2023-Кайтпас Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 591/2 от 05.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:										
			П2 Укладка трубопровода и фасонных частей*										
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,038	639261,88	280383,01	24292,00	10654,00		17064,00	44664,00	
						358878,87	94714,60	13637,00	3599,00		3308,00		
2	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	0,302	2466,00		745,00		745,00		805,00	
											60,00		
3	3	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	0,071	829,00		59,00		59,00		64,00	
											5,00		
4	4	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,071	104006,08	0,00	7384,00	0,00	361,00	6953,00	15484,00	
						98925,32	0,00	7024,00	0,00		1147,00		
5	5	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0302	119162,23	0,00	3599,00	0,00	611,00	2958,00	7082,00	
						98925,32	0,00	2988,00	0,00		525,00		
6	6	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	38	160,75	1,76	6109,00	67,00	618,00	5315,00	12338,00	
						142,73	0,00	5424,00	0,00		914,00		
7	7	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2014,36	268,43	6043,00	805,00		5190,00	12132,00	
						1745,93	1,61	5238,00	5,00		899,00		
8	8	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1833,43	161,53	1833,00	161,00		1656,00	3768,00	
						1671,90	0,46	1672,00	0,00		279,00		
9	9	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	4695,06	138,59	4695,00	139,00	1709,00	2888,00	8190,00	
						2847,94	68,86	2848,00	69,00		607,00		
10	10	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	2745,58	46,20	2746,00	46,00	909,00	1795,00	4904,00	
						1790,13	22,95	1790,00	23,00		363,00		
			Итого по разделу 1:					57505,00	11872,00	5012,00	43819,00	109431,00	
								40621,00	3696,00	0,00	8107,00		
			Раздел 2:										
			П2 Водопроводные колодцы D=1500мм /30 шт/*										
11	11	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	$м^2$ железобетонцццц ццных и бетонных конструкций	0,65	34099,84	14226,25	22165,00	9247,00	1418,00	15546,00	40728,00	
						17691,65	6466,85	11500,00	4203,00		3017,00		
12	12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	1	27718,00		27718,00		27718,00		29935,00	
											2217,00		
13	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	2	20347,00		40694,00		40694,00		43950,00	
											3256,00		
14	14	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/**	т	0,019	1074856,00		20422,00		20422,00		22056,00	
											1634,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
16	16	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18512,32 1683,85	256,41 84,46	18512,00 1684,00	256,00 84,00	16572,00	1733,00 1620,00	21865,00	
17	17	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	963,99 893,69	45,31 22,51	964,00 894,00	46,00 23,00	25,00	898,00 149,00	2011,00	
			Итого по разделу 2:					149804,00 14078,00	9549,00 4310,00	126178,00 0,00	18177,00 13439,00	181420,00	
			Раздел 3:										
			П2 Наружные сети канализации*										
18	18	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	1815257,57 526766,33	1288491,24 349393,82	58088,00 16857,00	41232,00 11181,00		27757,00 6868,00	92713,00	
19	19	241-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,32	10380,00		3322,00		3322,00	266,00	3588,00	
20	20	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,32	212,38 142,73	1,76 0,00	68,00 46,00	1,00 0,00	22,00	45,00 9,00	122,00	
21	21	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,032	40151,38 15151,82	24999,56 7449,77	1285,00 485,00	800,00 238,00		441,00 138,00	1864,00	
22	22	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	32	82,00		2624,00		2624,00	210,00	2834,00	
23	23	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,63	58437,47 29251,38	16331,99 7322,88	36816,00 18428,00	10289,00 4613,00	8098,00	22811,00 4770,00	64397,00	
24	24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12474,00		12474,00		12474,00	998,00	13472,00	
25	25	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15079,00		30158,00		30158,00	2413,00	32571,00	
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А 15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
27	27	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,018	1074856,00		19347,00		19347,00	1548,00	20895,00	
			Итого по разделу 3:					183511,00 35816,00	52322,00 16032,00	95374,00 0,00	51054,00 18766,00	253331,00	
			ИТОГО по акту					390820,00	73743,00	226564,00	113050,00	**544182**	
			Понижающий коэффициент - 0,75									**408137**	
			НДС - 12%									**48976**	
			ИТОГО к оплате									**457113**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "IT-Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Мамбеталиев А. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.