Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»
Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

27.09.2023г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583502		258569	№1	06.09.2023г	Бюджет	12	ТОО "QAZ STROY EVEREST"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области	204 281 000,00	182 393 750,00							21 887 250,00	204 281 000,00
Удержание суммы аванса 30%, от стоимости выполненных работ	61 284 300,00	54 718 125,00							6 566 175,00	61 284 300,00
Всего к оплате:										**142 996 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ **Абдакимов Т.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
_____ **Аманкулов С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Тастан М.Ә.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "

Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»

Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вл-10кВ												
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,3228333		186209,78	103664,50	991163,62	551788,85	19139,74	488052,16	1597553,00
		НР - 80%; СП - 8%				78949,50	35663,37	420235,03	189830,17		118337,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	243-701-0504 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	15,829		407439,00	–	6449351,93	–	6449351,93	–	6965300,08
		СП - 8%				–	–	–	–		515948,15	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,133676		1278459,00	–	170899,29	–	170899,29	–	184571,23
		СП - 8%				–	–	–	–		13671,94	
4	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка вручную**	комплект	60		7030,28	707,08	421816,80	42424,80	14100,00	308802,24	789068,56
		НР - 80%; СП - 8%				6088,20	345,18	365292,00	20710,80		58449,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	252-207-1738 РСНБ РК 2015 прим	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р 80кА класс В 440В / SGA1012.10/шт.**	шт.	60		45846,00	–	2750760,00	–	2750760,00	–	2970820,80
		СП - 8%				–	–	–	–		220060,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	20	17002,19	4560,50	340043,80	91210,00	2489,80	229240,00	614826,50
		НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	246344,00	40206,00		45542,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РНЛД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	20	102059,00	–	2041180,00	–		–	2041180,00
					–	–	–	–	2041180,00	–	
		Железобетонные элементы									
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	13	2801,92	1489,70	36424,96	19366,10	–	20289,57	61251,69
		НР - 80%; СП - 8%			1312,22	638,70	17058,86	8303,10		4537,16	
9	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	13	5175,00	–	67275,00	–	67275,00	–	72657,00
		СП - 8%			–	–	–	–		5382,00	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	99	8735,59	3881,46	864823,41	384264,54	67045,77	475112,09	1447130,34
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	413513,10	180377,01		107194,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	67	17821,53	8981,60	1194042,51	601767,20	45374,41	663348,24	2005982,00
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	546900,90	282284,40		148591,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	11	27428,77	14466,54	301716,47	159131,94	7449,53	167804,47	507082,62
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	135135,00	74620,59		37561,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	40	57216,00	–	2288640,00	–	2288640,00	–	2471731,20
		СП - 8%			–	–	–	–		183091,20	
14	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	189	61335,00	–	11592315,00	–	11592315,00	–	12519700,20
		СП - 8%			–	–	–	–		927385,20	
		Стальные конструкции									
15	252-207-0508 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	26	68611,00	–	1783886,00	–	1783886,00	–	1926596,88
		СП - 8%			–	–	–	–		142710,88	
16	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	114078,00	–	342234,00	–	342234,00	–	369612,72
		СП - 8%			–	–	–	–		27378,72	
17	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	3,1585678	840010,00	–	2653228,54	–	2653228,54	–	2865486,82
		СП - 8%			–	–	–	–		212258,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	13257,00	–	265140,00	–	265140,00	–	286351,20
		СП - 8%			–	–	–	–		21211,20	
19	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	2278,00	–	45560,00	–	45560,00	–	49204,80
		СП - 8%			–	–	–	–		3644,80	
20	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	60	11478,00	–	688680,00	–	688680,00	–	743774,40
		СП - 8%			–	–	–	–		55094,40	
21	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	60	1942,00	–	116520,00	–	116520,00	–	125841,60
		СП - 8%			–	–	–	–		9321,60	
22	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	8842,00	–	247576,00	–	247576,00	–	267382,08
		СП - 8%			–	–	–	–		19806,08	
23	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	60	976,00	–	58560,00	–	58560,00	–	63244,80
		СП - 8%			–	–	–	–		4684,80	
24	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	40	1512,00	–	60480,00	–	60480,00	–	65318,40
		СП - 8%			–	–	–	–		4838,40	
25	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	1081,00	–	21620,00	–	21620,00	–	23349,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1729,60	
26	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	52,5	985,00	–	51712,50	–	51712,50	–	55849,50
		СП - 8%			–	–	–	–		4137,00	
27	261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механическое стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ РК 51177-98	кг	1483,04	815,00	–	1208677,60	–	1208677,60	–	1305371,81
		СП - 8%			–	–	–	–		96694,21	
28	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	555	2158,00	–	1197690,00	–	1197690,00	–	1293505,20
		СП - 8%			–	–	–	–		95815,20	
		Заземления опор									
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	3540	282,34	19,69	999483,60	69702,60	69419,40	633045,46	1763131,38
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	860361,60	18868,20		130602,32	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18064	349485,00	–	762100,97	–	762100,97	–	823069,05
		СП - 8%			–	–	–	–		60968,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**177**	**1382,74**	**129,90**	**244744,98**	**22992,30**	**33548,58**	**139391,32**	**414867,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**1063,30**	**30,48**	**188204,10**	**5394,96**		**30730,90**	
32	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,250832**	**343539,00**	**–**	**1460326,57**	**–**	**1460326,57**	**–**	**1577152,70**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**116826,13**	
33	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**26,649**	**985,00**	**–**	**26249,26**	**–**	**26249,26**	**–**	**28349,20**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2099,94**	
		ПРОЧЕЕ									
34	222-526-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1,097**	**840010,00**	**–**	**921490,97**	**–**	**921490,97**	**–**	**995210,25**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**73719,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**42666413,78**	**1942648,33**	**35489540,86**	**3125085,55**	**49291524,87**
							3193044,59	**820595,23**	**2041180,00**	**3500025,55**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2041180,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2041180,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**7864479,80**				
		Материалы	Тенге				**102967,98**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1072828,86**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6620251,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**772436,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**690953,31**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**9327869,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**703,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1072828,86**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29186034,47**				
		Материалы	Тенге				**155599,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2940811,00**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11155047,90**				
		Местные материалы	Тенге				**13880955,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**2352648,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2523094,66**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34061777,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1911,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2940811,00**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3574719,51**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3574719,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285977,56**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3860697,07**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49291524,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2614,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4013639,82**			

РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3935	40919,62	16015,10	16101,87	6301,94	499,64	9633,25	27793,92
		НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	9300,29	2741,26		2058,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,3935	661811,00	–	260422,63	–	260422,63	–	281256,44
		СП - 8%			–	–	–	–		20833,81	
37	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	28,16	40919,62	16015,10	1152296,50	450985,22	35755,31	689382,93	1989013,79
		НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	665555,97	196172,70		147334,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	243-701-0858 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0	км	28,16	1428379,00	–	40223152,64	–	40223152,64	–	43441004,85
		СП - 8%			–	–	–	–		3217852,21	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
39	1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании	шт.	33	5935,03	12,84	195855,99	423,72	19113,27	126949,68	348630,12
		НР - 72%; СП - 8%			5343,00	–	176319,00	–		25824,45	
40	124-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	110560,00	–	3648480,00	–	3648480,00	–	3940358,40
		СП - 8%			–	–	–	–		291878,40	
41	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель.Монтаж оборудования	шт.	99	2772,45	220,50	274472,55	21829,50	97312,05	118205,76	424092,58
		НР - 72%; СП - 8%			1569,00	89,33	155331,00	8843,67		31414,26	
42	247-207-0102 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	99	1237,00	–	122463,00	–	122463,00	–	132260,04
		СП - 8%			–	–	–	–		9797,04	
		Железобетонные элементы									
43	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	372	2801,92	1489,70	1042314,24	554168,40	–	580593,79	1752740,67
		НР - 80%; СП - 8%			1312,22	638,70	488145,84	237596,40		129832,64	
44	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	372	5175,00	–	1925100,00	–	1925100,00	–	2079108,00
		СП - 8%			–	–	–	–		154008,00	
45	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	520	8735,59	3881,46	4542506,80	2018359,20	352159,60	2495538,24	7601088,64

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					102641,04				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					102641,04				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**165 652 156,52**					**165 652 156,52**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					3975652					
		Итого					169627808					
		Доп.затраты работ в зимнее время 0,7 %					1187395					
		Итого					170815203					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					3416304					
		Итого:					174231507					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514					182952038					
		НДС -12%					21954245					
		Итого:					204906282					
		Общая сумма с понижающим коэффициентом К=0,996948447					**204 281 000,00**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Курылыс Сервис 2014"
_____ **Аманкулов С.**

Инженер-эксперт ТОО "Курылыс Сервис 2014"
_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзор ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Нуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Тастан М.Ә.**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"