Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»
Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

28.11.2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583502	258569	№1	06.09.2023г	Бюджет	12	ТОО "QAZ STROY EVEREST"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области	458 561 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Удержание суммы аванса 30%, от стоимости выполненных работ	137 568 300,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Всего к оплате:										**35 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ **Абдакимов Т.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
_____ **Аманкулов С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Тастан М.Ә.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "

Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»

Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружнего освещения												
1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	33		12994,39	1000,05	428815	33002	293117	82583	552309
		НР - 72%; СП - 8%				3112,00	363,70	102696	12002		40912	
2	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	шт.	400		2023,52	261,90	809408	104760	38680	510921	1425955
		НР - 72%; СП - 8%				1664,92	109,11	665968	43644		105626	
3	Прайс лист	**Кронштейн "ИВА"**		400		9017,86	–	3607144	–	3607144	–	3895716
		СП - 8%				–	–	–	–		288572	
4	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	400		10588,68	4600,56	4235472	1840224	831192	1580106	6280824
		НР - 72%; СП - 8%				3910,14	1576,34	1564056	630536		465246	
5	247-103-0204 РСНБ РК 2015 прим	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/fregat 75в 4000К/**	шт.	130		95038,00	–	12354940	–	12354940	–	13343335
		СП - 8%				–	–	–	–		988395	
6	252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	14		3460,00	–	48440	–	48440	–	52315
		СП - 8%				–	–	–	–		3875	
7	252-207-2402 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	шт.	555		3179,00	–	1764345	–	1764345	–	1905493
		СП - 8%				–	–	–	–		141148	
8	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	1500		3443,00	–	5164500	–	5164500	–	5577660
		СП - 8%				–	–	–	–		413160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1702	3082,00	–	5245564	–	5245564	–	5665209
		СП - 8%			–	–	–	–		419645	
10	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,444	39525,68	15699,86	17549	6971	563	10374	30157
		НР - 80%; СП - 8%			22556,10	6651,12	10015	2953		2234	
11	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,444	661811,00	–	293844	–	293844	–	317352
		СП - 8%			–	–	–	–		23508	
12	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	600	2158,00	–	1294800	–	1294800	–	1398384
		СП - 8%			–	–	–	–		103584	
13	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17	39525,68	15699,86	6719	2669	215	3972	11547
		НР - 80%; СП - 8%			22556,10	6651,12	3835	1131		855	
14	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,17	484864,00	–	82427	–	82427	–	89021
		СП - 8%			–	–	–	–		6594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35353967	1987626	31019771	2187956	40545169,77
							2346570	690266	–	3003354	
		Стоимость монтажных работ	тенге				18204906				
		Материалы	тенге				1162989				
		Всего заработная плата	тенге					3018902			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12731211				
		Накладные расходы	тенге				2173610				
		Сметная прибыль	тенге				1630281				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				22008797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	тенге					3018902			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				17149061				
		Материалы	тенге				780				
		Всего заработная плата	тенге					17934			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				17124793				
		Накладные расходы	тенге				14346				
		Сметная прибыль	тенге				1373073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18536480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					17934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40545169,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1826
		Сметная заработная плата	тенге					3036836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40545169,77					40545169,77
		Временные здания и сооружения 2,4 %				973084					
		Итого				41518254					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты работ в зимнее время 0,7 %					290628					
		Итого					41808882					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					836178					
		Итого:					42645059					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514					44779504					
		НДС -12%					5373541					
		Итого:					50153045					
		Общая сумма с понижающим коэффициентом К=0,996948447					**50 000 000,00**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Курылыс Сервис 2014"
_____ **Аманкулов С.**

Инженер-эксперт ТОО "Курылыс Сервис 2014"
_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзор ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Нуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Тастан М.Ә.**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"