Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 53 квартирного жилого дома с нежилым помещением по адресу: г.Кызылорда п.Тасбогет ул.Рахмет Жырау д.5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2022 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
				71	07.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	698 874 850	623 995 402							74 879 448	698 874 850
Акт вып.работ	564 474 850	503 995 402							60 479 448	564 474 850
	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	564 474 850	503 995 402	0	0	0	0	0	0	60 479 448	564 474 850

Итого к оплате за декабрь: Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысяч восемьсот пятьдесят тенге, 00 тиын

Заказчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор _____ Егізбайұлы Е.

Технический надзор ТОО "AsKen-Build" _____ Жүсіпбеков С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство 53 квартирного жилого дома с нежилым помещением по адресу: г.Кызылорда п.Тасбогет ул.Рахмет Жырау д.5**
(наименование, адрес)

Объект : **53 квартирный жилой дом с нежилым помещением**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 07.03.2022 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1015		19420,64	3101,87	19711953	3148398	4291684	12045117	34297636
		НР - 93%; СП - 8%				12090,51	669,82	12271871	679867		2540566	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
2	1108-0201-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	516		17560,25	2870,53	9061088	1481193	2475500	5068521	15259977
		НР - 93%; СП - 8%				9892,24	669,82	5104395	345627		1130369	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ										
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	232		15945,29	2924,62	3699307	678512	884205	2123290	6288405
		НР - 93%; СП - 8%				9209,44	631,54	2136590	146517		465808	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	178	3277,09	394,71	583322	70259	66820	430307	1094719
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	446243	16453		81090	
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	178	419,12	--	74603	--	--	69380	155502
		НР - 93%; СП - 8%			419,12	--	74603	--		11519	
6	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	1,776	13687,32	5818,62	24309	10334	1239	13502	40835
		НР - 91%; СП - 8%			7171,20	1182,87	12736	2101		3025	
7	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,76	203,16	4,53	3608	81	304	3058	7200
		НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	3223	31		533	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1372	16963,16	4287,79	23273449	5882848	5374728	12483616	38617631
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	12015873	1407370		2860565	
9	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2854	3277,09	394,71	9352822	1126502	1071392	6899412	17552413
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	7154928	263795		1300179	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2730296	456152,00	--	124543	--	124543	--	134506
		СП - 8%			--	--	--	--		9963	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 15/									
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	2,06521	99044,21	3351,46	204547	6921	--	185777	421550
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	197626	2134		31226	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,06521	456152,00	--	942050	--	942050	--	1017414
		СП - 8%			--	--	--	--		75364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67055601	12405048	15232465	39321980	114887788
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ /АС. Лист 54а, 54б/									
		ПР-1-60ШТ									
13	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	33,5	76357,39	6252,30	2557973	209452	1631423	691943	3509909
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	717098	43278		259993	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7725	391464,00	--	302406	--	302406	--	326598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24192	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3435	389901,00	--	133931	--	133931	--	144645
		СП - 8%			--	--	--	--		10714	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,396	408502,00	--	161767	--	161767	--	174708
		СП - 8%			--	--	--	--		12941	
		ПР-2-50ШТ									
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	19,5	76357,39	6252,30	1488969	121920	949633	402773	2043081
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	417416	25192		151339	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4396	391464,00	--	172088	--	172088	--	185855
		СП - 8%			--	--	--	--		13767	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1965	389901,00	--	76616	--	76616	--	82745
		СП - 8%			--	--	--	--		6129	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22	408502,00	--	89870	--	89870	--	97060
		СП - 8%			--	--	--	--		7190	
		ПР-3-50ШТ									
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	22	76357,39	6252,30	1679863	137550	1071383	454410	2305015
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	470930	28421		170742	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,501	391464,00	--	196123	--	196123	--	211813
		СП - 8%			--	--	--	--		15690	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222	389901,00	--	86558	--	86558	--	93483
		СП - 8%			--	--	--	--		6925	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,242	408502,00	--	98857	--	98857	--	106766
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
		ПР-4-5ШТ									
25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	3,85	76357,39	6252,30	293976	24072	187491	79522	403378
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	82413	4974		29880	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08865	391464,00	--	34703	--	34703	--	37479
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03945	389901,00	--	15382	--	15382	--	16613
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0286	408502,00	--	11683	--	11683	--	12618
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
		ПР-5-5ШТ									
29	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	2,35	76357,39	6252,30	179440	14693	114443	48539	246218
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	50304	3036		18238	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0543	391464,00	--	21256	--	21256	--	22957
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02415	389901,00	--	9416	--	9416	--	10169
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	408502,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		ПР-6-25ШТ									
33	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	5,25	76357,39	6252,30	400876	32824	255671	108439	550060
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	112381	6782		40745	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2055	391464,00	--	80446	--	80446	--	86882
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915	389901,00	--	35676	--	35676	--	38530
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	408502,00	--	29412	--	29412	--	31765
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
		ПР-7-25ШТ									
37	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	5,25	76357,39	6252,30	400876	32824	255671	108439	550060
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	112381	6782		40745	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2055	391464,00	--	80446	--	80446	--	86882
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915	389901,00	--	35676	--	35676	--	38530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	408502,00	--	29412	--	29412	--	31765
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
		ПР-8-25ШТ									
41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	5,25	76357,39	6252,30	400876	32824	255671	108439	550060
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	112381	6782		40745	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2055	391464,00	--	80446	--	80446	--	86882
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915	389901,00	--	35676	--	35676	--	38530
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	408502,00	--	29412	--	29412	--	31765
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
		ПР-9-50ШТ									
45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	15,5	76357,39	6252,30	1183540	96911	754837	320153	1623988
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	331792	20024		120295	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,594	391464,00	--	232530	--	232530	--	251132
		СП - 8%			--	--	--	--		18602	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,264	389901,00	--	102934	--	102934	--	111169
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,208	408502,00	--	84968	--	84968	--	91765
		СП - 8%			--	--	--	--		6797	
		ПР-10-50ШТ									
49	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	1,45	76357,39	6252,30	110718	9066	70613	29950	151921
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	31039	1873		11253	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148	389901,00	--	57705	--	57705	--	62321
		СП - 8%			--	--	--	--		4616	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	408502,00	--	4494	--	4494	--	4853
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
		ПР-11-100ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	2,4	76357,39	6252,30	183258	15006	116878	49572	251456
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	51374	3101		18626	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,296	389901,00	--	115411	--	115411	--	124644
		СП - 8%			--	--	--	--		9233	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
		ПР-12-150ШТ									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	3	76357,39	6252,30	229072	18757	146097	61965	314320
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	64218	3876		23283	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,285	389901,00	--	111122	--	111122	--	120012
		СП - 8%			--	--	--	--		8890	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	408502,00	--	8579	--	8579	--	9265
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
		ПР-13-50ШТ									
58	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	26	76357,39	6252,30	1985292	162560	1266178	537030	2724108
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	556554	33589		201786	
59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,594	391464,00	--	232530	--	232530	--	251132
		СП - 8%			--	--	--	--		18602	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,176	389901,00	--	68623	--	68623	--	74113
		СП - 8%			--	--	--	--		5490	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,286	408502,00	--	116832	--	116832	--	126179
		СП - 8%			--	--	--	--		9347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14095852	908459	10077112	3001174	18464787
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ /АС. Лист 38,44/									
62	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	83	3086,35	1111,63	256167	92265	80138	121690	408086
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	83764	19363		30229	
63	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	390	3929,11	1308,50	1532353	510315	544924	687263	2397185
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	477114	105312		177569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	50	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	699966 341930	115069 25309	242967	433343 90665	1223973
65	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790) СП - 8%	м2	3553,5	8946,00 --	-- --	31789611 --	-- --	31789611	-- 2543169	34332780
66	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820) СП - 8%	м2	264	8945,00 --	-- --	2361480 --	-- --	2361480	-- 188918	2550398
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,37556	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	40475 33063	3284 740	4128	39887 6429	86791
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37556	408502,00 --	-- --	153417 --	-- --	153417	-- 12273	165690
69	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	22650 9463	12869 2779	318	14445 2968	40062
70	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ СП - 8%	м3	1,932	137911,00 --	-- --	266444 --	-- --	266444	-- 21316	287760
71	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) НР - 118%; СП - 8%	шт	50	10878,59 5033,19	4902,72 1054,29	543929 251659	245136 52714	47134	359161 72247	975338
72	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	50	34644,00 --	-- --	1732200 --	-- --	1732200	-- 138576	1870776
73	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	6	2192,60 696,56	1282,19 418,35	13156 4179	7693 2510	1284	7894 1684	22733
74	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-11.9 СП - 8%	м3	0,474	139220,00 --	-- --	65990 --	-- --	65990	-- 5279	71269
75	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	80	2448,51 1812,10	85,08 18,37	195881 144968	6807 1470	44106	172796 29494	398171
76	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4 СП - 8%	шт.	80	12510,00 --	-- --	1000800 --	-- --	1000800	-- 80064	1080864
77	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м3	5	139220,00	--	696100	--	696100	--	751788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		55688	
78	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	5	10878,59	4902,72	54393	24513	4714	35916	97534
		НР - 110%; СП - 8%			5033,19	1054,29	25166	5271		7225	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-24+6=30ШТ /АС. Лист 35,42/									
79	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21,3	73379,23	2681,17	1562978	57109	962910	505804	2234285
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	542959	12870		165503	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,524	408502,00	--	622557	--	622557	--	672362
		СП - 8%			--	--	--	--		49805	
81	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	456152,00	--	42696	--	42696	--	46112
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6ШТ /АС. Лист 45/									
82	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,55	73379,23	2681,17	260496	9518	160485	84301	372380
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	90493	2145		27584	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4663	391464,00	--	182540	--	182540	--	197143
		СП - 8%			--	--	--	--		14603	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	408502,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		ГИЛЬЗЫ									
85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05061	1325188,34	1908,98	67068	97	49341	16080	89800
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	17630	41		6652	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1) /АС. Лист 31,39/									
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,953	46803,26	6777,02	185013	26790	101869	56285	260602
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	56354	5498		19304	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26197	408502,00	--	107015	--	107015	--	115576
		СП - 8%			--	--	--	--		8561	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)									
88	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	48,6	46803,26	6777,02	2274638	329363	1252433	691992	3203961
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	692842	67589		237330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2086	408502,00	--	902218	--	902218	--	974395
		СП - 8%			--	--	--	--		72177	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-198+99=297М									
90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,22	46803,26	6777,02	525133	76038	289143	159756	739680
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	159952	15604		54791	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2243	408502,00	--	500129	--	500129	--	540139
		СП - 8%			--	--	--	--		40010	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-151,5+75,75=227,25М									
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	33,0088	46803,26	6777,02	1544919	223701	850645	469997	2176109
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	470573	45906		161193	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,140304	408502,00	--	465816	--	465816	--	503081
		СП - 8%			--	--	--	--		37265	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-295,5+147,75=443,25М									
94	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	44,8448	46803,26	6777,02	2098883	303914	1155662	638524	2956399
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	639307	62367		218993	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,57696	408502,00	--	644191	--	644191	--	695726
		СП - 8%			--	--	--	--		51535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53414162	2044481	47328265	4495134	62542037
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ /АС. Лист 50/									
96	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1027,5	1372,99	74,87	1410746	76929	553432	734526	2316893
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	780385	18012		171622	
97	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	169,332	41869,00	--	7089762	--	7089762	--	7656943
		СП - 8%			--	--	--	--		567181	
98	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	210	537,75	17,98	112928	3776	84882	23184	147001
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	24270	930		10889	
99	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1027,5	911,29	142,17	936355	146080	455634	342969	1381670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	334641	38151		102346	
100	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	1027,5	2098,48	2,11	2156188	2168	631512	1401247	3842029
		НР - 92%; СП - 8%			1481,76	0,57	1522508	586		284595	
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	22,814	201240,86	1107,70	4591109	25271	3783342	712857	5728284
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	782496	9567		424317	
102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,204	11757,53	84,81	284579	2053	251677	28562	338193
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	30849	887		25051	
103	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1263,7	3310,54	31,23	4183526	39466	2112780	1875928	6544210
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	2031280	7772		484756	
104	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1397,6522	5136,00	--	7178342	--	7178342	--	7752609
		СП - 8%			--	--	--	--		574267	
105	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	263,7	409,89	3,94	108087	1039	94312	11866	129549
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	12736	448		9596	
106	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	127,58	3726,02	19,64	475365	2506	249458	201968	731520
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	223401	1008		54187	
107	214-204-0505 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	131,634	2727,00	--	358966	--	358966	--	387683
		СП - 8%			--	--	--	--		28717	
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	163,60656	1612,05	20,69	263742	3385	5655	235104	538754
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	254702	846		39908	
109	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	434,2	3310,00	--	1437202	--	1437202	--	1552178
		СП - 8%			--	--	--	--		114976	
110	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	193,89	1173,61	16,96	227552	3288	137934	80349	332533
		НР - 92%; СП - 8%			445,25	5,19	86330	1006		24632	
111	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	193,89	2557,00	--	495777	--	495777	--	535439
		СП - 8%			--	--	--	--		39662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	255,16	3217,25	33,26	820912	8487	786882	25643	914279
		НР - 92%; СП - 8%			100,11	9,13	25543	2330		67724	
113	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска суриком перил	м2	38,274	130,52	0,66	4995	25	1280	2962	8594
		НР - 80%; СП - 8%			96,40	0,34	3690	13		637	
114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,2	5555,37	20,69	134440	501	96264	34776	182753
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	37675	125		13537	
115	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	75	305,37	7,13	22903	534	18318	3845	28888
		НР - 90%; СП - 8%			54,01	2,95	4051	221		2140	
116	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	90	1622,46	41,80	146021	3762	40919	83737	248139
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	101340	3332		18381	
117	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	м2	90	580,37	1,27	52233	114	2342	45344	105383
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	49777	51		7806	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-6ШТ /АС. Лист 52/									
118	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство слуховых окон	шт	5	35195,60	1215,79	175978	6079	121209	46122	239868
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	48690	2557		17768	
119	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	5,4	31739,00	--	171391	--	171391	--	185102
		СП - 8%			--	--	--	--		13711	
120	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство жалюзи	м2	0,08	348,07	5,93	28	--	4	22	53
		НР - 90%; СП - 8%			296,01	2,68	24	--		4	
121	261-103-0127 РСНБ РК 2022	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,08	46624,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
122	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28,5	1090,59	29,44	31082	839	2354	25957	61602
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	27889	325		4563	
123	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	31,521	5136,00	--	161892	--	161892	--	174843
		СП - 8%			--	--	--	--		12951	
124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,4645	11757,53	84,81	17219	125	15227	1728	20463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	1867	54		1516	
125	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	28,5	409,89	3,94	11682	112	10194	1282	14002
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	1376	48		1037	
126	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	527,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
127	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	20	1575,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
128	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	10	1090,00	--	10900	--	10900	--	11772
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-6ШТ									
129	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	911,29	142,17	22555	3519	10975	8261	33282
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	8061	919		2465	
130	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	104,39	10,54	2584	261	2173	203	3010
		НР - 92%; СП - 8%			6,05	2,87	150	71		223	
131	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	4,95	2434,38	160,54	12050	794	8651	2566	15785
		НР - 92%; СП - 8%			526,33	37,05	2605	183		1169	
132	1112-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	5951,49	83,89	89272	1258	73134	13900	111425
		НР - 92%; СП - 8%			992,01	15,20	14880	228		8254	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-6шт /АС. Лист 16,17,18/									
133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	17436,36	4287,79	13077	3216	2938	7154	21850
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	6923	769		1619	
134	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,21945	58511,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
135	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	194539,88	1587,02	52526	428	42696	8629	66048
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	9402	186		4892	
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	103836,46	34447,81	9968	3307	1519	4346	15459
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	5142	1157		1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,096	1004968,00	--	96477	--	96477	--	104195
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
138	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3	4556,26	780,12	13669	2340	5527	5740	20962
		НР - 90%; СП - 8%			1934,15	191,71	5802	575		1553	
139	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	43654,00	--	130962	--	130962	--	141439
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	
140	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4001,00	--	12003	--	12003	--	12963
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
141	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	180	790,21	353,61	142238	63650	34282	68500	227597
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	44306	13745		16859	
142	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	14,4	137911,00	--	1985918	--	1985918	--	2144791
		СП - 8%			--	--	--	--		158873	
143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,08629	107772,00	8746,28	117072	9501	11939	115372	251040
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	95632	2141		18596	
144	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08629	462525,00	--	502436	--	502436	--	542631
		СП - 8%			--	--	--	--		40195	
145	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,72	4064,17	65,37	27311	439	4357	15668	46418
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	22515	193		3438	
146	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	6,72	27378,00	--	183980	--	183980	--	198698
		СП - 8%			--	--	--	--		14718	
147	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,353	21854,87	1258,17	7715	444	136	6642	15506
		НР - 91%; СП - 8%			20212,70	464,88	7135	164		1149	
148	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,353	456152,00	--	161022	--	161022	--	173904
		СП - 8%			--	--	--	--		12882	
		ВЕНТКАНАЛ /АС. Лист 55/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1 108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	11,2	17436,36 9231,13	4287,79 1025,78	195287 103389	48024 11489	43874	106836 24170	326293
150	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 СП - 8%	1000шт	3,27712	58511,00 --	-- --	191748 --	-- --	191748	-- 15340	207088
151	1 107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	65	2192,60 696,56	1282,19 418,35	142519 45276	83343 27193	13900	85513 18243	246275
152	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-8.6 СП - 8%	м3	65	139220,00 --	-- --	9049300 --	-- --	9049300	-- 723944	9773244
153	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	120	2448,51 1812,10	85,08 18,37	293821 217452	10209 2204	66160	259194 44241	597257
154	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	120	12510,00 --	-- --	1501200 --	-- --	1501200	-- 120096	1621296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48087222	557272	40555760	6628502	59092983
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 53/									
155	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2	255	4637,44 2437,26	243,18 119,73	1182547 621501	62011 30531	499035	586829 141550	1910926
156	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	45	4640,89 2169,97	239,94 116,69	208840 97649	10797 5251	100394	92610 24116	325566
157	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	255	28566,00 --	-- --	7284330 --	-- --	7284330	-- 582746	7867076
158	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП - 8%	м2	45	39837,00 --	-- --	1792665 --	-- --	1792665	-- 143413	1936078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	227,25	2187,96	14,52	497213	3300	416095	71440	614145
		НР - 90%; СП - 8%			342,44	6,86	77818	1559		45492	
160	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	220	2917,00	--	641740	--	641740	--	693079
		СП - 8%			--	--	--	--		51339	
161	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,25	1486,00	--	10774	--	10774	--	11636
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	227,5	2183,00	5,43	496632	1235	352197	114847	660398
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	143200	359		48918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12114741	77343	11097230	865726	14018904
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВН-1-6ШТ /АС. Лист 59/									
163	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	135,0027	10135,29	2231,37	1368292	301241	3601	796206	2337658
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	1063450	90472		173160	
164	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	135,0027	98820,00	--	13340967	--	13340967	--	14408244
		СП - 8%			--	--	--	--		1067277	
165	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,0972018	1174315,00	--	114146	--	114146	--	123278
		СП - 8%			--	--	--	--		9132	
166	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	9,3	2187,96	14,52	20348	135	17028	2924	25133
		НР - 90%; СП - 8%			342,44	6,86	3185	64		1862	
167	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,3	2280,00	--	21204	--	21204	--	22900
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
168	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,3	2183,00	5,43	20302	51	14397	4695	26997
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	5854	15		2000	
		ВИТРАЖИ ВН-1-60ШТ /АС. Лист 59а/									
169	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	222,75	10135,29	2231,37	2257636	497038	5941	1313714	3857058
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	1754657	149276		285708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	222,75	98820,00	--	22012155	--	22012155	--	23773127
		СП - 8%			--	--	--	--		1760972	
171	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,16038	1174315,00	--	188337	--	188337	--	203404
		СП - 8%			--	--	--	--		15067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39343387	798465	35717776	2117539	44777799
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 53/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
172	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,65	3788,14	796,35	51708	10870	18864	22271	79897
		НР - 90%; СП - 8%			1609,78	203,06	21974	2772		5918	
173	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	430,5	2377,00	116,02	1023300	49947	274125	648461	1805501
		НР - 90%; СП - 8%			1624,22	49,44	699228	21284		133741	
174	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13	м2	13,65	10242,00	--	139803	--	139803	--	150987
		СП - 8%			--	--	--	--		11184	
175	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	189	7373,00	--	1393497	--	1393497	--	1504977
		СП - 8%			--	--	--	--		111480	
176	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	157,5	9366,00	--	1475145	--	1475145	--	1593157
		СП - 8%			--	--	--	--		118012	
177	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	84	11430,00	--	960120	--	960120	--	1036930
		СП - 8%			--	--	--	--		76810	
178	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	255	3246,00	--	827730	--	827730	--	893948
		СП - 8%			--	--	--	--		66218	
179	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	255	2760,00	--	703800	--	703800	--	760104
		СП - 8%			--	--	--	--		56304	
180	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	527,00	--	268770	--	268770	--	290272
		СП - 8%			--	--	--	--		21502	
181	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление /Д-2/	м коробок	510	479,71	1,69	244654	862	185170	53113	321588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	58622	393		23821	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
182	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,65	3708,76	69,15	50625	944	7135	29645	86692
		НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	42546	419		6422	
183	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,65	72945,00	--	995699	--	995699	--	1075355
		СП - 8%			--	--	--	--		79656	
184	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	178,5	4064,17	65,37	725454	11668	115744	416194	1232980
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	598042	5137		91332	
185	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	178,5	55181,00	--	9849808	--	9849808	--	10637793
		СП - 8%			--	--	--	--		787985	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
186	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	198	4809,04	247,83	952190	49071	478544	403883	1464559
		НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	424575	24184		108486	
187	223-204-0105 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м2	198	44437,00	--	8798526	--	8798526	--	9502408
		СП - 8%			--	--	--	--		703882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				28460829	123362	26492480	1573567	32437148
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 22/									
		Л1-5ШТ									
188	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	45	8607,74	4145,27	387348	186537	6499	276867	717352
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	194312	40321		53137	
189	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	40	8090,17	4117,76	323607	164710	4077	224917	592406
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	154820	35787		43882	
190	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	163,8	10298,00	--	1686812	--	1686812	--	1821757
		СП - 8%			--	--	--	--		134945	
191	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	144	8125,00	--	1170000	--	1170000	--	1263600
		СП - 8%			--	--	--	--		93600	
192	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	75	2017,73	77,37	151329	5803	3021	171074	348195
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	142505	2473		25792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	90	6979,00	--	628110	--	628110	--	678359
		СП - 8%			--	--	--	--		50249	
194	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,5932	103836,46	34447,81	61596	20434	9390	26853	95525
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	31772	7146		7076	
195	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5932	1004968,00	--	596147	--	596147	--	643839
		СП - 8%			--	--	--	--		47692	
196	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,2028	1200,51	1,47	20652	25	2470	14535	38002
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	18157	12		2815	
197	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0364	1078883,54	1908,98	39271	70	35487	3407	46092
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	3714	30		3414	
198	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	507569,00	--	9542	--	9542	--	10305
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
199	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	389901,00	--	6862	--	6862	--	7411
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
200	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,96	36501,09	1685,51	35041	1618	25889	7191	45610
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	7534	368		3379	
201	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	3305,30	1914,30	66106	38286	741	41709	116440
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	27079	8267		8625	
202	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,42	137911,00	--	471656	--	471656	--	509388
		СП - 8%			--	--	--	--		37732	
		Л2-1ШТ									
203	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	8607,74	4145,27	77470	37307	1301	55373	143471
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	38862	8064		10627	
204	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	30964	7157		8776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	32,76	10298,00 --	-- --	337362 --	-- --	337362	-- 26989	364351
206	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	28,8	8125,00 --	-- --	234000 --	-- --	234000	-- 18720	252720
207	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	13221 5416	7657 1653	148	8342 1725	23288
208	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	0,684	137911,00 --	-- --	94331 --	-- --	94331	-- 7546	101877
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ - 5ШТ									
209	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР - 118%; СП - 8%	м	197,5	22098,54 2225,53	4,75 --	4364463 439543	938 --	3923982	518661 390650	5273774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10839647	496327	9248642	1393912	13212243
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 26.27.28/									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-578,2 М2									
210	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	578,2	473,77 429,31	44,46 20,84	273935 248228	25707 12050	--	244661 41488	560084
211	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	26,019	39864,00 --	-- --	1037221 --	-- --	1037221	-- 82978	1120199
212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	578,2	918,89 477,24	33,55 19,59	531299 275937	19399 11327	235963	270028 64106	865434
213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	578,2	226,91 11,79	11,44 6,48	131201 6819	6615 3747	117767	9932 11291	152424
214	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	578,2	3410,01 416,00	83,35 36,36	1971668 240531	48193 21023	1682944	245861 177402	2394932
		УЗЕЛ К1-92,16 М2									
215	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	76,8	473,77 429,31	44,46 20,84	36386 32971	3415 1601	--	32497 5511	74394
216	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	2,304	39864,00 --	-- --	91847 --	-- --	91847	-- 7348	99195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	76,8	918,89 477,24	33,55 19,59	70570 36652	2577 1505	31341	35867 8515	114952
218	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	76,8	226,91 11,79	11,44 6,48	17427 906	879 498	15642	1319 1500	20246
219	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой НР - 94%; СП - 8%	м2	76,8	2301,29 934,50	112,93 16,89	176739 71770	8673 1297	96296	68683 19634	265056
220	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой НР - 94%; СП - 8%	м2	76,8	1384,49 563,85	55,85 9,63	106329 43303	4290 740	58736	41400 11818	159548
221	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	76,8	4493,04 2195,44	25,97 10,71	345065 168610	1995 823	174460	159266 40347	544678
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 315,78М2									
222	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	263,15	4493,04 2195,44	25,97 10,71	1182343 577730	6834 2818	597779	545715 138245	1866303
		ТИП 180 - 35,84 М2									
223	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,4904	33519,85 5180,51	9,98 --	83478 12902	25 --	70551	12127 7648	103254
224	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,13	4493,04 2195,44	25,97 10,71	139868 68344	808 333	70716	64557 16354	220779
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2775,36 М2									
225	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	150,332	7343,35 5305,58	2037,77 775,20	1103941 797599	306342 116537	--	859288 157058	2120287
226	212-201-0101 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 СП - 8%	м3	150,332	44531,00 --	-- --	6694434 --	-- --	6694434	-- 535555	7229989
227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2312,8	918,89 477,24	33,55 19,59	2125198 1103750	77595 45308	943853	1080114 256425	3461737
228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2312,8	-226,91	-11,44	-524806	-26458	-471072	-39727	-609696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-27276	-14987		-45163	
229	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	2312,8	3410,01	83,35	7886671	192771	6731775	983445	9579725
		НР - 94%; СП - 8%			416,00	36,36	962125	84093		709609	
		УЗЕЛ К1 - 368,64 М2									
230	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности	307,2	473,77	44,46	145543	13658	--	129989	297575
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	131885	6402		22043	
231	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	9,216	39864,00	--	367387	--	367387	--	396778
		СП - 8%			--	--	--	--		29391	
232	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,2	918,89	33,55	282282	10307	125368	143467	459809
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	146607	6018		34060	
233	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	307,2	226,91	11,44	69708	3515	62570	5277	80984
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	3623	1991		5999	
234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	307,2	2301,29	112,93	706957	34692	385186	274732	1060224
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	287079	5189		78535	
235	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	307,2	1384,49	55,85	425314	17157	234943	165602	638189
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	173214	2958		47273	
236	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	307,2	4493,04	25,97	1380262	7978	697845	637066	2178714
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	674439	3290		161386	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
237	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	120	4439,11	10,56	532693	1267	453345	72905	654046
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	78081	311		48448	
238	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3037,81	102,23	364538	12268	193794	134983	539483
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	158476	10253		39962	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
239	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3622	297,34	2,92	1076971	10576	635878	408771	1604602
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	430517	4346		118859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28832469	791078	21336569	6587825	38253924
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 26,27,28/									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	294,28	1082,95 731,29	5,81 2,11	318689 215203	1710 621	101776	172659 39308	530656
241	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	294,28	139,41 130,22	1,07 0,52	41025 38321	315 153	2389	30779 5744	77548
242	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1127,66	1882,72 1320,63	102,23 85,44	2123072 1489226	115280 96347	518566	1268458 271322	3662853
243	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН НР - 80%; СП - 8%	м2	1315,43	139,41 130,22	1,07 0,52	183382 171293	1407 684	10682	137582 25677	346641
244	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	1910,94 792,86	4,74 2,18	99560 41308	247 114	58005	33137 10616	143313
245	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	24,5	5752,20 3448,64	23,14 13,41	140929 84492	567 329	55870	67856 16703	225488
		1 ЭТАЖ									
246	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2115,9	1882,72 1320,63	102,23 85,44	3983655 2794329	216308 180782	973018	2380089 509100	6872843
		2-5 ЭТАЖ									
247	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8463,6	1882,72 1320,63	102,23 85,44	15934619 11177315	865234 723130	3892070	9520356 2036398	27491373
		ОТКОСЫ									
248	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2	625	4232,23 3140,52	51,35 31,77	2645143 1962824	32094 19856	650225	1586145 338503	4569791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25470074	1233162	6262601	15197061	43920506
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
249	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,3	6422,27 5638,96	45,74 37,02	1389138 1219708	9893 8007	159537	982172 189705	2561015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1389138	9893	159537	982172	2561015
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
250	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,5	4176,41	40,65	169145	1647	87188	64981	252856
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	80310	917		18730	
251	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	274	733,87	7,95	201080	2179	93543	85049	309020
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	105358	954		22890	
252	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,24	32314,92	2167,58	104700	7023	10310	68802	187382
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	87367	3162		13880	
253	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,24	43327,00	--	140379	--	140379	--	151609
		СП - 8%			--	--	--	--		11230	
254	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,5	817,38	5,81	33104	235	14007	15158	52123
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	18862	85		3861	
255	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,5	914,80	6,62	37049	268	10498	21126	62829
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	26283	124		4654	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-60ШТ /АС. Лист 56/									
256	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	3,272	83781,94	3314,79	274135	10846	19079	170067	479738
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	244210	2263		35536	
257	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	3,272	985799,00	--	3225534	--	3225534	--	3483577
		СП - 8%			--	--	--	--		258043	
258	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	80	1200,51	1,47	96041	118	11486	67595	176727
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	84437	57		13091	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-50ШТ, МОБ2-100ШТ /АС. Лист 57/									
259	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	6,1235	83781,94	3314,79	513039	20298	35705	318278	897822
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	457036	4236		66505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	6,1235	985799,00	--	6036540	--	6036540	--	6519463
		СП - 8%			--	--	--	--		482923	
261	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	177,5815	1200,51	1,47	213189	261	25497	150046	392293
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	187431	126		29059	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
262	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1434	83781,94	3314,79	12014	475	836	7453	21025
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	10703	99		1557	
263	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1434	985799,00	--	141364	--	141364	--	152673
		СП - 8%			--	--	--	--		11309	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-54 ШТ									
264	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Ящик абонентский	шт.	54	2233,00	--	120582	--	120582	--	130229
		СП - 8%			--	--	--	--		9647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11317895	43350	9972548	968555	13269366
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО-6 ШТ /АС. Лист 60/									
265	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6,85	27847,64	2468,32	190756	16908	154209	21354	229079
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	19639	3828		16969	
266	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0847	456152,00	--	38636	--	38636	--	41727
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
267	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (террацио) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	22	3265,89	126,73	71850	2788	11587	54844	136830
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	57475	870		10136	
268	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,375	2537,04	26,63	8563	90	6626	1843	11238
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1847	33		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				309805	19786	211058	78041	418874
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								457857367

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 /ВК. Лист 29/									
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29997,67	617,69	29998	617	14981	14272	47812
		НР - 98%; СП - 8%			14400,36	163,24	14400	163		3542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus СП - 8%	шт.	1	84590,00 --	-- --	84590 --	-- --	84590	-- 6767	91357
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	1554,58 1338,48	194,32 57,66	1555 1338	195 58	22	1368 234	3157
4	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 СП - 8%	шт.	1	6352,00 --	-- --	6352 --	-- --	6352	-- 508	6860
5	241-119-0204 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) СП - 8%	шт.	2	256,00 --	-- --	512 --	-- --	512	-- 41	553
6	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,2	640,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
7	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,2	860,00 --	-- --	172 --	-- --	172	-- 14	186
8	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды T 185°C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1242,00 --	-- --	1242 --	-- --	1242	-- 99	1341
9	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	107502,00 --	-- --	322506 --	-- --	322506	-- 25800	348306
10	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	403,00 --	-- --	806 --	-- --	806	-- 64	870
11	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	1340,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	483,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
13	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
14	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	2549,00	--	1529	--	1529	--	1651
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454652	812	438102	15640	507914
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
15	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2965,92	729,56	14830	3648	112	11901	28869
		НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	11070	1073		2138	
16	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	568,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
17	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	4248,01	53,63	140184	1770	112081	26468	179984
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	26333	675		13332	
18	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3758,50	30,50	56377	457	46604	9297	70928
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9316	171		5254	
19	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3091,65	30,50	77291	763	61002	15496	100210
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	15526	286		7423	
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	2747,06	30,50	101641	1129	77533	22934	134541
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	22979	423		9966	
21	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2274,48	30,50	3639	49	2596	992	5001
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	994	18		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 82%	шт.	4	2945,19 2490,42	151,10 36,86	11781 9962	604 147	1215	9907 1735	23423
23	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 82%	шт.	2	6242,00 --	-- --	12484 --	-- --	12484	-- 999	13483
24	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СП - 82%	шт.	2	8828,00 --	-- --	17656 --	-- --	17656	-- 1412	19068
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 82%	шт.	14	2904,40 2490,42	110,31 18,43	40662 34866	1544 258	4252	34421 6007	81090
26	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 82%	шт.	6	5996,00 --	-- --	35976 --	-- --	35976	-- 2878	38854
27	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 82%	шт.	8	5507,00 --	-- --	44056 --	-- --	44056	-- 3524	47580
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 82%	м	111,6	118,82 116,86	1,31 --	13261 13042	146 --	73	12781 2083	28126
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм НР - 98%; СП - 82%	м	5	119,41 116,86	1,31 --	597 584	7 --	6	573 94	1263
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 82%	м2	12,56	112,47 61,72	3,00 0,37	1413 775	38 5	600	538 156	2107
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 82%	м2	12,56	315,46 54,20	7,82 1,11	3962 681	98 14	3183	479 355	4797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex НР - 70%; СП - 8%	м	111,6	908,02 419,53	105,89 47,84	101335 46819	11817 5339	42699	39640 11278	152253
33	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм СП - 8%	м	36,3	557,00 --	-- --	20219 --	-- --	20219	-- 1618	21837
34	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	16,5	383,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826
35	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм СП - 8%	м	27,5	343,00 --	-- --	9432 --	-- --	9432	-- 755	10187
36	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм СП - 8%	м	40,7	289,00 --	-- --	11762 --	-- --	11762	-- 941	12703
37	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм СП - 8%	м	1,76	201,00 --	-- --	354 --	-- --	354	-- 28	382
38	222-519-0201 РСНБ ГК 2022	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,1175	976733,00 --	-- --	114766 --	-- --	114766	-- 9181	123947
39	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	2	8278,36 552,86	-- --	16557 1106	-- --	15451	1084 1411	19052
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ									
40	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,1175	976733,00 --	-- --	114766 --	-- --	114766	-- 9181	123947
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
41	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	2	8892,36 552,86	-- --	17785 1106	-- --	16679	1084 1509	20378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				991918	22070	774689	187595	1273873
		РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО СЧИТОМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКОЙ									
42	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	55003,59 50930,88	1962,57 456,22	55004 50931	1962 456	2111	31346 6908	93258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	СТ511-703-2201	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 18 м вод. ст.	шт.	1	4890026,00	--	4890026	--	--	--	4890026
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4945030	1962	2111	31346	4983284
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0.000)									
44	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	73,2	2747,06	30,50	201085	2233	153391	45371	266173
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	45461	837		19716	
45	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2371,73	30,50	7115	91	5161	1859	9692
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	1863	34		718	
46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	408	2111,64	19,17	861549	7822	4760	832075	1829114
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	848967	90		135490	
47	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	410,00	--	2435	--	2435	--	2630
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
48	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	397,98	241,00	--	95913	--	95913	--	103586
		СП - 8%			--	--	--	--		7673	
49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	484,2	118,82	1,31	57535	634	315	55454	122028
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	56586	--		9039	
		ФИТИНГИ									
50	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1432,00	--	42960	--	42960	--	46397
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
51	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	99,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
52	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1453,00	--	261540	--	261540	--	282463
		СП - 8%			--	--	--	--		20923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1562,07	204,53	93724	12272	1143	82650	190484
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	80309	4028		14110	
54	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	611,00	--	36660	--	36660	--	39593
		СП - 8%			--	--	--	--		2933	
55	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1453,00	--	87180	--	87180	--	94154
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
56	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	120	744,00	--	89280	--	89280	--	96422
		СП - 8%			--	--	--	--		7142	
57	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	360	936,00	--	336960	--	336960	--	363917
		СП - 8%			--	--	--	--		26957	
58	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	34,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	120	1051,00	--	126120	--	126120	--	136210
		СП - 8%			--	--	--	--		10090	
60	241-219-0201 РСНБ РК 2022	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	65,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
61	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	180	1460,00	--	262800	--	262800	--	283824
		СП - 8%			--	--	--	--		21024	
62	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120	1460,00	--	175200	--	175200	--	189216
		СП - 8%			--	--	--	--		14016	
63	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60	791,99	40,79	47520	2448	1170	44108	98958
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	43902	1106		7330	
64	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	60	21689,00	--	1301340	--	1301340	--	1405447
		СП - 8%			--	--	--	--		104107	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,94	112,47	3,00	668	18	283	254	996
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	367	2		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,94	315,46	7,82	1874	47	1505	227	2269
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	322	7		168	
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	124,5	908,02	105,89	113048	13183	47634	44222	169852
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	52231	5956		12582	
68	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	80,52	289,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
69	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	225,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
70	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	46,53	201,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4264087	38748	3095331	1106220	5799933
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
71	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29,4	3091,65	30,50	90894	897	71738	18223	117846
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	18259	336		8729	
72	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	122	2747,06	30,50	335141	3721	255652	75619	443621
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	75768	1394		32861	
73	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,2	2371,73	30,50	142778	1836	103555	37314	194499
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	37387	688		14407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2274,48	30,50	7278	98	5193	1983	10002
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	1987	37		741	
75	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2945,19	151,10	8836	454	911	7430	17567
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	7471	111		1301	
76	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6242,00	--	18726	--	18726	--	20224
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	2904,40	110,31	95845	3640	10021	81136	191140
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	82184	608		14158	
78	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5996,00	--	59960	--	59960	--	64757
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
79	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	5796,00	--	40572	--	40572	--	43818
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
80	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5507,00	--	88112	--	88112	--	95161
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	214,8	118,82	1,31	25524	281	140	24601	54134
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	25103	--		4010	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,46	112,47	3,00	1851	49	786	705	2761
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1016	6		205	
83	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	16,46	315,46	7,82	5193	128	4173	628	6287
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	892	18		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
84	1 126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex ПР - 76%; СП - 8%	м	214,8	908,02 419,53	105,89 47,84	195042 90114	22745 10276	82183	76297 21707	293046
85	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм СП - 8%	м	32,34	343,00 --	-- --	11093 --	-- --	11093	-- 887	11980
86	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм СП - 8%	м	134,2	289,00 --	-- --	38784 --	-- --	38784	-- 3103	41887
87	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм СП - 8%	м	66,22	225,00 --	-- --	14900 --	-- --	14900	-- 1192	16092
88	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм СП - 8%	м	3,2	201,00 --	-- --	643 --	-- --	643	-- 51	694
		НАСОСЫ									
89	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ПР - 98%; СП - 8%	1насос	2	28036,01 22808,24	552,90 186,95	56072 45616	1106 374	9350	45071 8091	109234
90	СТ511-403-0506	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/1-12 PN10, арт. 2120644	шт.	4	359182,00 --	-- --	1436728 --	-- --	--	-- --	1436728
91	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	8	238,00 --	-- --	1904 --	-- --	1904	-- 152	2056
92	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм ПР - 98%; СП - 8%	1шт	12	2945,19 2490,42	151,10 36,86	35342 29885	1813 442	3644	29721 5205	70268
93	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм СП - 8%	шт	8	10664,00 --	-- --	85312 --	-- --	85312	-- 6825	92137
94	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	4	5054,00 --	-- --	20216 --	-- --	20216	-- 1617	21833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм НР - 98%; СП - 8%	1счетчик	6	791,99 731,70	40,79 18,43	4752 4390	245 111	117	4411 733	9896
96	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч СП - 8%	шт.	2	90159,00 --	-- --	180318 --	-- --	180318	-- 14425	194743
97	244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч СП - 8%	шт.	2	84662,00 --	-- --	169324 --	-- --	169324	-- 13546	182870
98	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч СП - 8%	шт.	2	90159,00 --	-- --	180318 --	-- --	180318	-- 14425	194743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3351458	37013	1457645	403139	3940024
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0.000)									
99	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	85	2306,15 2270,42	22,77 0,36	196023 192986	1936 31	1101	189156 30814	415994
100	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм СП - 8%	м	84,15	632,00 --	-- --	53183 --	-- --	53183	-- 4255	57438
101	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	491	2111,64 2080,80	19,17 0,22	1036816 1021673	9412 108	5731	1001346 163053	2201214
102	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	17,82	410,00 --	-- --	7306 --	-- --	7306	-- 584	7890
103	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	84,15	410,00 --	-- --	34502 --	-- --	34502	-- 2760	37262
104	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	8,91	241,00 --	-- --	2147 --	-- --	2147	-- 172	2319
105	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	8,91	410,00 --	-- --	3653 --	-- --	3653	-- 292	3945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	366,3	241,00	--	88278	--	88278	--	95340
		СП - 8%			--	--	--	--		7062	
107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	576	118,82	1,31	68443	755	374	65968	145164
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	67314	--		10753	
		ФИТИНГИ									
108	242-207-2203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	4713,00	--	141390	--	141390	--	152701
		СП - 8%			--	--	--	--		11311	
109	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	2326,00	--	69780	--	69780	--	75362
		СП - 8%			--	--	--	--		5582	
110	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	99,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
111	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	420	936,00	--	393120	--	393120	--	424570
		СП - 8%			--	--	--	--		31450	
112	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	2326,00	--	418680	--	418680	--	452174
		СП - 8%			--	--	--	--		33494	
113	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1562,07	204,53	93724	12272	1143	82650	190484
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	80309	4028		14110	
114	241-222-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	838,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
115	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60	744,00	--	44640	--	44640	--	48211
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
116	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	34,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм НР - 98%; СП - 8%	1счетчик	60	791,99 731,70	40,79 18,43	47520 43902	2448 1106	1170	44108 7330	98958
118	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч СП - 8%	шт.	60	21689,00 --	-- --	1301340 --	-- --	1301340	-- 104107	1405447
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	12,01	112,47 61,72	3,00 0,37	1351 741	36 4	574	515 149	2015
120	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	12,01	315,46 54,20	7,82 1,11	3789 651	94 13	3044	458 340	4587
		Теплоизоляционные работы									
121	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м2	170	2794,52 1192,97	182,14 82,29	475068 202805	30963 13989	241300	164763 51187	691018
122	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм СП - 8%	м	93,5	289,00 --	-- --	27022 --	-- --	27022	-- 2162	29184
123	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм СП - 8%	м	93,5	225,00 --	-- --	21038 --	-- --	21038	-- 1683	22721
124	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	60	2904,40 2490,42	110,31 18,43	174264 149425	6619 1106	18220	147520 25743	347527
125	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	60	3499,00 --	-- --	209940 --	-- --	209940	-- 16795	226735
126	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	300	2555,96 2509,08	27,05 0,54	766789 752725	8115 162	5949	737829 120369	1624988
127	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	297	1060,00 --	-- --	314820 --	-- --	314820	-- 25186	340006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	49,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
129	241-224-0103 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1927,00	--	231240	--	231240	--	249739
		СП - 8%			--	--	--	--		18499	
130	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	51,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
131	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	12,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300	118,82	1,31	35647	393	195	34358	75606
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	35059	--		5600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6331383	73043	3710750	2468671	9504058
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
133	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	66,6	1081,61	4,68	72035	312	315	70075	153479
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	71408	97		11369	
134	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	66,4668	1145,00	--	76104	--	76104	--	82192
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
135	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	15	1081,61	4,68	16224	70	71	15783	34567
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	16083	22		2561	
136	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	1145,00	--	17141	--	17141	--	18512
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
137	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
138	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	15	956,00	--	14340	--	14340	--	15487
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
139	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	125,00	--	1875	--	1875	--	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
140	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	260,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
141	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	583,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
142	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				214324	382	126451	85858	324195
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0.000) "К1"									
143	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	235,2	1081,61	4,68	254394	1101	1112	247472	542015
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	252181	341		40149	
144	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	234,7296	1086,00	--	254916	--	254916	--	275309
		СП - 8%			--	--	--	--		20393	
145	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200	1122,14	1,92	224427	384	414	219280	479204
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	223629	126		35497	
146	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	199,6	524,00	--	104590	--	104590	--	112957
		СП - 8%			--	--	--	--		8367	
147	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	846,00	--	15228	--	15228	--	16446
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
148	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	30	956,00	--	28680	--	28680	--	30974
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
149	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50	шт.	30	1033,00	--	30990	--	30990	--	33469
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
150	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	90	260,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
151	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30	583,00	--	17490	--	17490	--	18889
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
152	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	62	147,00	--	9114	--	9114	--	9843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
153	24 1-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	60	176,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
154	24 1-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	60	488,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
155	24 1-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	60	162,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
156	24 1-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	66	319,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1033843	1485	556548	466752	1620641
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3Н"-напорная									
157	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,2	4248,01	53,63	102802	1298	82193	19410	131989
		НР - 96%; СП - 8%			797,97	20,46	19311	495		9777	
158	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	28036,01	552,90	112144	2212	18699	90141	218468
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	91233	748		16183	
159	СТ511-101-0103	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	52933,00	--	211732	--	--	--	211732
					--	--	--	--		--	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	112,47	3,00	427	11	181	163	637
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	235	1		47	
161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,8	315,46	7,82	1199	29	964	145	1452
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	206	4		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				428304	3550	102037	109859	564278
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
162	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70	1122,14	1,92	78549	134	145	76748	167721
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	78270	44		12424	
163	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	69,86	524,00	--	36607	--	36607	--	39536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
164	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.50 мм	шт.	12	304,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
165	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	162,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
166	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	79,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
167	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	44,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
168	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	147,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
169	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	94,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				123670	134	45266	76748	216453
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0.000) "К3"-самотечная									
170	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	103,8	1122,14	1,92	116478	199	215	113806	248707
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	116064	65		18423	
171	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	103,5924	524,00	--	54282	--	54282	--	58625
		СП - 8%			--	--	--	--		4343	
172	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	30	13087,57	48,27	392627	1448	365747	25601	451686
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	25432	692		33458	
173	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	236,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
174	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	24	147,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
175	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	48	79,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				574955	1647	431812	139407	771511
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29506161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5253550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						180846			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						58729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17279228		
		- Накладные расходы	Тенге								5091235	
		- Сметная прибыль	Тенге								1701302	
		Итого									487 363 528	
		временные здания и сооружения 0,9%									4 386 272	
		всего									491 749 800	
		доп затраты при произ СМР в зимнее время 0,42%									2 065 349	
		доп оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									297 990	
		всего									494 113 139	
		непредвиденные работы и затраты -2%									9 882 263	
		итого									503 995 402	
		ндс - 12%									60 479 448	
		всего по акту									**564 474 850**	

Заказчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерсаин
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жүсіпбеков С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Асқаров Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "AsKen-Build"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Қазақ Жоба Құрылыс"