**РЕЕСТР**

**актов выполненных работ за декабрь 2017 г. по объекту:**

**Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 12**

Договорная сумма **283 800 193,00**

Сумма по сметному расчету **284 240 600,00**

| № п.п. | Шифр сметы | Номер сметы по ОФ | № акта | Наименование сметы | Стоимость по АВР с НДС, тенге | Номер АВР по ОФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-12-1 | Э150600 | 1 | Земляные работы | 2 792 962,00 | Э5300 |
| 2 | 2-12-2 | Э150610 | 2 | Общестроительные КЖ | 70 469 812,00 | Э5310 |
| 3 | 2-12-3 | Э150620 | 3 | Общестроительные АР | 6 737 226,00 | Э5320 |
| | | | | **Всего:** | **80 000 000,00** | |

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Земляные работы

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

# А К Т № 1

## о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживающих: на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1944,01 | 39,72 | 37,82 | 77219 | 73515 | 24265 | 0,01 | 25 |
| | | | | м3 | 1,87 | 11 | 3635 | 21380 | 97 | 0,04 | 73 |
| 2 | 2 | E0101-38-2 | Срезка недобора грунта 2 группы в выемках | 117 | 123,98 | 51,24 | 14506 | 5996 | 9757 | 0,48 | 56 |
| | | | | м3 | 72,23 | 13,74 | 8451 | 1607 | 97 | 0,05 | 6 |
| 3 | 3 | E0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом | 12 | 537,3 | 0 | 6448 | 0 | 7286 | 3,55 | 43 |
| | | | | м3 | 537,3 | 0 | 6448 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 12 | 99,84 | 0 | 1198 | 0 | 1354 | 0,62 | 7 |
| | | | | м3 | 99,84 | 0 | 1198 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | C010333-A7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 3168,736 | 51,84 | | 164267 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1956,01 | 3,76 | 3,24 | 7354 | 6345 | 3036 | 0 | 6 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 939 | 2191 | 97 | 0 | 7 |
| 7 | 7 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки | 153 | 39,72 | 37,82 | 6077 | 5786 | 1910 | 0,01 | 2 |
| | | | | м3 | 1,87 | 11 | 286 | 1683 | 97 | 0,04 | 6 |
| 8 | 8 | C010333-A7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,(для обратной засыпки) | 247,875 | 51,84 | | 12850 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | E0101-27-2 | Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 153 | 6,48 | 6,48 | 991 | 991 | 312 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,1 | 0 | 322 | 97 | 0,01 | 1 |
| 10 | 10 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 153 | 21,55 | 4,52 | 3297 | 691 | 2527 | 0,11 | 17 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 2606 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 153 | 14,12 | 12 | 2160 | 1836 | 648 | 0,01 | 2 |
| | | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 248 | 420 | 97 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | Е0101-27-2 | Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), при перемещении до 5 м | 587 | 6,48 | 6,48 | 3803 | 3803 | 1198 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,1 | 0 | 1235 | 97 | 0,01 | 5 |
| 13 | 13 | С143008-104 Изм. и доп. вып. 27 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 587 | 605 | | 355135 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е0101-138-1 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 | 586,7 | 67,77 | 52,6 | 39760 | 30863 | 14245 | 0,05 | 30 |
| | | | | м2 | 7,11 | 17,92 | 4171 | 10514 | 97 | 0,07 | 38 |
| | | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | 695065 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 695065 | 129827 | | | 189 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 63405 | 39352 | | | 138 |
| | | | На общестроительные работы | | | | 66 537 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 66 537 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 761 602 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 45 696 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 807 298 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % х 0,85 | | | | 814 846 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 823 646 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 826 905 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 835 053 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 2 444 820 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 48 896 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2 493 716 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 299 246 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 2 792 962 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 2 792 962 | | | | |

**Заказчик:**
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

**Технадзор:**
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Оразгазы К.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

Божакова Т. К.
(применяемый коэффициент 2,92774)

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Общестроительные работы, раздел КЖ

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

# А К Т № 2

## о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживающих на един. | рабочих, обслуживающих всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Плита фундамента, (КЖ12,14)** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5 | 49,28 | 3706,15 | 66,01 | 182639 | 3253 | 11419 | 1,35 | 67 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 9647 | 1229 | 105 | 0,12 | 6 |
| 2 | 2 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 50,266 | 90 | | 4524 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 3 | 3 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 50,266 | 256 | | 12868 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 4 | 4 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 50,266 | 298 | | 14979 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20 | 246,4 | 4928,39 | 196,62 | 1214355 | 48447 | 89652 | 1,79 | 441 |
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 67082 | 18300 | 105 | 0,36 | 89 |
| 6 | 6 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 250,096 | 90 | | 22509 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 7 | 7 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 250,096 | 128 | | 32012 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | 8 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 250,096 | 298 | | 74529 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9275 | 52241 | | 48454 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,684 | 51575 | | 86869 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 9,047 | 52154 | | 471811 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 4,472 | 52235 | | 233611 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,882 т | 52154 | | 98138 | | | | |
| 14 | 14 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,4866 т | 53299 | | 25935 | | | | |
| 15 | 15 | С12041-8 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,308 т | 52079 | | 16040 | | | | |
| 16 | 16 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,076 1т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 7144 2514 | 23 9 | 2649 105 | 198 0,56 | 15 0 |
| | | | Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ12,14) | | | | 2546417 | | | | |
| | | | Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25 | 58,1 м3 | 10505,98 1846,31 | 4110,06 1112,24 | 610397 107270 | 238794 64621 | 180486 105 | 11,06 4,26 | 643 247 |
| 18 | 18 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 2,308 т | 52241 | | 120557 | | | | |
| 19 | 19 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 3,052 т | 52235 | | 159416 | | | | |
| 20 | 20 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 5,05 т | 52154 | | 263367 | | | | |
| 21 | 21 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 | 3,322 т | 52400 | | 174062 | | | | |
| 22 | 22 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм | 1,036 т | 53299 | | 55202 | | | | |
| 23 | 24 | Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25 | 80,85 м3 | 9787,26 1816,27 | 3467,42 938,26 | 791300 146845 | 280341 75858 | 233838 105 | 11,15 3,59 | 902 290 |
| 24 | 25 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 8,638 т | 52235 | | 451220 | | | | |
| 25 | 26 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 19,708 т | 52154 | | 1027859 | | | | |
| 26 | 27 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,383 т | 53577 | | 74121 | | | | |
| 27 | 28 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм | 3,504 т | 53299 | | 186755 | | | | |
| 28 | 30 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,9542 1т | 70437,87 9675 | 304,24 114,75 | 67215 9232 | 290 109 | 9809 105 | 58 0,56 | 55 1 |
| 29 | 31 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25 | 7,4 м3 | 9987,57 2362,5 | 442,42 167,13 | 73908 17483 | 3274 1237 | 19655 105 | 14 0,82 | 104 6 |
| 30 | 32 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1876 т | 51575 | | 9673 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 1,316 т | 52235 | | 68752 | | | | |
| 32 | 34 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2834 т | 53577 | | 15184 | | | | |
| 33 | 35 | Е0106-17-13 | Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25 | 161,5 м3 | 10179,35 | 447,08 | 1643965 | 72203 | 436891 | 14,3 | 2309 |
| 34 | 36 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 2407,5 | | 168,89 | 388811 | 27276 | 105 | 0,82 | 133 |
| 35 | 37 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 4,981 т | 52241 | | 260223 | | | | |
| 36 | 38 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 10,121 т | 51575 | | 521981 | | | | |
| 37 | 39 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 22,848 т | 52154 | | 1191589 | | | | |
| 38 | 40 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 9,748 т | 52235 | | 509202 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный | 7,509 т | 53577 | | 402310 | | | | |
| | | | Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70) | | | | 8678257 | | | | |
| 39 | 41 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 3,06 м3 | 8959,15 | 241,1 | 27415 | 738 | 4413 | 8,06 | 25 |
| 40 | 42 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 1282,5 | | 91,08 | 3924 | 279 | 105 | 0,44 | 1 |
| 41 | 43 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0462 т | 53999 | | 2495 | | | | |
| 42 | 44 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3416 т | 52241 | | 17846 | | | | |
| 43 | 45 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6042 т | 52154 | | 31511 | | | | |
| 44 | 46 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,008 т | 53577 | | 429 | | | | |
| 45 | 47 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 0,0082 т | 53299 | | 437 | | | | |
| | | | | 68,35 м3 | 8959,15 | 241,1 | 612358 | 16479 | 98578 | 8,06 | 551 |
| 46 | 48 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 1282,5 | | 91,08 | 87659 | 6225 | 105 | 0,44 | 30 |
| 47 | 49 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 11,381 т | 52241 | | 594565 | | | | |
| 48 | 50 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 1,3 т | 52154 | | 67790 | | | | |
| | | | | 0,9781 т | 52235 | | 51091 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 51 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7116 т | 53577 | | 38125 | | | | |
| 50 | 52 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 205,83 м3 | 8959,15 1282,5 | 241,1 91,08 | 1844062 263977 | 49626 18747 | 296860 105 | 8,06 0,44 | 1659 92 |
| 51 | 53 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 12,431 т | 52241 | | 649413 | | | | |
| 52 | 54 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 3,899 т | 52154 | | 203369 | | | | |
| 53 | 55 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 2,934 т | 52235 | | 153273 | | | | |
| 54 | 56 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,122 т | 53577 | | 113685 | | | | |
| 55 | 57 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | 79,92 м3 | 8959,15 1282,5 | 241,1 91,08 | 716015 102497 | 19269 7279 | 115265 105 | 8,06 0,44 | 644 36 |
| 56 | 58 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 4,448 т | 52241 | | 232378 | | | | |
| 57 | 59 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 1,249 т | 52154 | | 65125 | | | | |
| 58 | 60 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 1,185 т | 52235 | | 61909 | | | | |
| 59 | 61 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7073 т | 53577 | | 37895 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70) | | | | 5521187 | | | | |
| | | | Раздел: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38) | | | | | | | | |
| 60 | 62 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1 | Монтаж балок покрытия зданий высотой до 25 м | 3,911 т | 8391,32 3252,3 | 5078,47 839,11 | 32815 12718 | 19860 3281 | 14400 90 | 17,92 2,46 | 70 10 |
| 61 | 63 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже балок покрытий | 3,911 т | 2452,13 1230,75 | 545,76 0 | 9589 4813 | 2134 0 | 4332 90 | 5,25 0 | 21 0 |
| 62 | 64 | С12021-118 Изм. и доп. вып. 25 | Ригели фахверка | 3,911 т | 91610 | | 358246 | | | | |
| 63 | 65 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза | 136,013 м2 | 33,16 8,32 | 0,04 0 | 4510 1132 | 5 0 | 1018 90 | 0,04 0 | 6 0 |
| | | | Итого по разделу: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38) | | | | 405160 | | | | |
| | | | Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90) | | | | | | | | |
| 64 | 66 | Е0106-22-5 | Устройство лестничныхмаршей и межэтажных площадок на высоте от опорной площади до 6 м, бетэн В25 | 27,58 м3 | 10902,61 2117,25 | 379,21 143,26 | 300694 58394 | 10459 3951 | 65462 105 | 13 0,7 | 359 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 67 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3636 т | 52241 | | 18995 | | | | |
| 66 | 68 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6172 т | 51575 | | 31832 | | | | |
| 67 | 69 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 2,046 т | 52154 | | 106686 | | | | |
| 68 | 70 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2568 т | 53577 | | 13759 | | | | |
| 69 | 71 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1566 т | 53577 | | 8390 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90) | | | | 480356 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 17 631 377 | 765 195 | | | 7 869 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 1 283 997 | 228 401 | | | 961 |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1 565 997 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 18 731 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1 584 728 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 19 216 105 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 1 152 966 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 20 369 071 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % х 0,85 | | | | 20 559 522 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 20 781 565 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 20 863 803 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 21 069 398 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 61 685 760 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1 233 715 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 62 919 475 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 7 550 337 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 70 469 812 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 70 469 812 | | | | |

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей
_____ Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:
_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Оразгазы К.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____
(применяемый коэффициент 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Общестроительные работы, раздел АР

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

# А К Т № 3

## о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0113-13-1 | Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки | 488,11 | 29,39 | 0,07 | 14344 | 34 | 3550 | 0,04 | 20 |
| | | | | м2 | 8,06 | 0,02 | 3934 | 10 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 488,11 | 143,15 | 9,95 | 69873 | 4857 | 33585 | 0,36 | 174 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 25479 | 1826 | 123 | 0,02 | 9 |
| 3 | 5 | Е0111-11-2 К=4 | Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 488,11 | 85,27 | 2,68 | 41621 | 1308 | 2113 | 0,02 | 9 |
| | | | | м2 | 2,52 | 1 | 1230 | 488 | 123 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | Е0113-13-1 | Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки | 246,8 | 29,39 | 0,07 | 7253 | 17 | 1795 | 0,04 | 10 |
| | | | | м2 | 8,06 | 0,02 | 1989 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя | 174,8 | 107,08 | 8,23 | 18718 | 1439 | 17483 | 0,47 | 82 |
| | | | | м2 | 81,68 | 3,08 | 14278 | 538 | 118 | 0,02 | 3 |
| 6 | 8 | С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ" | 402,04 | 259 | | 104128 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 7 | 9 | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных | 8,74 | 3679,88 | 185,63 | 32162 | 1622 | 29144 | 18,17 | 159 |
| | | | | м3 | 3264,75 | 69,75 | 28534 | 610 | 100 | 0,34 | 3 |
| 8 | 11 | СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ- КАЗАХСТАН"-стр.52 | Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2) | 25 | 464,85 | | 11621 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)** | | | | 299720 | | | | |
| | | | **Раздел: Стены и перегородки, (АР9)** | | | | | | | | |
| 9 | 13 | Е0108-22-3 | Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м | 200 | 815,83 | 319,7 | 163166 | 63940 | 136998 | 3,07 | 614 |
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 92250 | 23850 | 118 | 0,58 | 116 |
| 10 | 14 | С143004-18 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007 | 200 | 5019 | | 1003800 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 11 | 15 | С143002-374 Изм. и доп. вып. 27 | Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | 4302,87 | 15 | | 64543 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1 | Установка профилей | 4,678 т | 11934,93 5197,5 | 4590,56 840,11 | 55830 24313 | 21474 3930 | 25419 90 | 27,83 3,01 | 130 14 |
| | | | Итого по разделу: Стены и перегородки. (АР9) | | | | 1287339 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1587059 | 94691 | | | 1198 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 192007 | 31257 | | | 145 |
| | | | На общестроительные работы | | | | 224 667 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 25 419 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 250 086 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 837 145 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУММНЗ | | | | 110 229 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 947 374 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % х 0,85 | | | | 1 965 582 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 1 986 810 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 994 672 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2 014 327 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 5 897 431 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 117 949 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6 015 380 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 721 846 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 6 737 226 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 6 737 226 | | | | |

**Заказчик:**
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**Технадзор:**
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Оразгазы К.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

Кожакова Ж.К.
(применяемый коэффициент 2,92774)

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)