РЕЕСТР

актов выполненных работ за июнь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 12

Договорная сумма **283 800 193,00**

Сумма по сметному расчету **284 240 600,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-12-3	Э150620	13	Архитектурные решения	22 171 872,00	Э5420
2	2-12-4	Э150630	14	Водоснабжение и канализация	2 033 445,00	Э5430
3			15	Работы по акту корректировки	62 326 370,00	Э5440
				Всего:	**86 531 687,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 112 от 07.12.2017 г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля (АР45)								
1	46	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	**52**	**47,5**	**1,22**	**2470**	**63**	**2757**	**0,28**	**14**
				м	**44,1**	**0,45**	**2293**	**23**	**119**	**0**	**0**
2	47	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	**4**	**175,95**	**1,57**	**704**	**6**	**65**	**0,83**	**3**
				1воронка	**135**	**0**	**540**	**0**	**12**	**0**	**0**
3	48	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**52**	**275,09**		**14305**				
				м							
4	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	**Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**4**	**513,8**		**2055**				
				шт							
5	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**8**	**441,71**		**3534**				
				шт							
6	51	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**52**	**94,93**		**4936**				
				шт							
7	52	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	**Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**4**	**304,07**		**1216**				
				шт							
8	53	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	**8**	**320,08**		**2561**				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				**31781**				
			Раздел: Полы								
9	83	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**232,5**	**710,93**	**4,9**	**165291**	**1139**	**17259**	**0,38**	**89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	58,5	1,85	13601	430	123	0,01	2
10	101	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
11	110	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,4	701,39	15,2	10801	234	3422	1,07	16
				м2	173,3	7,37	2669	113	123	0,04	1
12	112	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	43,94	701,39	15,2	30819	668	9765	1,07	47
				м2	173,3	7,37	7615	324	123	0,04	2
13	117	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,6	701,39	15,2	15851	344	5022	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3917	167	123	0,04	1
14	118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	428,5	123,31	0,16	52839	69	8565	0,09	39
				м	16,18	0,07	6933	30	123	0	0
15	128	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,9	505471	3484	52778	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41594	1315	123	0,01	6
16	146	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	90,6	701,39	15,2	63546	1377	20134	1,07	97
				м2	173,3	7,37	15701	668	123	0,04	3
17	157	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,68	701,39	15,2	11699	254	3707	1,07	18
				м2	173,3	7,37	2891	123	123	0,04	1
18	162	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	68,4	701,39	15,2	47975	1040	15200	1,07	73
				м2	173,3	7,37	11854	504	123	0,04	3
19	163	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1212,9	123,31	0,16	149564	194	24243	0,09	109
				м	16,18	0,07	19625	85	123	0	0
20	173	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	239,6	710,93	4,9	170339	1174	17786	0,38	92
				м2	58,5	1,85	14017	443	123	0,01	2
21	191	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
22	193	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,44	701,39	15,2	3114	67	987	1,07	5
				м2	173,3	7,37	769	33	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	198	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,8	701,39	15,2	15992	347	5067	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3951	168	123	0,04	1
24	199	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	430,7	123,31	0,16	53110	69	8609	0,09	39
				м	16,18	0,07	6969	30	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				1338215				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
25	212	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	299,488	339,61	22,32	101709	6683	58779	0,98	292
				м2	158,87	4,68	47580	1403	120	0,03	8
26	213	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,634	2039		194998				
				м2							
27	214	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,276	1761		266396				
				м2							
28	215	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	52,578	4005		210575				
				м2							
29	216	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380		198720				
				комплект							
30	217	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500		30000				
				комплект							
31	218	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
32	219	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	5,051	4005		20228				
				м2							
33	220	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
34	221	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
35	222	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	5,051	16500		83338				
				м2							
36	223	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	5,021	399,07	102,53	2004	515	1129	0,9	5
				м2	151,65	35,67	761	179	120	0,14	1
37	224	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	5,021	12300		61758				
				м2							
38	225	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	111,225	339,61	22,32	37773	2482	21830	0,98	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	158,87	4,68	17670	521	120	0,03	3
39	226	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	91,742	11200		1027515				
				м2							
40	227	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	12	25100		301200				
				шт							
41	228	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	50	583		29150				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				2572396				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
42	229	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	1092,003	167,27	3,94	182664	4302	118788	0,55	604
				м2	102,11	1,49	111504	1627	105	0,01	8
43	233	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	419,7	167,27	3,94	70205	1654	45655	0,55	232
				м2	102,11	1,49	42856	625	105	0,01	3
44	235	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	740,6	129,66	3,43	96026	2540	58353	0,46	337
				м2	73,73	1,31	54604	970	105	0,01	5
45	236	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	326,5	129,66	3,43	42334	1120	25726	0,46	149
				м2	73,73	1,31	24073	428	105	0,01	2
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				391229				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
46	239	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	123,16	73,83	1,65	9093	203	1406	0,06	8
				м2	10,24	0,63	1261	78	105	0	0
47	243	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1114,06	73,83	1,65	82251	1838	12715	0,06	69
				м2	10,24	0,63	11408	702	105	0	3
48	246	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0
49	247	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				178090				
			Раздел: Разные работы								
50	253	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
51	254	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
52	255	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
53	257	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0165	14190,56	5475,87	235	91	106	31,79	1
				т	5544	1552,87	92	26	90	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	258	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0165	110909		1834				
				т							
55	259	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,088	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				219906				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
56	269	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,97	5698,63	353,46	11226	696	1486	3,6	7
				м3	585	133,52	1152	263	105	0,65	1
57	270	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,56	4740,62	196,62	7395	307	568	1,79	3
				м3	272,25	74,27	425	116	105	0,36	1
58	272	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,306	52241		15987				
				т							
59	273	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0004	41200		18				
				т							
60	274	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	16,88	245,44	3,82	4143	64	773	0,21	4
				м2	37,35	1,44	630	24	118	0,01	0
61	275	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11,5	109,71	34,24	1262	394	616	0,32	4
				м2	51,08	8,45	587	97	90	0,03	0
62	276	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	11,5	543		6245				
				м2							
63	277	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,8594	11462,43	4590,56	9851	3945	4305	25,3	22
				т	4725	840,11	4061	722	90	3,01	3
64	278	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,3292	93846		30892				
				т							
65	279	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,5303	91610		48576				
				т							
66	280	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,81	661,07	1,24	6485	12	1794	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1503	5	119	0	0
67	281	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	89,04	5,89	1158	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
68	284	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	22,91	33,16	0,04	760	1	172	0,04	1
				м2	8,32	0	191	0	90	0	0
69	286	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
70	287	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
71	288	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	289	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
73	290	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
74	291	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
75	292	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
76	293	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				147543				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
77	294	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,83	5698,63	353,46	10429	647	1381	3,6	7
				м3	585	133,52	1071	244	105	0,65	1
78	295	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,94	4740,62	196,62	9197	381	706	1,79	3
				м3	272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
79	296	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2676	52241		13982				
				т							
80	297	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
81	298	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	21,2	245,44	3,82	5203	81	970	0,21	4
				м2	37,35	1,44	792	31	118	0,01	0
82	299	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				м2	51,08	8,45	459	76	90	0,03	0
83	300	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	8,98	543		4876				
				м2							
84	301	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,7965	11462,43	4590,56	9129	3656	3989	25,3	20
				т	4725	840,11	3763	669	90	3,01	2
85	302	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,3292	93846		30892				
				т							
86	303	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,4673	91610		42807				
				т							
87	304	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,55	661,07	1,24	6313	12	1747	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	153,23	0,47	1463	4	119	0	0
88	305	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,94	89,04	5,89	618	41	719	0,41	3
				м	71,78	2,23	498	15	140	0,01	0
89	308	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	20,838	33,16	0,04	691	1	156	0,04	1
				м2	8,32	0	173	0	90	0	0
90	310	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
91	311	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
92	312	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
93	313	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
94	314	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
95	315	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
96	316	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
97	317	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				138781				
			Раздел: Монтаж подъемников для инвалидов								
98	318	Ц0103-575-1	Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг	2	9973	987	19946	1974	14139	44	88
				шт	7628	227	15256	454	90	1,32	3
99	319	Ц0108-573-4	Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				шт	254	20,3	508	41	95	0,12	0
			Итого по разделу: Монтаж подъемников для инвалидов				20974				
			ИТОГО:				5 038 914	58 216			3 424
							576 011	18 987			92
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14 660				
			На общестроительные работы				640 988				
			На металломонтажные работы				9 497				
			Всего накладных расходов:				665 145				
			Итого с накладными				5 704 059				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				342 244				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 046 303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				6 102 836				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6 168 747				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 193 158				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 254 186				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				19 408 151				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				388 163				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19 796 314				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 375 558				
			Итого с НДС				22 171 872				
			Всего:				22 171 872				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Оразгазы К.Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Кожакова Т.К.
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Внутренние сети водоснабжения и канализации**

Договор **№ 112 от 07.12.2017 г.**

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	14	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	42	394		16548				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				16548				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
2	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
3	61	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	40	1910,33	6,95	76413	278	21312	2,48	99
				шт	414	2,25	16560	90	128	0,01	0
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				79301				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
4	104	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
				м	144	3,96	1584	44	128	0,02	0
5	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	152,547	620,54	0,64	94661	98	20785	0,58	89
				м	106,2	0,25	16200	38	128	0	0
6	106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				м	102,38	0,54	15050	79	128	0	0
7	107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
8	108	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54	1523,78		2347				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				225216				
			Раздел: Канализация дождевая К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	111	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
10	112	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
11	113	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	58	1240,75	20,8	71964	1206	10267	0,72	42
				м	130,5	7,79	7569	452	128	0,04	2
12	116	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	4	284		1136				
				шт							
13	118	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
14	119	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,5556	1523,78		847				
				100шт							
15	120	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	565,93	53,14	1132	106	743	1,46	3
				1соедин.	270	20,25	540	41	128	0,1	0
16	121	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660		1320				
				шт.							
17	122	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	2	783,74		1567				
				шт							
18	123	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
				шт							
19	124	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	736		1472				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				123252				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
20	131	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
				кг							
21	132	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,04	1523,78		61				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н				261				
			ИТОГО:				444577	2709			340
							60370	1004			5
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				78 558				
			Всего накладных расходов:				78 558				
			Итого с накладными				523 135				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				31 388				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				554 523				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				553 708				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				565 753				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				567 992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**573 589**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**1 779 976**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35 600**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 815 576**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**217 869**				
			Итого с НДС				**2 033 445**				
			Всего:				**2 033 445**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Булаткулов С.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Кожакова Г.К.
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Работы по акту корректировки**

Договор **№ 112 от 07.12.2017 г.**

А К Т № 15
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
1	1	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,961 т	52241		520383				
2	2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	3,778 т	53577		202392				
3	3	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	0,1645 т	52235		8593				
4	4	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	2,899 т	53577		155314				
5	5	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	0,9189 т	52235		47999				
6	6	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,459 т	52079		128036				
7	7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,922 т	52154		152394				
8	8	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,346 т	52235		70294				
9	9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	25,769 т	52241		1346217				
10	10	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,987 т	52241		521731				
			Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				3153353				
			Раздел: АРХИТГКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAп плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	8,565	7772		66569				
				м3							
12	12	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	80,7	752,13	34,73	60697	2803	22665	1,43	115
				м2	225	13,01	18158	1050	118	0,06	5
13	13	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	3,969	1165,08	319,7	4624	1269	2719	3,07	12
				м3	461,25	119,25	1831	473	118	0,58	2
14	14	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	3,969	302,02	106,27	1199	422	1106	1,22	5
				м3	195,75	40,5	777	161	118	0,19	1
15	15	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	551	86		47386				
				шт							
16	16	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,9923	3925		3895				
				м3							
17	17	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,117	52241		6112				
				т							
18	18	С11011-901 применительно	Профили холодногнутые из оцинкованной стали U-обр. 120х50мм, толщина 1,5мм	7,076	179900		1273001				
				т							
19	19	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	103,8	12,58	0,99	1306	103	1479	0,07	7
				м2	11,59	0,38	1203	39	119	0	0
20	20	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1059	30400		3219				
				1000м2							
21	21	С11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	448,788	595		267029				
				м2							
22	22	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	103,8	475,4	8,2	49347	851	34096	1,71	177
				м2	272,95	3,08	28332	320	119	0,01	2
23	23	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	114,803	450		51661				
				м2							
24	24	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление и монтаж лотка по центру кровли	1,472	49326,74	16388,64	72584	24116	42987	161	237
				т	28980	3478,9	42644	5119	90	13,02	19
25	25	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,472	64237		94525				
				т							
26	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150	16,58	0,02	2487	3	562	0,02	3
				м2	4,16	0	624	0	90	0	0
27	27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,96	160,38	9,95	11060	686	4745	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3600	258	123	0,02	1
28	28	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до Т=50мм)	68,96	127,91	4,02	8820	277	448	0,03	2
				м2	3,78	1,5	261	103	123	0	0
29	29	Е0112-2-7 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	68,96	440,89	3,28	30404	226	1723	0,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	20,22	0,78	1394	54	119	0	0
30	30	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	174	810,71	3,73	141063	649	8396	0,23	40
				м	39,15	1,4	6812	244	119	0,01	1
31	31	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	7,184	7772		55836				
				м3							
32	32	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	232,5	229,03	2,61	53249	607	11534	0,31	73
				м2	46,73	0,97	10865	226	104	0	1
33	33	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1,817	7772		14121				
				м3							
34	34	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
				м2	46,73	0,97	2748	57	104	0	0
35	35	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
				м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
36	36	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	60	199,22	12,56	11953	754	15519	1,08	65
				м	180	4,75	10800	285	140	0,02	1
37	37	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	60	326		19560				
				м							
38	38	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	711	246,6	13,43	175331	9549	62651	0,45	320
				м2	66,6	5,04	47353	3583	123	0,02	17
39	39	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	711	384,03	6,7	273042	4764	7696	0,04	31
				м2	6,3	2,5	4479	1777	123	0	1
40	40	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
41	41	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	167,4	246,6	13,43	41280	2248	14751	0,45	75
				м2	66,6	5,04	11149	844	123	0,02	4
42	42	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	167,4	384,03	6,7	64286	1122	1812	0,04	7
				м2	6,3	2,5	1055	418	123	0	0
43	43	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	167,4	229,03	2,61	38340	437	8304	0,31	52
				м2	46,73	0,97	7823	162	104	0	1
44	44	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	167,4	710,93	4,9	119010	820	12426	0,38	64
				м2	58,5	1,85	9793	310	123	0,01	2
45	45	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	129,6	199,22	12,56	25819	1628	33521	1,08	140
				м	180	4,75	23328	616	140	0,02	3
46	46	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	129,6	326		42250				
				м							
47	47	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	239,6	246,6	13,43	59085	3218	21113	0,45	108
				м2	66,6	5,04	15957	1208	123	0,02	6
48	48	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	239,6	384,03	6,7	92012	1605	2593	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,3	2,5	1509	599	123	0	0
49	49	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
				м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
50	50	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	58,8	246,6	13,43	14500	790	5181	0,45	26
				м2	66,6	5,04	3916	296	123	0,02	1
51	51	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	58,8	384,03	6,7	22581	394	636	0,04	3
				м2	6,3	2,5	370	147	123	0	0
52	52	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
				м2	46,73	0,97	2748	57	104	0	0
53	53	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
				м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
54	54	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	14,4	199,22	12,56	2869	181	3725	1,08	16
				м	180	4,75	2592	68	140	0,02	0
55	55	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	14,4	326		4694				
				м							
56	56	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	167,8	217		36413				
				м							
57	57	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	10,805	339,61	22,32	3670	241	2121	0,98	11
				м2	158,87	4,68	1717	51	120	0,03	0
58	58	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,805	1761		19028				
				м2							
59	59	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	825	167,27	3,94	138001	3251	89744	0,55	457
				м2	102,11	1,49	84241	1229	105	0,01	6
60	60	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2336,74	148,3	2,33	346539	5445	201463	0,49	1145
				м2	81,23	0,88	189813	2056	105	0	10
61	61	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	2800	129,66	3,43	363048	9604	220618	0,46	1275
				м2	73,73	1,31	206444	3668	105	0,01	18
62	62	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	95,1	529,2	4,92	50327	468	19464	1,15	109
				м2	193,05	1,87	18359	178	105	0,01	1
63	63	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	95,1	240,49	6,12	22871	582	14350	0,81	77
				м2	141,39	2,32	13446	221	105	0,01	1
64	64	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	2500	129,66	3,43	324150	8575	196980	0,46	1138
				м2	73,73	1,31	184325	3275	105	0,01	16
65	65	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	5302	105,55	1,88	559626	9968	220736	0,23	1225
				м2	38,93	0,72	206407	3817	105	0	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	582,1	1001,94	2,1	583229	1222	194388	1,87	1089
				м2	317,25	0,79	184671	460	105	0	2
67	67	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	503	76,52	1,42	38491	714	16330	0,19	97
				м2	30,38	0,54	15281	272	105	0	1
68	68	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен с прорезанными рустами	123,16	535,75	2,74	65983	338	53049	2	246
				м2	409,5	0,72	50434	89	105	0,03	4
69	69	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка балконов стальным профилированным листом	182,4	55,95	2,99	10204	546	8175	0,3	55
				м2	48,83	0,97	8907	177	90	0	1
70	70	С11011-3622 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	187,872	663		124559				
				м2							
71	71	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	199	89,04	5,89	17719	1172	20619	0,41	83
				м	71,78	2,23	14284	444	140	0,01	2
72	72	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,363	110909		262045				
				т							
73	73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	77,733	33,16	0,04	2577	3	582	0,04	3
				м2	8,32	0	647	0	90	0	0
74	74	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,085	110909		9427				
				т							
75	75	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,05	966,16	16,79	15507	269	2327	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1791	101	123	0,03	0
76	76	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	6,72	939,49	21,26	6313	143	1357	0,95	6
				м2	156,15	7,97	1049	54	123	0,04	0
77	77	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,2	89,04	5,89	107	7	124	0,41	0
				м	71,78	2,23	86	3	140	0,01	0
78	78	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,085	110909		9427				
				т							
79	79	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,05	966,16	16,79	15507	269	2327	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1791	101	123	0,03	0
80	80	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	6,72	939,49	21,26	6313	143	1357	0,95	6
				м2	156,15	7,97	1049	54	123	0,04	0
81	81	СЧЕТ-ФАКТУРА ТОО"ЦРТ-Комекші"	Платформа наклонная ПВ-250П	2	412474,01		824948				
				комплект							
			Отпускная цена		412474		824948				
			Сметная стоимость оборудования				*824948*				
			Итого по разделу: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ				7511088				
			Раздел: Внутренние сети водоснабжения и канализации								
82	82	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	6869		6869				
				шт.							
83	83	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	5251		10502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру-1МПа)	26	201,4		5236				
				шт							
85	85	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	203	72,96	16,85	14812	3421	8713	0,21	43
				м	38,59	4,33	7834	879	100	0,03	5
86	86	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	411,4	56		23038				
				м							
87	87	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	429	64		27456				
				м							
88	88	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	73		4015				
				м							
89	89	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	63,8	95		6061				
				м							
90	90	С11031-129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	22	104		2288				
				м							
91	91	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 90-20	1	6366		6366				
				шт.							
92	92	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	6869		20607				
				шт.							
93	93	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	80	554		44320				
				шт.							
94	94	С130804-1873 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	292,175	78		22790				
				м							
95	95	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	122		37402				
				м							
96	96	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	628	328,91	7,9	206554	4961	188661	1,29	810
				м	231,75	2,95	145539	1853	128	0,01	9
97	97	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	583,412	122		71176				
				м							
98	98	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	5251		10502				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	99	С130901-33 прим.	Краны шаровые муфтовые полипропиленовые, Ру 1МПа, Dy 25 мм	16	500		8000				
				шт							
100	100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру-1МПа)	26	201,4		5236				
				шт							
101	101	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	88,5	72,96	16,85	6457	1491	3798	0,21	19
				м	38,59	4,33	3415	383	100	0,03	2
102	102	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1515,8	64		97011				
				м							
103	103	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	73		4015				
				м							
104	104	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55	95		5225				
				м							
105	105	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	5251		15753				
				шт.							
106	106	С130905-11 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2121		2121				
				шт.							
107	107	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	3	4592		13776				
				шт.							
108	108	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	80	554		44320				
				шт.							
109	109	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298		51920				
				компл							
			Итого по разделу: Внутренние сети водоснабжения и канализации				773829				
			Раздел: Внутренние сети отопления и вентиляции								
110	110	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклотканн или металлической сетке	102,74	258,32	92,82	26540	9536	13940	0,59	61
				м2	100,8	34,88	10356	3584	100	0,17	17
111	111	С11031-179 Изм. и доп. вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Маты теплоизоляционные URSA, фольгированные	5,137	10300		52911				
				м3							
112	112	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	68	623,7	14,12	42412	960	9195	0,55	38
				м	100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
113	113	Е0118-6-2 применительно	Установка алюминиевых радиаторов	164,22	144,17	19,17	23676	3148	22606	0,61	100
				1квт	100,35	7,19	16480	1181	128	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	114	С131204-81 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	782	633		495006				
				секция							
115	115	С130904-1192 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, ГОСТ 21345-2005	20	1362		27240				
				шт.							
116	116	С130904-1191 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, ГОСТ 21345-2005	40	844		33760				
				шт.							
117	117	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	40	554		22160				
				шт.							
118	118	С130903-224 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	10	26295		262950				
				шт.							
119	119	С130903-333 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	10	9641		96410				
				шт.							
120	120	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	4	554		2216				
				шт.							
121	121	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	2105	72,96	16,85	153589	35469	90347	0,21	444
				м	38,59	4,33	81232	9115	100	0,03	53
122	122	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2425,5	56		135828				
				м							
123	123	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	26,4	64		1690				
				м							
124	124	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26,4	73		1927				
				м							
125	125	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55	95		5225				
				м							
126	126	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	74,8	134		10023				
				м							
127	127	75-1-198 Изм. и доп.вып.19	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14A-20-TKTL86-Liquid, для системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1-90°С/Т2-70°С, Т11-80°С/Т21-60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 50, типа ЭнКо	1	78961		78961				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	С130903-979 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/2", Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	34862		34862				
				шт.							
129	129	С130905-2007 Изм. и доп. вып. 27	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	1	33925		33925				
				шт.							
130	130	С130903-975 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	23323		23323				
				шт.							
131	131	С130905-2007 Изм. и доп. вып. 27	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	1	33925		33925				
				шт.							
132	132	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
133	133	С130904-499 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	6	9185		55110				
				шт.							
134	134	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
				1шт	254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
135	135	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	15	6869		103035				
				шт.							
136	136	С130904-536 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	6	7607		45642				
				шт.							
137	137	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	5251		15753				
				шт.							
138	138	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
				1шт	254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
139	139	С130904-533 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	7	3804		26628				
				шт.							
140	140	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°C, PN 30, DN 20, ГОСТ 21345-2005	8	571		4568				
				шт.							
141	141	С130903-84 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	3411		10233				
				шт.							
142	142	С130903-158 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°C до +95°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 11823-91	2	2129		4258				
				шт.							
143	143	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
				1фильтр	194,67	34,76	389	70	128	0,18	0
144	144	С130905-15 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°C до +200°C, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	2	6359		12718				
				шт.							
145	145	С130809-54 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	655		2620				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	С130903-1116 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	2	18808		37616				
				шт.							
147	147	С130903-1115 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	1	14728		14728				
				шт.							
148	148	С130903-1112 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	2	9130		18260				
				шт.							
149	149	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей	1	5409,51	409,41	5410	409	3222	13,8	14
				шт	2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1
150	150	ССЧЕТ-ФАКТУРА "ЭнКо"	Узел догрева ГВС 6 кВт ПУНВ-6	1	21568,95		21569				
				шт							
151	151	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
				шт	220,5	0	221	0	90	0	0
152	152	ССЧЕТ-ФАКТУРА "ТБН-Сервис"	Теплосчетчик Магика Ду25мм (от 0,06-15 м.куб/час)	1	203762,62		203763				
				шт							
153	153	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
154	154	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Фильтр JuPiTEr 70ATF 255-1 С таблетированной солью	1	126100,92		126101				
				шт							
155	155	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	16	742	305	11872	4880	8272	2	32
				коробка	398	72	6368	1152	110	0,42	7
156	156	С151802-13	Коробка распределительная	16	526		8416				
				шт							
157	157	С151602-91	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,05	28400		1420				
				1000м							
158	158	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Кабель UTP, 5е кат.	610	48,91		29836				
				шт							
159	159	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	660	36,03	20,63	23780	13616	14992	0,07	46
				м	15,4	5,25	10164	3465	110	0,03	20
160	160	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Труба гофрированная	660	15,25		10064				
				шт							
161	161	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
162	162	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Блок питания 24 VDC 5A	2	3452,63		6905				
				шт							
			Отпускная цена		3453		6905				
			Сметная стоимость оборудования				*6905*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	163	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Счетчик импульсов	1	7192,98		7193				
				шт							
			Отпускная цена		7193		7193				
			Сметная стоимость оборудования				*7193*				
164	164	Ц0110-100-1 прим.	Устройства /модем/	1	5511	0	5511	0	4779	31	31
				шт	5310	0	5310	0	90	0	0
165	165	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Модем WRX 708	1	10310,41		10310				
				шт							
			Отпускная цена		10310		10310				
			Сметная стоимость оборудования				*10310*				
166	166	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	2,2	64		141				
				м							
167	167	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	73		1205				
				м							
168	168	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	22	95		2090				
				м							
169	169	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	7,7	134		1032				
				м							
170	170	С11031-131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	6,6	159		1049				
				м							
			Итого по разделу: Внутренние сети отопления и вентиляции				2448550				
			Раздел: Слаботочные сети								
171	171	Счет-фактура	Блок вызова домофона CYfrAl	2	12651,35		25303				
				шт							
172	172	Счет-фактура	Блок питания домофона БП-2 CYfrAl	2	2192,56		4385				
				шт							
			Отпускная цена		2193		4385				
			Сметная стоимость оборудования				*4385*				
173	173	Счет-фактура	Замок электромагнитный ML 400	2	4954,2		9908				
				шт							
174	174	Счет-фактура	Кнопка выхода домофона	2	1268,04		2536				
				шт							
175	175	Счет-фактура	Устройство квартирное переговорное	40	743,1		29724				
				шт							
176	176	Счет-фактура	Ключ RF-1	120	70,25		8430				
				шт							
177	177	Счет-фактура	Видеорегистратор NVR 6108, 4 IP канала	2	15661,12		31322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
178	178	Счет-фактура	Видеокамера купольного исполнения EGV-6162	8	9528,79		76230				
				шт							
			Итого по разделу: Слаботочные сети				187839				
			ИТОГО:				14074659	185295			10763
							1807383	58601			281
			- оборудования				853 741				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				32 129				
			На общестроительные работы				1 715 854				
			На металломонтажные работы				51 162				
			На сантехнические работы				235 721				
			Всего накладных расходов:				2 034 867				
			Итого с накладными				16 109 525				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				915 347				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17 024 872				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				17 176 072				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				17 352 353				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 417 642				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17 580 866				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				54 557 397				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 091 148				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55 648 545				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 677 825				
			Итого с НДС				62 326 370				
			Всего:				62 326 370				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

расценки

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Оразгазы К.Б.

Булаткулов С.А.

Апрымов Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

Кожахова Т.К.
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)