Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line», БИН 090940002897 Республика Казахстан, г. Актобе, разъезд 41, участок 195А, тел.:+7 702 342 6236**

Подрядчик:**ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795**

Наименование стройки: **Строительство автомойки расположенного в Актюбинской области, г. Актобе, р-он Астана, ул. Бокенбай Батыра, уч. 34В**

Основание: **Договор №20 от 06.04.2023г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма			
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код		
		20	от 06.04.2023г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1					НДС 12%	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**42 000 000,00**									
Акт №1		37 500 000,00							4 500 000,00	42 000 000,00
ИТОГО за месяц:				**42 000 000,00**					**4 500 000,00**	**42 000 000,00**

Итого к оплате: 42 000 000 (Сорок два миллиона тенге), с НДС

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СДС-2012", БИН 060240017795
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Шангирбаев К.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО «Gas Trade Line», БИН 090940002897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Казиев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "BAQYLAY"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Каратаева Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «АктюбГлавПроект»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Жумабаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : **ТОО «Gas Trade Line», БИН 090940002897 Республика Казахстан, г. Актобе, разъезд 41, участок 195А, тел.:+7 702 342 6236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012", БИН 060240017795, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой30Б, тел.:+7(7132)54-22-63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство автомойки расположенной в Актюбинской области, г.Актобе, р-н Астана, ул.Бокенбай Батыра, уч.34В**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство автомойки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 06.04.2023г.**

Акт выполненных работ№1

за октябрь 2023 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,1		284,80 --	284,80 68,51	29078 --	29078 6995	--	5037 2729	36844
2	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	608,5		336,99 --	336,99 81,07	205058 --	205058 49331	--	35518 19247	259823
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	3042,5		74,00 --	-- --	225145 --	-- --		-- 18012	243157
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 *НР - 72%; СП - 8%*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	608,5		40,73 4,44	35,91 10,01	24784 2702	21851 6091	231	6328 2489	33601
4.1	211-201-0607	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,02434	9581,00				233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,318	2853,33	--	60827	--	--	43796	112993
					2853,33	--	60827	--		8370	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	123,418	54,65	54,65	6745	6745	--	1369	8763
					--	15,40	--	1901		649	
7	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	123,418	28,95	28,95	3573	3573	--	712	4628
					--	8,02	--	990		343	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	123,418	236,84	115,88	29230	14301	--	15205	47990
					120,96	50,15	14929	6189		3554	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				584440	280606	231	107965	747799
							78458	71497	--	55393	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				584440				
Материалы			Тенге				231				
Всего заработная плата			Тенге					149955			
Транспортные расходы			Тенге				225145				
		Накладные расходы	Тенге				107965				
		Сметная прибыль	Тенге				55393				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				747798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					149955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				747798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					149955			
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчанная подушка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	500	11658,58	1496,14	5829290	748070	4508925	803715	7163645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1144,59	583,83	572295	291915		530640	
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 550	8187,00				4502850		
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10	44073,07	1659,26	440731	16592	406067	19597	497154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1807,19	346,34	18072	3463		36826	
10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,02 10,2	37573,00				383245		
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	98,5	57904,26	2986,72	5703570	294192	4808735	599968	6807821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6097,90	595,56	600643	58663		504283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	99,9775	45001,00				4499087		
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,516	331233,00	--	170916	--	170916	--	184589
		СП - 8%				--	--	--	--		13673	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		419,2	2546,64	28,64	1067551	12006	888339	156990	1322504
		НР - 95%; СП - 8%				398,87	3,82	167206	1601		97963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1006,08	862,00				867241		
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		48,8	4733,58	10,41	230999	508	215277	14267	264887
		НР - 93%; СП - 8%				311,77	2,59	15214	126		19621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,22	36984,00				45120		
14.2	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	112,24	291,00				32662		
14.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	150,792	862,00				129983		
15	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		34,2	22768,19	2039,31	778672	69745	530920	191767	1048074
		НР - 94%; СП - 8%				5204,89	760,25	178007	26001		77635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	37,62	14112,72				530921		
		Фундаменты по перегородки										
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		6,5	54102,07	2986,72	351663	19414	292613	39592	422555
		НР - 91%; СП - 8%				6097,90	595,56	39636	3871		31300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	6,5975	41255,00				272180		
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,323	331233,00	--	106988	--	106988	--	115547
		СП - 8%				--	--	--	--		8559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					14680380	1160527	11928780	1825896	17826776
								1591073	385640	--	1320500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14680380				
	Материалы		Тенге					11650874				
	Всего заработная плата		Тенге						1976713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					277904				
		Накладные расходы	Тенге					1825896				
		Сметная прибыль	Тенге					1320500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17826776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1316
		Сметная заработная плата	Тенге						1976713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17826776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1316
		Сметная заработная плата	Тенге						1976713			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие										
18	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	192		2895,67	193,95	555969	37238	177622	320726	946831
		НР - 90%; СП - 8%				1776,61	79,45	341109	15254		70136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,26112	286428,00				74792		
19	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	11,273		139141,00	--	1568536	--	1568536	--	1694019
		СП - 8%				--	--	--	--		125483	
20	215-201-0201 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,781		112400,00	--	87784	--	87784	--	94807
		СП - 8%				--	--	--	--		7023	
21	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	33,3		67633,00	--	2252179	--	2252179	--	2432353
		СП - 8%				--	--	--	--		180174	
22	215-204-0301 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,612		139141,00	--	780859	--	780859	--	843328
		СП - 8%				--	--	--	--		62469	
23	1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	192		899,33	4,39	172671	843	137863	30893	219849
		НР - 90%; СП - 8%				176,90	1,88	33965	361		16285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0009	0,1728	797818,00				137863		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5417998	38081	5004843	351619	6231187
								375074	15615	--	461570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5417998				
	Материалы		Тенге					315485				
	Всего заработная плата		Тенге						390689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4689358				
		Накладные расходы	Тенге					351619				
		Сметная прибыль	Тенге					461570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6231187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281
		Сметная заработная плата	Тенге						390689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6231187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281
		Сметная заработная плата	Тенге						390689			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля										
24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,05		200030,84	1137,34	810125	4606	666934	126252	1011287
		НР - 90%; СП - 8%				34218,50	418,58	138585	1695		74910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,648	139141,00				90163		
24.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	3,3615	139141,00				467722		
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,08		195083,79	1611,49	991026	8187	806359	161977	1245243
		НР - 90%; СП - 8%				34740,23	687,71	176480	3494		92240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	4,7244	139141,00				657358		
26	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	300		1840,32	16,16	552096	4848	467781	59055	660042
		НР - 72%; СП - 8%				264,89	8,51	79467	2553		48891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	1,8	93036,00				167465		
26.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	3,6	80126,00				288454		
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	300		1089,40	29,99	326820	8997	24774	272745	647529
		НР - 92%; СП - 8%				976,83	11,38	293049	3414		47964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6	1181,00				7086		
27.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	12,78	1119,00				14301		
28	224-103-0511 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	345		3888,00	--	1341360	--	1341360	--	1448669
		СП - 8%				--	--	--	--		107309	
29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,13		11757,49	86,08	107346	786	94948	10751	127545
		НР - 90%; СП - 8%				1271,86	36,57	11612	334		9448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,061171	1512552,00				92524		
30	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	300		409,88	3,99	122964	1197	107310	13470	147348
		НР - 90%; СП - 8%				48,19	1,70	14457	510		10914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,069	1512552,00				104366		
31	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42		1139,28	13,03	47850	548	27389	18484	71640
		НР - 92%; СП - 8%				474,13	4,23	19913	178		5307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	86,52	264,00				22841		
32	224-105-0212 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42		1339,00	--	56238	--	56238	--	60737
		СП - 8%				--	--	--	--		4499	
33	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20		3072,75	2407,98	61455	48160	1473	19821	87778
		НР - 92%; СП - 8%				591,08	486,15	11822	9723		6502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,5	1181,00				591		
33.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,78936	1119,00				883		
34	224-105-0204 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20		1309,00	--	26180	--	26180	--	28274
		СП - 8%				--	--	--	--		2094	
35	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20		2731,00	--	54620	--	54620	--	58990
		СП - 8%				--	--	--	--		4370	
36	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20		1761,00	--	35220	--	35220	--	38038
		СП - 8%				--	--	--	--		2818	
37	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		31805,16	1234,78	63610	2470	41690	18424	88596
		НР - 90%; СП - 8%				9725,02	510,38	19450	1021		6563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	83950,00				10074		
37.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	93036,00				11164		
37.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,2	93036,00				18607		
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки	м3 древесины в конструкции	0,042		195083,79	1611,49	8194	68	6667	1339	10296
		НР - 90%; СП - 8%				34740,23	687,71	1459	29		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,03906	139141,00				5435		
39	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8		389,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,428		9995,99	61,99	4278	26	2915	1213	5931
		НР - 90%; СП - 8%				3123,94	26,20	1337	11		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	4,1944	682,00				2861		
41	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	9,2		93,84	3,10	863	28	219	565	1543
		НР - 90%; СП - 8%				66,97	1,31	616	12		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,000828	262626,00				217		
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	300		1089,40	29,99	326820	8997	24774	272745	647529
		НР - 92%; СП - 8%				976,83	11,38	293049	3414		47964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6	1181,00				7086		
42.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	12,78	1119,00				14301		
43	214-204-0206 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	3,45		2546,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%				--	--	--	--		703	
44	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,13		11757,49	86,08	107346	786	94948	10751	127545
		НР - 90%; СП - 8%				1271,86	36,57	11612	334		9448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,061171	1512552,00				92524		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5056307	89704	3893695	987592	6527408
								1072908	26722	--	483509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5056307				
	Материалы		Тенге					2368183				
	Всего заработная плата		Тенге						1099630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1525514				
		Накладные расходы	Тенге					987592				
		Сметная прибыль	Тенге					483509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6527408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									742
		Сметная заработная плата	Тенге						1099630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6527408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									742
		Сметная заработная плата	Тенге						1099630			

РАЗДЕЛ 5.Стены

Стены наружные

1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,8		15060,92	4013,67	1096435	292195	362650	467586	1689143
		НР - 93%; СП - 8%				6065,79	840,54	441590	61191		125121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,11	8,008	44844,00				359111		
2	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	66,98		29536,00	--	1978321	--	1978321	--	2136587

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		158266	
		Стены внутренние										
3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	13,9		15060,92	4013,67	209347	55791	69242	89278	322515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6065,79	840,54	84314	11684		23890	
3.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,11	1,529	44844,00				68566		
4	213-301-0103 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600** *СП - 8%*	м3	12,79		29536,00	--	377765	--	377765	--	407986
						--	--	--	--		30221	
		Перегородки										
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,18		1938,21	120,92	223243	13927	59035	142729	395249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1304,75	27,70	150281	3190		29278	
5.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,071	8,17778	1957,00				16004		
5.2	212-601-0101	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2,5	287,95	41,00				11806		
5.3	214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,00027	0,031099	535823,00				16663		
6	213-301-0103 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600** *СП - 8%*	м3	11,75		29536,00	--	347048	--	347048	--	374812
						--	--	--	--		27764	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,02		4712,82	405,38	89638	7710	27424	52321	153316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2865,64	92,27	54504	1755		11357	
7.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,023	0,43746	45682,00				19984		
7.2	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0009	0,017118	434300,00				7434		
8	213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	1,065		60438,00	--	64366	--	64366	--	69515
						--	--	--	--		5149	
		Вентканалы										
9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,025		22603,46	3283,91	23169	3366	10542	9268	35032
						9034,96	687,71	9261	705		2595	
10	213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	0,41		68009,00	--	27884	--	27884	--	30115
						--	--	--	--		2231	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01		1385795,92	1937,96	13858	19	10362	3171	18392

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				347691,96	810,59	3477	8		1362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	1	0,01	1036166,00				10362		
12	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты. Установка**	м2 поверхности зонта	1,7		9893,36	178,24	16819	303	14046	2541	20909
		НР - 98%; СП - 8%				1452,79	72,28	2470	123		1549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-302-0118	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали**	м2	1	1,7	7889,00				13411		
13	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,23		64908,56	3734,65	14929	859	5265	6922	23599
		НР - 76%; СП - 8%				38282,61	1318,11	8805	303		1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,05	0,0115	93036,00				1070		
13.2	216-201-0701	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	т	0,12	0,0276	125445,00				3462		
14	234-101-0303 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3**	м3	0,223		25157,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
		Перемычки										
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	88		1100,27	363,97	96824	32029	43182	33418	140661
		НР - 118%; СП - 8%				245,60	76,22	21613	6707		10419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	1,0032	43044,00				43182		
16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	3,392		116332,00	--	394598	--	394598	--	426166
		СП - 8%				--	--	--	--		31568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4979854	406199	3797340	807234	6250056
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					776315	85666	--	462967	
		Материалы	Тенге					4963035				
		Всего заработная плата	Тенге					587700				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						859388			
		Накладные расходы	Тенге					3195592				
		Сметная прибыль	Тенге					804693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					461418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6229146				
		Сметная заработная плата	Тенге									568
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						859388			
		Материалы	Тенге					16819				
		Всего заработная плата	Тенге					14046				
		Накладные расходы	Тенге						2593			
		Сметная прибыль	Тенге					2541				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20909				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
									2593			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6250055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									569
		Сметная заработная плата	Тенге						861981			
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Тип 1										
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	100,52		2267,06	113,63	227885	11422	124345	88155	341323
		НР - 94%; СП - 8%				916,41	16,56	92118	1665		25283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-101-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	м2	1,12	112,5824	324,00				36477		
17.2	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,347799	203360,00				70728		
18	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	100,52		465,31	44,33	46773	4456	--	41709	95560
		НР - 94%; СП - 8%				420,98	20,43	42317	2054		7079	
19	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	4,141		43327,00	--	179417	--	179417	--	193770
		СП - 8%				--	--	--	--		14353	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	100,52		1431,70	33,81	143914	3399	93472	46037	205148
		НР - 94%; СП - 8%				468,00	19,22	47043	1932		15197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	2,050608	45444,00				93188		
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	100,52		486,65	11,56	48918	1162	46593	1694	54661
		НР - 94%; СП - 8%				11,57	6,36	1163	639		4049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0051	0,512652	45444,00				23297		
22	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	100,52		3625,44	58,63	364429	5893	323154	35476	431897
		НР - 94%; СП - 8%				351,99	23,46	35382	2358		31993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe**	м2	1,04	104,5408	2963,00				309754		
23	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	108,562		295,09	2,96	32036	321	19060	12016	47576
		НР - 94%; СП - 8%				116,57	1,18	12655	128		3524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	109,64762	167,00				18311		
		Тип 2										
24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	66,66		2267,06	113,63	151122	7575	82459	58460	226348

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				916,41	16,56	61088	1104		16766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	74,6592	324,00				24190		
24.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,230644	203360,00				46904		
25	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	66,66		465,31	44,33	31018	2955	--	27659	63371
		НР - 94%; СП - 8%				420,98	20,43	28063	1362		4694	
26	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	2,746		43327,00	--	118976	--	118976	--	128494
		СП - 8%				--	--	--	--		9518	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,66		1431,70	33,81	95437	2254	61986	30530	136044
		НР - 94%; СП - 8%				468,00	19,22	31197	1281		10078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,359864	45444,00				61798		
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	66,66		486,65	11,56	32440	771	30898	1123	36248
		НР - 94%; СП - 8%				11,57	6,36	771	424		2685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	0,339966	45444,00				15449		
29	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,66		2578,35	26,30	171873	1753	26677	135494	331957
		НР - 94%; СП - 8%				2151,86	10,50	143443	700		24590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	266,64	72,00				19198		
29.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	16,665	262,00				4366		
30	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	67,993		1863,00	--	126671	--	126671	--	136805
		СП - 8%				--	--	--	--		10134	
31	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	71,993		491,33	2,44	35372	176	4958	28497	68978
		НР - 94%; СП - 8%				420,02	1,08	30238	78		5109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,115189	43044,00				4958		
32	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,32		1863,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1814329	42137	1246714	506850	2506872
								525478	13725	--	185696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814329				
	Материалы		Тенге				813603				
	Всего заработная плата		Тенге					539203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433112				
		Накладные расходы	Тенге				506850				
		Сметная прибыль	Тенге				185696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2506875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					539203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2506875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					539203			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы									
		Потолки									
54	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	160,19	4009,51	19,97	642283	3199	359134	253092	967006
		НР - 90%; СП - 8%			1747,61	7,89	279950	1264		71631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 285,1382	104,00				29654		
54.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03 164,9957	741,00				122262		
54.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798 108,897162	201,00				21888		
54.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634 458,688046	306,00				140359		
55	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,99	4124,87	19,97	28833	139	16478	11044	43067
		НР - 90%; СП - 8%			1747,61	7,89	12216	55		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 12,4422	104,00				1294		
55.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03 7,1997	853,00				6141		
55.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798 4,751802	201,00				955		
55.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634 20,015166	306,00				6125		
56	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	167,18	882,96	2,30	147613	385	28866	94788	261794
		НР - 80%; СП - 8%			707,99	0,74	118362	124		19393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374 229,70532	96,00				22052		
56.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117 19,56006	262,00				5125		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	167,18		653,83	4,31	109307	721	37662	57002	179613
		НР - 80%; СП - 8%				424,24	1,96	70924	328		13304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,115354	313969,00				36218		
		Стены										
58	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	469,9		1842,29	102,80	865692	48306	208743	518422	1494841
		НР - 80%; СП - 8%				1295,26	83,82	608643	39387		110727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	8,78713	23660,00				207903		
59	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,02		1535,75	97,30	70675	4478	16508	42714	122460
		НР - 80%; СП - 8%				1079,72	80,49	49689	3704		9071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,694902	23660,00				16441		
60	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	469,9		960,61	5,94	451391	2792	205224	195478	698619
		НР - 80%; СП - 8%				517,93	2,07	243375	973		51750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	1937,3977	96,00				185990		
61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	469,9		581,29	4,31	273148	2025	94008	142427	448820
		НР - 80%; СП - 8%				376,92	1,96	177115	921		33245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,296037	313969,00				92946		
62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	46,02		4867,64	20,86	224009	960	108976	91601	340859
		НР - 80%; СП - 8%				2478,76	9,32	114073	429		25249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	46,9404	1901,00				89234		
		Откосы										
63	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,7		4213,36	51,44	133564	1631	34281	78912	229474
		НР - 80%; СП - 8%				3080,50	31,17	97652	988		16998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,3631	24599,00				33531		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	31,7		960,61	5,94	30451	189	13844	13187	47129
		НР - 80%; СП - 8%				517,93	2,07	16418	66		3491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	130,6991	96,00				12547		
65	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,7		581,29	4,31	18427	136	6343	9608	30278
		НР - 80%; СП - 8%				376,92	1,96	11948	62		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,019971	313969,00				6270		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					2995393	64961	1130067	1508275	4863960
								1800365	48301	--	360292	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2995393				
Материалы			Тенге					1130070				
Всего заработная плата			Тенге						1848666			
		Накладные расходы	Тенге					1508275				
		Сметная прибыль	Тенге					360292				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4863960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1151
		Сметная заработная плата	Тенге						1848666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4863960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1151
		Сметная заработная плата	Тенге						1848666			
РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка												
66	1115-0212-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	160		2924,15	13,31	467864	2130	300142	133213	649163
		НР - 80%; СП - 8%				1034,95	5,78	165592	925		48086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	3	480	569,00				273120		
67	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	160		222,81	2,08	35650	333	18301	13728	53328
		НР - 80%; СП - 8%				106,35	0,90	17016	144		3950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	60,8	301,00				18301		
68	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	38		5249,43	36,69	199478	1394	18498	144286	371265
		НР - 80%; СП - 8%				4725,95	20,30	179586	771		27501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	0,76	23782,00				18074		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	38	2865,00	--	108870	--	108870	--	117580
		СП - 8%			--	--	--	--		8710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				811862	3857	445811	291227	1191336
							362194	1840	--	88247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811862				
	Материалы		Тенге				336941				
	Всего заработная плата		Тенге					364034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108870				
		Накладные расходы	Тенге				291227				
		Сметная прибыль	Тенге				88247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					364034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1191336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					364034			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1573,37	15,12	23601	227	174	22738	50046
		НР - 98%; СП - 8%			1546,65	0,18	23200	3		3707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98 14,7	8,00				118		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006 0,09	626,00				56		
2	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	2130,01	28,07	119281	1572	1750	113683	251601
		НР - 98%; СП - 8%			2070,69	0,79	115959	44		18637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,445 24,92	66,00				1645		
3	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14,85	537,00	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
4	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	55,44	1217,00	--	67470	--	67470	--	72868
		СП - 8%			--	--	--	--		5398	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2473,07	65,58	12365	328	6942	5090	18851
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	5095	99		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 5	1353,00				6765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	16	916,49	19,55	14664	313	--	14179	31151
		НР - 98%; СП - 8%			896,94	7,35	14351	118		2308	
7	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	107	3228,00	--	345396	--	345396	--	373028
		СП - 8%			--	--	--	--		27632	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	15	253,23	--	3798	--	292	3436	7813
		НР - 98%; СП - 8%			233,73	--	3506	--		579	
9	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	331,00	--	4965	--	4965	--	5362
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
10	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1100,00	--	17600	--	17600	--	19008
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
11	242-207-4105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8477,00	--	33908	--	33908	--	36621
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	
12	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	22669,13	301,56	22669	301	20802	1627	26240
		НР - 98%; СП - 8%			1566,06	94,48	1566	94		1944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1 1	20777,00				20777		
13	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29725,14	570,24	29725	570	6783	22105	55976
		НР - 98%; СП - 8%			22372,35	183,31	22372	183		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0022	308830,00				679		
13.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1 1	2650,00				2650		
13.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1 1	2226,00				2226		
14	прайс лист	Насос циркуляционный Н 7 м Q7м3/час 0,35 кВт UPS 40-100F	шт	1	264456,38	--	264456	--		--	264456
					--	--	--	--	264456	--	
15	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	23,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
16	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	16	152,00	--	2432	--	2432	--	2627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	30		125,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71		117,39	1,51	8335	107	89	7976	17616
		НР - 98%; СП - 8%				114,63	--	8139	--		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0142	579,00				8		
18.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,71	81,00				58		
18.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0355	474,00				17		
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3		908,79	107,42	2726	322	1148	1064	4093
		НР - 76%; СП - 8%				418,77	47,76	1256	143		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0429	5983,00				257		
19.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	0,45	1938,00				872		
20	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,3		383,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
21	1337-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	1		35098,92	1075,69	35099	1076	1855	19679	59160
		НР - 61%; СП - 8%				32167,80	92,93	32168	93		4382	
22	прайс лист	Котел электрический 30 кВт РУСниТ-221 М	шт	1		850080,00	--	850080	--		--	850080
						--	--	--	--	850080	--	
23	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1		20404,35	897,89	20404	898	13690	5991	28507
		НР - 98%; СП - 8%				5816,35	296,88	5816	297		2112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0.1 м3	шт.	1	1	13587,00				13587		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1892652	5714	538974	217568	2189876
Стоимость оборудования			Тенге					233428	1074	1114536	79656	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					1114536				
Стоимость монтажных работ			Тенге					1114536				
Материалы			Тенге					35099				
Всего заработная плата			Тенге					1855				
		Накладные расходы	Тенге						32261			
		Сметная прибыль	Тенге					19679				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					4382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59160				
		Сметная заработная плата	Тенге									20
Стоимость общестроительных работ			Тенге						32261			
Материалы			Тенге					488175				
Всего заработная плата			Тенге					1148				
									1399			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					485449				
		Накладные расходы	Тенге					1064				
		Сметная прибыль	Тенге					39140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					528379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1399			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					254842				
	Материалы		Тенге					50523				
	Всего заработная плата		Тенге						200842			
		Накладные расходы	Тенге					196825				
		Сметная прибыль	Тенге					36134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					487801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге						200842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2189876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						234502			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция										
		П1										
24	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	1		13794,39	1082,31	13794	1083	922	11839	27684
		НР - 98%; СП - 8%				11788,88	291,73	11789	292		2051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0009	0,0009	813201,00				732		
25	прайс лист	**Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1260 м3/ч**	комплект	1		1897931,11	--	1897931	--		--	1897931
						--	--	--	--	1897931	--	
26	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	3		2388,62	44,90	7166	134	1794	5186	13340
		НР - 98%; СП - 8%				1745,92	18,07	5238	54		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-302-0129	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,12	10097,00				1212		
26.2	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00043	0,00129	434300,00				560		
27	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	1		443,86	3,57	444	3	8	425	938
		НР - 98%; СП - 8%				433,22	0,36	433	--		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
28	246-304-0708 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	1		9099,00	--	9099	--	9099	--	9827
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8		9827,23	55,62	47171	267	37699	9122	60797
		НР - 98%; СП - 8%				1917,66	21,61	9205	104		4503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 4,8	7682,00				36874		
30	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	10164,00	58,40	40656	234	31557	8759	53368
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	18,15	8865	73		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 4	7682,00				30728		
31	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	8949,16	70,11	2685	21	1938	720	3677
		НР - 98%; СП - 8%			2420,65	27,52	726	8		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,3	6251,00				1875		
32	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,675	9827,23	55,62	16461	93	13156	3183	21216
		НР - 98%; СП - 8%			1917,66	21,61	3212	36		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 1,675	7682,00				12867		
		В1									
33	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	12871,85	1492,13	12872	1492	2291	9487	24148
		НР - 98%; СП - 8%			9089,46	591,21	9089	591		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028 0,0028	694126,00				1944		
34	246-401-0401 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	133611,00	--	133611	--	133611	--	144300
		СП - 8%			--	--	--	--		10689	
35	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	2388,62	44,90	7166	134	1794	5186	13340
		НР - 98%; СП - 8%			1745,92	18,07	5238	54		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,12	10097,00				1212		
35.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043 0,00129	434300,00				560		
36	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	10164,00	58,40	50820	292	39446	10949	66710
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	18,15	11082	91		4942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5	7682,00				38410		
37	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,792		9290,40	57,33	81681	504	61691	19288	109047
		НР - 98%; СП - 8%				2216,31	22,31	19486	196		8078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	8,792	6842,00				60155		
38	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,155		10164,00	58,40	11739	67	9112	2529	15410
		НР - 98%; СП - 8%				2216,31	18,15	2560	21		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,155	7682,00				8873		
39	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, д 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,55		10164,00	58,40	5590	32	4339	1204	7338
		НР - 98%; СП - 8%				2216,31	18,15	1219	10		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,55	7682,00				4225		
40	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,155		10164,00	58,40	11739	67	9112	2529	15410
		НР - 98%; СП - 8%				2216,31	18,15	2560	21		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,155	7682,00				8873		
41	1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1		9547,96	67,47	9548	67	8517	962	11351
		НР - 98%; СП - 8%				963,59	18,07	964	18		841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	246-301-0304	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	1	1	8281,00				8281		
				ВЕ								
42	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	9		443,86	3,57	3995	32	64	3824	8445
		НР - 98%; СП - 8%				433,22	0,36	3899	3		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1017	626,00				64		
43	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9		5831,00	--	52479	--	52479	--	56677
		СП - 8%				--	--	--	--		4198	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Короба подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2	5,4		4030,24	19,95	21763	108	11925	8796	33003
		НР - 90%; СП - 8%				1801,93	7,89	9730	43		2445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	9,612	104,00				1000		
44.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	1,03	5,562	669,00				3721		
44.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	3,67092	201,00				738		
44.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	15,46236	306,00				4731		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2438410	4630	430554	103988	2593957
		Стоимость оборудования	Тенге					105295	1615	1897931	51559	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1897931				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1897931				
		Материалы	Тенге					216952				
		Всего заработная плата	Тенге					11925				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						9773			
		Накладные расходы	Тенге					195189				
		Сметная прибыль	Тенге					8796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					243808				
		Сметная заработная плата	Тенге						9773			6
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					323527				
		Материалы	Тенге					223436				
		Всего заработная плата	Тенге						97137			
		Накладные расходы	Тенге					95192				
		Сметная прибыль	Тенге					33499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					452218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						97137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2593957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						106910			

РАЗДЕЛ 11.Холодное водоснабжение В1

1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22		1593,06	2,74	35047	61	256	34041	74615
		НР - 98%; СП - 8%				1578,64	0,26	34730	6		5527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	21,78	8,00				174		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,132	626,00				83		
2	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	21,956		148,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%				--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3		1589,90	2,36	4770	7	36	4634	10156
		НР - 98%; СП - 8%				1575,75	0,40	4727	1		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	2,322	12,00				28		
3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,012	626,00				8		
4	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2,994		215,00	--	644	--	644	--	695
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7		1100,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
6	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2		1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%				--	--	--	--		276	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25		117,39	1,51	2935	38	31	2809	6203
		НР - 98%; СП - 8%				114,63	--	2866	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,005	579,00				3		
7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,25	81,00				20		
7.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0125	474,00				6		
8	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1		21012,02	317,35	21012	318	17170	3531	26506
		НР - 98%; СП - 8%				3523,91	78,66	3524	79		1963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,93	0,93	18227,00				16951		
		Водомерный узел										
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		777,79	40,65	778	41	19	721	1619
		НР - 98%; СП - 8%				717,64	18,07	718	18		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00				6		
9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	474,00				9		
10	244-301-0412 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1		44262,00	--	44262	--	44262	--	47803
		СП - 8%				--	--	--	--		3541	
11	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1		1545,70	213,88	1546	214	19	1351	3129

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1312,76	65,83	1313	66		232	
12	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	1		611,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	1		3302,53	--	3303	--	2890	405	4004
		НР - 98%; СП - 8%				413,03	--	413	--		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	1	1	2870,00				2870		
14	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	4		566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР - 98%; СП - 8%				552,33	0,54	2209	2		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0432	**Ветошь**	**кг**	0,021	0,084	119,00				10		
14.2	261-201-0620	**Лента ФУМ**	**кг**	0,00054	0,00216	6798,00				15		
14.3	236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	0,000004	0,000016	525811,00				8		
15	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	3		1722,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
16	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	1		1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
17	241-210-0101 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	2		590,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					139012	702	87810	49659	203763
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					50500	172	--	15094	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67356				
		Сметная прибыль	Тенге					67356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5388				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					72744				
		Материалы	Тенге					71656				
		Всего заработная плата	Тенге					20456				
		Накладные расходы	Тенге						50672			
		Сметная прибыль	Тенге					49659				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					9706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					131021				
		Сметная заработная плата	Тенге									28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						50672			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					203765				
		Сметная заработная плата	Тенге									28
									50672			

РАЗДЕЛ 12.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,78		1918,99	18,00	41796	392	236	40347	88715
		НР - 98%; СП - 8%				1890,18	0,13	41168	3		6571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	20,9088	8,00				167		
18.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,1089	626,00				68		
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2		2073,81	21,80	4148	43	24	4000	8799
		НР - 98%; СП - 8%				2040,34	0,22	4081	--		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	1,528	12,00				18		
19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,008	626,00				5		
20	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	21,78		273,00	--	5946	--	5946	--	6422
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
21	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2		314,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24		117,39	1,51	2817	36	30	2696	5954
		НР - 98%; СП - 8%				114,63	--	2751	--		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0048	579,00				3		
22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,24	81,00				19		
22.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,012	474,00				6		
23	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
24	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		1100,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
25	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1		42288,37	2638,68	42288	2638	16589	23536	71090
		НР - 98%; СП - 8%				23060,73	955,26	23061	955		5266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00468	0,00468	436851,00				2044		
25.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	3	2226,00				6678		
25.3	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2	2938,00				5876		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1		48523,00	--	48523	--		--	48523
						--	--	--	--	48523	--	
27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1		3202,79	415,14	3203	415	83	2826	6511
		НР - 98%; СП - 8%				2705,22	178,13	2705	178		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	579,00				23		
27.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	605,00				42		
28	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1		3744,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					160315	3524	34502	73405	248536
								73766	1136	48523	14816	
	Стоимость оборудования		Тенге					48523				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					48523				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17540				
		Сметная прибыль	Тенге					1404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18944				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					94252				
	Материалы		Тенге					16959				
	Всего заработная плата		Тенге						74902			
		Накладные расходы	Тенге					73405				
		Сметная прибыль	Тенге					13412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					181069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						74902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					248536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						74902			
		РАЗДЕЛ 13.Канализация К1										
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16		1057,32	4,71	16917	76	20	16507	36098
		НР - 98%; СП - 8%				1051,34	1,42	16821	23		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0157	0,2512	81,00				20		
30	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,84		1576,00	--	24964	--	24964	--	26961
		СП - 8%				--	--	--	--		1997	
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12		1098,64	1,92	13184	23	4	12901	28172
		НР - 98%; СП - 8%				1096,40	0,62	13157	7		2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0039	0,0468	81,00				4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	11,88	490,00	--	5821	--	5821	--	6287
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
33	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
34	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	125,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
35	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
36	1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3	16216,79	60,30	48650	181	44919	3556	56382
		НР - 98%; СП - 8%			1183,35	26,10	3550	78		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	1 3	14412,00				43236		
37	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	29378,76	423,36	29379	424	24844	4138	36199
		НР - 98%; СП - 8%			4111,22	111,65	4111	112		2681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93 0,93	26379,00				24532		
38	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3140,08	80,37	6280	161	566	5514	12737
		НР - 98%; СП - 8%			2776,53	36,56	5553	73		944	
39	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	19691,00	--	39382	--	39382	--	42533
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
40	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807,00	--	29614	--	29614	--	31983
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
41	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783,00	--	3566	--	3566	--	3851
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
42	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3820,06	122,19	3820	122	174	3512	7918
		НР - 98%; СП - 8%			3523,75	59,42	3524	59		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036 0,00036	286428,00				103		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036 0,036	626,00				23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	4		14550,00	--	58200	--	58200	--	62856
		СП - 8%				--	--	--	--		4656	
44	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	4		5326,00	--	21304	--	21304	--	23008
		СП - 8%				--	--	--	--		1704	
45	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4		922,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
46	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	4		1300,74	0,16	5203	1	142	4959	10974
		НР - 98%; СП - 8%				1264,94	--	5060	--		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	579,00				30		
46.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	605,00				63		
46.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,044	626,00				28		
47	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	4		11364,00	--	45456	--	45456	--	49092
		СП - 8%				--	--	--	--		3636	
48	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1		3404,35	294,58	3404	294	309	2886	6794
		НР - 98%; СП - 8%				2800,93	144,35	2801	144		503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	179410,00				36		
48.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00007	1789060,00				125		
48.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,06	579,00				35		
48.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	605,00				79		
49	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	1		34571,00	--	34571	--	34571	--	37337
		СП - 8%				--	--	--	--		2766	
50	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1		1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
51	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1		11439,00	--	11439	--	11439	--	12354
		СП - 8%				--	--	--	--		915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					407940	1282	352081	53973	498866
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					54577	496	--	36954	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					281103				
								281103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				22489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303592				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126837				
	Материалы		Тенге				70979				
	Всего заработная плата		Тенге					55073			
		Накладные расходы	Тенге				53973				
		Сметная прибыль	Тенге				14465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					55073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				498867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					55073			
		РАЗДЕЛ 14.Канализация дренажная									
52	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	51808,29	1314,77	51808	1314	1884	29735	88066
		НР - 61%; СП - 8%			48609,72	135,43	48610	135		6523	
53	511-304-0302 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	шт.	1	61028,00	--	61028	--		--	61028
					--	--	--	--	61028	--	
54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2726,67	163,24	5453	326	243	4857	11135
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	36,14	4884	72		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002 0,004	41747,00				167		
55	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	5629,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
56	242-304-0604 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	1	4626,00	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1098,64	1,92	8789	15	3	8601	18781
		НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	8771	5		1391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039 0,0312	81,00				3		
58	241-201-0506 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	7,92	213,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				139020	1655	14072	43193	191907
							62265	212	61028	9694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				61028				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				61028				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51808				
	Материалы		Тенге				1884				
	Всего заработная плата		Тенге					48745			
		Накладные расходы	Тенге				29735				
		Сметная прибыль	Тенге				6523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				88066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48745			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11942				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11942				
		Сметная прибыль	Тенге				955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12897				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14242				
	Материалы		Тенге				246				
	Всего заработная плата		Тенге					13732			
		Накладные расходы	Тенге				13458				
		Сметная прибыль	Тенге				2216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				191907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62477			
		РАЗДЕЛ 15.Силовое электрооборудование									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%				11198,99	382,78	11199	383		2937	
1.1	222-509-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00				14787		
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1		1217820,00	--	1217820	--		--	1217820
						--	--	--	--	1217820	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1828,64	111,38	1829	111	38	1242	3317
		НР - 72%; СП - 8%				1680,00	45,14	1680	45		246	
4	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1		16858,00	--	16858	--	16858	--	18207
		СП - 8%				--	--	--	--		1349	
		Щит ЩАО										
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		20149,16	1299,25	20149	1299	14988	3106	25115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	451,44	3862	451		1860	
6	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8-9 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	1872,00 --	-- --	1872 --	-- --	1872	-- 150	2022
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3642,60 1830,60	31,96 --	21856 10984	192 --	10680	7908 2381	32145
8	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	685,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
9	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1888,00 --	-- --	1888 --	-- --	1888	-- 151	2039
				Щит ЩО							
10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20149,16 3862,08	1299,25 451,44	20149 3862	1299 451	14988	3106 1860	25115
11	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 *СП - 8%*	шт.	1	4943,00 --	-- --	4943 --	-- --	4943	-- 395	5338
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	3642,60 1830,60	31,96 --	50996 25628	447 --	24921	18452 5556	75004
13	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845 --	-- --	1845	-- 148	1993
14	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	685,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
15	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	4221,00 --	-- --	33768 --	-- --	33768	-- 2701	36469
				Щит ЩС							
16	1308-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20591,25 3862,08	1756,81 632,02	20591 3862	1757 632	14972	3236 1906	25733
17	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54 *СП - 8%*	шт.	1	7875,00 --	-- --	7875 --	-- --	7875	-- 630	8505
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6898,78 3661,20	168,61 45,14	20696 10984	505 135	9207	8006 2296	30998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2954,00 --	--	2954 --	--	2954 --	-- 236	3190
20	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1971,00 --	--	1971 --	--	1971 --	-- 158	2129
21	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	685,00 --	--	685 --	--	685 --	-- 55	740
22	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47 *СП - 8%*	шт.	1	5329,00 --	--	5329 --	--	5329 --	-- 426	5755
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3642,60 1830,60	31,96 --	14570 7322	128 --	7120	5272 1587	21430
24	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	3	1888,00 --	--	5664 --	--	5664 --	-- 453	6117
25	247-204-0617 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	815,00 --	--	815 --	--	815 --	-- 65	880
26	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20149,16 3862,08	1299,25 451,44	20149 3862	1299 451	14988	3106 1860	25115
27	прайс лист	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3074-54УЗ	шт	1	171368,65 --	--	171369 --	--	171369	-- --	171369
28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1947,30 1931,04	--	1947 1931	--	16	1390 267	3604
29	прайс лист	Фотореле ФР7 *СП - 8%*	шт	1	16392,86 --	--	16393 --	--	16393	-- 1311	17704
30	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2181,77 1931,04	226,97 90,29	4364 3862	454 181	48	2911 582	7857
31	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	2	15673,00 --	--	31346 --	--	31346	-- 2508	33854
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1755909	8438	269244	66074	1856605
Стоимость оборудования			Тенге				89038	2729	1389189	34622	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1389189				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1389189				
							213689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				111965				
	Всего заработная плата		Тенге					80185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16393				
		Накладные расходы	Тенге				57735				
		Сметная прибыль	Тенге				21712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				293136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					80185			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153031				
	Материалы		Тенге				16222				
	Всего заработная плата		Тенге					11582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124663				
		Накладные расходы	Тенге				8339				
		Сметная прибыль	Тенге				12910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1856605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					91767			
		РАЗДЕЛ 16.Электроустановочные материалы									
32	**прайс лист**	**КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У192 УХЛ2**	**шт**	**25**	136,61	--	3415	--	3415	--	3688
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
33	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**50**	485,31	0,47	24266	24	6024	13124	40381
		НР - 72%; СП - 8%			364,35	0,21	18218	11		2991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	**247-202-0603**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**1,02 51**	117,00				5967		
34	**247-212-0103 РСНБ РК 2022**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	448,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
35	**247-212-0104 РСНБ РК 2022**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**7**	412,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
36	**247-214-0116 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**35**	532,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
37	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	332,64	0,41	1331	2	51	921	2432
		НР - 72%; СП - 8%			319,46	0,17	1278	1		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204 0,0816**	594,00				48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 *СП - 8%*	шт.	1	434,00 --	-- --	434 --	-- --	434	-- 35	469
39	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	1	353,00 --	-- --	353 --	-- --	353	-- 28	381
40	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	2	423,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
41	1308-0201-2801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	7577,57 7434,72	-- --	45465 44608	-- --	857	32118 6207	83790
42	прайс лист	Муфта концевая, внутренней установки, термоусаживающая нанапряжение 1кВ для 5-ти жильного кабеля с пластассовой изоляцией. ТУ 3599-023-01394633-2011 5ПКТпнг-LS-(16/25)г. УХЛ3 *СП - 8%*	шт	2	24133,93 --	-- --	48268 --	-- --	48268	-- 3861	52129
43	прайс лист	Муфта концевая, внутренней установки, термоусаживающая нанапряжение 1кВ для 5-ти жильного кабеля с пластассовой изоляцией. ТУ 3599-023-01394633-2011 5ПКТпнг-LS-(4/10)г. УХЛ3 *СП - 8%*	шт	4	7741,07 --	-- --	30964 --	-- --	30964	-- 2477	33441
44	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	41	3881,88 2089,24	33,60 13,92	159157 85659	1378 571	72120	62085 17699	238942
44.1	261-107-0646	В ТОМ ЧИСЛЕ: Шпильки	комплект	2,04 83,64	854,00				71429		
45	247-102-0106 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	20	6450,00 --	-- --	129000 --	-- --	129000	-- 10320	139320
46	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р,6561-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	8	4766,00 --	-- --	38128 --	-- --	38128	-- 3050	41178
47	247-102-0104 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О,6561-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	4	4984,00 --	-- --	19936 --	-- --	19936	-- 1595	21531
48	247-102-0304 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	5	3228,00	--	16140	--	16140	--	17431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
49	247-102-0308 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	2	4427,00	--	8854	--	8854	--	9562
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
50	прайс лист	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1302, мощность 20 Вт, IP65**	**шт.**	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
51	прайс лист	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65**	**шт.**	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
52	прайс лист	**Светильник переносной с лампой накаливания, L=12м, IP54 ГОСТ 12.2.007.0-75**	**шт.**	2	5236,61	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
53	прайс лист	**Лампа накаливания 36В, 40Вт ГОСТ 2239-79 МО36-4**	**шт.**	2	109,29	--	219	--	219	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				574723	1404	423556	108248	737608
	Стоимость монтажных работ		Тенге				149763	583	--	54636	
	Материалы		Тенге				151190				
	Всего заработная плата		Тенге				857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44608			
		Накладные расходы	Тенге				105725				
		Сметная прибыль	Тенге				32118				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				197971				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					44608			
	Материалы		Тенге				423533				
	Всего заработная плата		Тенге				78197				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105738			
		Накладные расходы	Тенге				238779				
		Сметная прибыль	Тенге				76130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				539636				
		Сметная заработная плата	Тенге					105738			68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				737607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					150346			
		Сметная заработная плата	Тенге								94

РАЗДЕЛ 17.Кабели и провода

54	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	27	540,59	4,29	14596	116	387	10152	26728
		НР - 72%; СП - 8%			521,97	0,27	14093	7		1980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	241-221-0104	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	0,73 19,71	17,00				335		
54.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	0,003066 0,082782	626,00				52		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5		572,82	5,03	2864	25	213	1893	5137
		НР - 72%; СП - 8%				525,24	0,49	2626	2		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								205		
55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	3,1	66,00						
56	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	32		130,47	1,46	4175	46	429	2666	7388
		НР - 72%; СП - 8%				115,63	0,07	3700	2		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								264		
56.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,128	2063,00						
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0672	626,00				42		
57	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	512		302,03	2,35	154639	1203	25584	92083	266460
		НР - 72%; СП - 8%				249,71	0,08	127852	41		19738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13445		
57.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	517,12	26,00						
57.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	614,4	8,00				4915		
57.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,048	2063,00				4225		
58	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5,1		331,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
59	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	27,54		172,00	--	4737	--	4737	--	5116
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
60	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	142,8		88,00	--	12566	--	12566	--	13571
		СП - 8%				--	--	--	--		1005	
61	243-105-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,005		7694294,00	--	38471	--	38471	--	41549
		СП - 8%				--	--	--	--		3078	
62	243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,006		2996848,00	--	17981	--	17981	--	19419
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
63	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,016		1252713,00	--	20043	--	20043	--	21646
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
64	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,056		793911,00	--	44459	--	44459	--	48016
		СП - 8%				--	--	--	--		3557	
65	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,224		460164,00	--	103077	--	103077	--	111323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
66	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,214	307513,00	--	65808	--	65808	--	71073
		СП - 8%			--	--	--	--		5265	
67	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,031	208719,00	--	6470	--	6470	--	6988
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
68	243-105-0106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66	км	0,002	1024890,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				493624	1390	343963	106794	648451
							148271	52	--	48034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493624				
	Материалы		Тенге				26613				
	Всего заработная плата		Тенге					148323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317350				
		Накладные расходы	Тенге				106794				
		Сметная прибыль	Тенге				48034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				648452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148323			
		РАЗДЕЛ 18.Заземление ВРУ									
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	2377,78	--	11984	--	--	8628	22261
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	11984	--		1649	
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	1240,76	--	6253	--	--	4502	11616
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	6253	--		860	
71	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	1026,18	32,04	18471	577	13357	3395	23616
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	4537	179		1749	
72	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	798,67	78,58	7987	786	4860	1864	10639
		НР - 72%; СП - 8%			234,05	24,83	2341	248		788	
73	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5319,39	217,11	15958	652	11525	2859	20322
		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	63,20	3781	190		1505	
74	1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стального листа диаметром до 150 мм. Установка	гильза	2	1549,54	1,34	3099	3	16	3388	7006
		НР - 110%; СП - 8%			1540,03	--	3080	--		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00067 0,00134	7375,00				10		
74.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000003 0,000006	479063,00				3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм** *СП - 8%*	т	0,001	504451,00 --	-- --	504 --	-- --	504	-- 40	544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				64256	2018	30262	24636	96004
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31976	617	--	7110	
		Материалы	Тенге				42416				
		Всего заработная плата	Тенге				29744				
		Накладные расходы	Тенге					11276			
		Сметная прибыль	Тенге				8118				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54576				
		Сметная заработная плата	Тенге					11276			6
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18741				
		Всего заработная плата	Тенге					18237			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				504				
		Накладные расходы	Тенге				13130				
		Сметная прибыль	Тенге				2549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					18237			14
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				3099				
		Материалы	Тенге				16				
		Всего заработная плата	Тенге					3080			
		Накладные расходы	Тенге				3388				
		Сметная прибыль	Тенге				519				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				7006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3080			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					32593			22

РАЗДЕЛ 19.Молниезащита

76	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	1026,18 252,05	32,04 9,93	10262 2521	320 99	7421	1886 972	13120
77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5319,39 1260,25	217,11 63,20	10639 2521	434 126	7684	1906 1004	13548
78	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	370,47 270,05	69,67 21,22	44456 32406	8360 2546	3690	25165 5569	75190
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,047	434300,00 --	-- --	20412 --	-- --	20412	-- 1633	22045
80	прайс лист	**Металлический держатель для скатной кровли ND2106 /2105** *СП - 8%*	шт.	70	7832,14 --	-- --	548250 --	-- --	548250	-- 43860	592110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	прайс лист	Металлический держатель для скатной кровли ND2202 /2201	шт.	30	10928,57	--	327857	--	327857	--	354086
		СП - 8%			--	--	--	--		26229	
82	прайс лист	Фасадный держатель для скатной кровли ND2307	шт.	6	8651,79	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
83	прайс лист	Соеденитель пруток-полоса	шт.	2	13660,71	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
84	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	783,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1045023	9114	998461	28957	1159898
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37448	2771	--	85919	
		Материалы	Тенге				1020696				
		Всего заработная плата	Тенге				18795				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40219			
		Накладные расходы	Тенге				955339				
		Сметная прибыль	Тенге				28957				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				83973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1133626				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40219			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24327				
		Сметная прибыль	Тенге				24327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1159899				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								40219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56570865
		Сметная прибыль 5%	Тенге								2828543
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								1131417
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								60530826
		Коэффициент договорной цены 0,61951905298	Тенге								37500000
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								4500000
		Всего по акту к оплате	Тенге								42000000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СДС 2012", БИН 060240017795

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шангирбаев К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Gas Trade Line», БИН 090940002897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Казиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "BAQYLAY"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каратаева Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «АктюбГлавПроект»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Жумабаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)