Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-31/2	09.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района	**400 000,00**	400 000,00	357 142,86				42 857,14	**400 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Муса А.О.

Генподрядчик: ТОО «ГеоЛайн»
Субподрядчик: ТОО «Turan Project Group»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружный водопровод и канализация				**90606**
			Раздел 2. Канализация К1				
1	31	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,3479	372	16869
2	36	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	25,4	2 903	73736
			Тепловые сети				**91271**
			Раздел 1. Тепловые сети				
3	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,2878	9 300	11977
4	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,4167	7 533	18205
5	9	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,004	3 535 461	14142
6	10	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	4	11 737	46948
			Системы оперативно-дистанционного контроля				**86092**
7	1	6123-0104-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1,0	1 499	1499
8	2	245-403-0102 РСНБ РК 2022	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт	1,0	84 593	84593
			ПО Акту			267 968,85	
			Оборудования, мебель и инвентаря			0	
			Прочих работ и затрат			123205,4	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		16882,03768	

						284 851	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		855	
			ИТОГО			408 911	
			Сметная прибыль - 5%	5%		20 446	
			ИТОГО			429 356	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		12 267	
			ИТОГО			441 624	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	1,0368		457 875	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,98	0,78		357 143	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		42 857	
			ИТОГО			400 000,00	

Генподрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Субподрядчик
ТОО «Turan Project Group»

Директор _____ **Муса А.О.**