Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: Строительство инженерных сетей и котельной (БМК) в пределах ул. Тәуелсіздік и Алибек Батыра в п. Сарыколь Сарыкольского района Костанайской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-40	09.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей и котельной (БМК) в пределах ул. Тәуелсіздік и Алибек Батыра в п. Сарыколь Сарыкольского района Костанайской области	**950 000,00**	950 000,00	848 214,29				101 785,71	**950 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Муса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных сетей и котельной(БМК) в пределах ул. Тәуелсіздік и Алибек Батыра в п. Сарыколь Сарыкольского района Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №GLN-TPG/2024-40 от 09.06.2024

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-02-01-01 Наружная теплосеть работы										
			Раздел 2: Участок УТ2 до ЦОН										
1	20	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	$м^2$	15,151527	9631,00 9037,00	288,00 32,00	145924,36 136924,35	4363,64 484,85	4636,37		145924,36	
2	21	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	15,909	3618,00		57559,14		57559,14		57559,14	
			Итого по разделу 2: Участок УТ2 до ЦОН					203483,49 136924,35	4363,64 484,85	62195,50 0,00	0,00 0,00	203483,49	
			ИТОГО по 2-02-01-01 Наружная теплосеть работы					203 483,49 136924,35	4 363,64 484,85	62 195,5 0,00	0,0 0,00	203 483,49	
			2-03-01-01 Наружные сети водоснабжения работы										
			Отдел 1: Наружный хозяйственно-питьевой водопровод										
			Раздел 2: Трубопроводы										
3	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	24,778	11724,00 4827,00	462,00 105,00	290497,27 119603,41	11447,44 2601,69	159446,43		290497,27	
4	6	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,07	1462938,00 963193,00	499745,00 123768,00	102405,66 67423,51	34982,15 8663,76	0,00		102405,66	
5	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	70	228,00		15960,00		15960,00		15960,00	
6	9	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	497,00		994,00		994,00		994,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					409856,93 187026,92	46429,59 11265,45	176400,43 0,00	0,00 0,00	409856,93	
			Итого по 2-03-01-01 Наружные сети водоснабжения работы					409 856,93 187026,92	46 429,59 11265,45	176 400,43 0,00	0,0 0,00	409 856,93	
			2-04-01-01 Наружные сети электроснабжения работы										
7	5	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8792,00 5903,00	42,00 0,00	8792,00 5903,00	42,00 0,00	2847,00		8792,00	
8	6	247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	2295,00		2295,00	0,00	2295,00		2295,00	

9	7	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15	1577,00	61,00	0,00 23655,00	0,00 915,00	10545,00		23655,00
10	8	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	м	1	813,00 28030,00	15,00 10794,00	12195,00 28030,00	225,00 10794,00	925,00		28030,00
11	9	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	опора	1	16311,00 69408,00	3483,00	16311,00 69408,00	3483,00 0,00	69408,00		69408,00
12	10	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт.	1	16806,00	2928,00	0,00 16806,00	0,00 2928,00	0,00		16806,00
13	11	247-103-0256 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	светильник	1	13878,00 40045,00	768,00	13878,00 40045,00	768,00	40045,00		40045,00
14	12	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10952,00		10952,00		10952,00		10952,00
15	13	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,00		5850,00		5850,00		5850,00
16	14	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	2	933,00		1866,00		1866,00		1866,00
17	15	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18405,00		55215,00		55215,00		55215,00
			ИТОГО по акту					262914,00	14679,00	199948,00	0,00	262914,00
								48287,00	4476,00	0,00	0,00	
			Итого по 2-04-01-01 Наружные сети электроснабжения работы					262 914,0	14 679,0	199 948,0	0,0	262 914,0
								48287,00	4476,00	0,00	0,00	
			Итого по суммарной смете					876 254,4	65 472,2	438 543,9	0,0	876 254,4
								372 238,3	16 226,3	0,0	0,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,70			84996,68				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР (снегоборьба)	%	0,30			2628,76				961251,10
			Сметная прибыль	%	5,00			48193,99				963879,87
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			48193,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1060267,85
			НДС	%	12,00			127232,14				
			Итого с НДС									1187500,00
			Всего									*1 187 500,00*
			с договорным коэф субподрядчика К=0,8000				***(-) 20%***	***237 500,00***				**950 000,00**
			Всего									***950 000,00***

Сдал (Субподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group" БИН 020540001217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)