Генеральный подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
Субподрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП Атбасарский районный дом культуры

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 42-14-8	**06.03.2023 г.**				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания ГККП Атбасарский районный дом культуры	984 752,75	105 509,22							752 868,58	984 752,75
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**984 752,75**	105 509,22								
К оплате	***(Девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят два тенге семьдесят пять тиын) 75 тиын***								752 868,58	**984 752,75**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
БИН/ИИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Жұман М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Хамзиев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, пр.Назарбаева, 13, 86**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт фасадов здания ГККП Атбасарский районный дом культуры**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасадов здания ГККП Атбасарский районный дом культуры**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 42-14-8 от 06.03.2023 года

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 вертикальной проекции	101		577,45 531,57	45,86 21,19	58322 53689	4634 2140	-2	40197 7882	106400	
2	18	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	101		3733,85 3693,27	40,58 11,02	377119 373020	4099 1113	0	269376 51720	698214	
5	9	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	0,5		565,92 394,66	171,26 52,83	283 197	86 26	1	161 35	479	
6	2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	0,88		353,72 243,73	109,99 27,78	311 214	97 24	1	171 39	521	
8	11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,18		24,49 21,06	3,43 0,43	4 4	1 0	0	3 1	7	
9	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	2,6		2722,45 934,15	1788,30 795,60	7078 2429	4650 2069	-1	3239 825	11142	
10	24	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,9		4408,31 4407,94	0,37 0,00	8376 8375	1 0	0	6030 1152	15558	
12	33	1212-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,5		462,47 458,25	4,22 2,06	694 687	6 3	2	497 95	1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	34	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1,3	2094,16	43,27	2722	56	0	1953	5049	
			НР - 72%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2050,89	36,06	2666	47		374		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								838658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441281					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13630				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5422				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1			
			- Накладные расходы	Тенге							321626		
			- Сметная прибыль	Тенге							62123		
			Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				19 457,00					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				858 115,00					
			Зимнее удорожания 0,7 %	Тенге				6 007,00					
			Итого с зимним удорожанием	Тенге				864 122,00					
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге				17 282,00					
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				881 404,00					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	Тенге				925 519,50					
			Итого с понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге				879 243,53					
			НДС 12%	Тенге				105 509,22					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				984 752,75					

Субподрядчик:
ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299
Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 41/3

Директор_____Хамзиев А.Б.

Генеральный подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" , БИН 111040019283
Павлодарская область, г. Павлодар, пр.Назарбаева, 13, 86

Директор_____Жуман М.Б.