форма 3

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО

Основание: Договор №16 от 15.03.2020 г., доп. Соглашение №2 от 29.03.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО	146 100 000	46 100 000	27 767 857	-	-	-	-	-	-	3 332 143	31 100 000
Итого к оплате	146 100 000	46 100 000	27 767 857	-	-	-	-	-	-	3 332 143	31 100 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Технадзор:
И.о.Директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
_____ Искаков Б.А.

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Улмад"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №16 от 15.03.2020 г., доп. Соглашение №2 от 29.03.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2978,3943	199,92	189,83	595441	565389	–	117687	770178
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	30082	133372		57050	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	92,115287	1872,02	–	172442	–	–	124158	320328
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	–	172442	–		23728	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,194	3298,67	154,91	178768	8395	117140	55055	252529
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	53233	2379		18706	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1104,1088	814,54	–	899341	–	–	647525	1670615
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	–	899341	–		123749	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1552,6174	34,02	34,02	52820	52820	–	13493	71618
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,07	–	18740		5305	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1552,6174	151,99	72,61	235982	112736	–	125538	390442
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	123247	51112		28922	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1552,6174	79,82	67,95	123930	105500	4503	27131	163146
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	13927	23755		12085	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				3 638 856				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы											
10	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,139	411123,90	120399,02	468270	137134	10452	355033	889167
		НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	320683	37936		65864	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,496	340537,60	103361,72	509444	154629	8578	385251	966271
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	346237	42905		71576	
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,6185	297739,09	81638,15	184152	50493	1580	144458	354899
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	132079	13839		26289	
16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,507231	280189,43	72199,11	982689	253219	5616	785456	1909597
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	723854	69536		141452	
25	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1343,75	7,87	28219	165	4432	23435	55786
		НР - 99%; СП - 8%			1124,84	2,38	23622	50		4132	
26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	203	1220,36	7,34	247733	1490	31393	213130	497732
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	214850	433		36869	
27	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,224	1990049,91	924372,13	445771	207059	34816	266037	768753
		НР - 99%; СП - 8%			910250,00	289412,59	203896	64828		56945	
29	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,224	3472747,74	517827,25	777895	115993	606852	83685	930507
		НР - 99%; СП - 8%			245758,00	131608,82	55050	29480		68926	
30	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	1343,75	7,87	69875	409	10974	58029	138137
		НР - 99%; СП - 8%			1124,84	2,38	58492	124		10232	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	247	1220,36	7,34	301429	1813	38197	259326	605615
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	261419	527		44860	
32	1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	269	12086,39	8377,22	3251238	2253472	24863	2177717	5863271
		НР - 99%; СП - 8%			3616,74	4560,64	972903	1226811		434316	
33	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	30	13889,06	9790,45	416672	293713	3338	272934	744775
		НР - 99%; СП - 8%			3987,36	5202,35	119621	156071		55169	
35	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,299	3472747,74	517827,25	1038352	154830	810040	111704	1242060
		НР - 99%; СП - 8%			245758,00	131608,82	73482	39351		92004	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**14 966 569**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 6 абонентов на трубе 110мм (8шт)											
219	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,92	40308,20	9051,72	480474	107896	174912	237576	775493
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	197666	42310		57444	
225	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13664	544347,00	–	74380	–	74380	–	80330
		СП - 8%			–	–	–	–		5950	
226	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96256	853,30	1,00	3381	4	533	2277	6111
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2844	2		453	
227	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	7092,00	–	56736	–	56736	–	61275
		СП - 8%			–	–	–	–		4539	
228	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	18706,19	8,16	119869	52	97231	21230	152388
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	22586	–		11288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге				**1 075 597**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 5 абонентов на трубе 110мм, 125мм (20шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,3416	544347,00	–	185949	–	185949	–	200825
258	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			–	–	–	–		14876	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	9,9064	853,30	1,00	8453	10	1333	5692	15276
259	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013			717,71	0,48	7110	5		1132	
		СП - 8%	комплект	20	7092,00	–	141840	–	141840	–	153187
260	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками			–	–	–	–		11347	
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	16,02	18706,19	8,16	299673	131	243078	53076	380969
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге		3524,58	–	56464	–		28220	
в том числе оборудование			Тенге				750 257				
РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 3 абонента на трубе 110мм, 125мм (13шт)											
315	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,37	40308,20	9051,72	780770	175332	284231	386061	1260177
316	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010			16582,70	3549,47	321207	68753		93346	
		СП - 8%	м3	1,56	14545,00	–	22690	–	22690	–	24505
317	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–	–	–	–		1815	
		СП - 8%	шт.	13	2169,00	–	28197	–	28197	–	30453
318	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1			–	–	–	–		2256	
		СП - 8%	шт.	13	13793,00	–	179309	–	179309	–	193654
319	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/а			–	–	–	–		14345	
		СП - 8%	шт.	10	14058,00	–	140580	–	140580	–	151826
320	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			–	–	–	–		11246	
		СП - 8%	шт.	13	14992,00	–	194896	–	194896	–	210488
321	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			–	–	–	–		15592	
		СП - 8%	т	0,22204	544347,00	–	120867	–	120867	–	130536
					–	–	–	–		9669	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,43916	853,30	1,00	5495	6	868	3700	9930
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	4621	3		736	
323	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	13	7092,00	–	92196	–	92196	–	99572
		СП - 8%			–	–	–	–		7376	
324	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,413	18706,19	8,16	194788	85	158002	34499	247630
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	36701	–		18343	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге				2 358 771				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 11.Водоразборные колодцы на 2 абонента на трубе 110мм, 125мм (6шт)											
347	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,94	40308,20	9051,72	360355	80922	131184	178182	581620
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	148249	31732		43083	
349	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2169,00	–	13014	–	13014	–	14055
		СП - 8%			–	–	–	–		1041	
350	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	13793,00	–	82758	–	82758	–	89379
		СП - 8%			–	–	–	–		6621	
351	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/а	шт.	12	14058,00	–	168696	–	168696	–	182192
		СП - 8%			–	–	–	–		13496	
352	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14992,00	–	89952	–	89952	–	97148
		СП - 8%			–	–	–	–		7196	
353	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10248	544347,00	–	55785	–	55785	–	60247
		СП - 8%			–	–	–	–		4463	
354	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	853,30	1,00	2536	3	400	1708	4583
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2133	1		339	
355	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	7092,00	–	42552	–	42552	–	45956

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	СП - 8% Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	18706,19	8,16	89902	39	72924	15923	114291
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	16939	–		8466	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге				1 189 471				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 13.Водоразборные колодцы на 6 абонентов на трубе 63мм (19шт)											
411	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,93	40308,20	9051,72	1125808	252814	409839	556669	1817075
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	463155	99137		134598	
413	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2169,00	–	41211	–	41211	–	44508
		СП - 8%			–	–	–	–		3297	
414	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	13793,00	–	262067	–	262067	–	283032
		СП - 8%			–	–	–	–		20965	
415	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/а	шт.	38	14058,00	–	534204	–	534204	–	576940
		СП - 8%			–	–	–	–		42736	
416	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	14992,00	–	284848	–	284848	–	307636
		СП - 8%			–	–	–	–		22788	
417	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32452	544347,00	–	176651	–	176651	–	190784
		СП - 8%			–	–	–	–		14132	
418	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,41108	853,30	1,00	8031	9	1268	5407	14513
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	6754	5		1075	
419	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	19	7092,00	–	134748	–	134748	–	145528
		СП - 8%			–	–	–	–		10780	
420	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,219	18706,19	8,16	284690	124	230925	50422	361921
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	53641	–		26809	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 13			Тенге				3 741 937				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 14.Водоразборные колодцы на 5 абонентов на трубе 63мм (3шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	40308,20	9051,72	177759	39918	64711	87895	286907
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	73130	15653		21252	
445	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2169,00	–	6507	–	6507	–	7028
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
446	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	13793,00	–	41379	–	41379	–	44689
		СП - 8%			–	–	–	–		3310	
447	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/а	шт.	6	14058,00	–	84348	–	84348	–	91096
		СП - 8%			–	–	–	–		6748	
448	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14992,00	–	44976	–	44976	–	48574
		СП - 8%			–	–	–	–		3598	
449	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	544347,00	–	27892	–	27892	–	30124
		СП - 8%			–	–	–	–		2231	
450	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	853,30	1,00	1268	1	201	854	2291
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1066	1		170	
451	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7092,00	–	21276	–	21276	–	22978
		СП - 8%			–	–	–	–		1702	
452	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	18706,19	8,16	44951	20	36461	7961	57145
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	8470	–		4233	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 14			Тенге				590 832				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 15 Водоразборные колодцы на 4 абонента на трубе 63мм (6шт)											
475	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,82	40308,20	9051,72	355518	79836	129423	175790	573813
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	146259	31306		42505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,6	14545,00	–	8727	–	8727	–	9425
477	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–	–	–	–		698	
		СП - 8%	шт.	6	2169,00	–	13014	–	13014	–	14055
478	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1			–	–	–	–		1041	
		СП - 8%	шт.	6	13793,00	–	82758	–	82758	–	89379
479	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/а			–	–	–	–		6621	
		СП - 8%	шт.	12	14058,00	–	168696	–	168696	–	182192
480	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			–	–	–	–		13496	
		СП - 8%	шт.	6	14992,00	–	89952	–	89952	–	97148
481	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			–	–	–	–		7196	
		СП - 8%	т	0,10248	544347,00	–	55785	–	55785	–	60247
482	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			–	–	–	–		4463	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	853,30	1,00	2536	3	400	1708	4583
483	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013			717,71	0,48	2133	1		339	
		СП - 8%	комплект	6	7092,00	–	42552	–	42552	–	45956
484	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками			–	–	–	–		3404	
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,806	18706,19	8,16	89902	39	72924	15923	114291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 14			Тенге		3524,58	–	16939	–		8466	
в том числе оборудование			Тенге				**1 191 089**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				**29 503 380**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				**29 503 380**				
Транспортные расходы на перевозку материалов свыше расстояния предусмотренного сметнойценой							-				
в том числе СМР			Тенге								
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			1,6%	**29 503 380**				
Итого с временными			Тенге				472 054				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	**29 975 434**				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				272 776				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	**30 248 210**				
Итого СМР			Тенге				604 964				
							30 853 174				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого оборудование		Тенге				-				
Итого СМР+оборудование		Тенге				30 853 174				
Итого в текущих ценах 2018 г.		Тенге			1	30 853 174				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		Тенге			0,9	27 767 857				
НДС		Тенге			12%	3 332 143				
Итого к оплате		Тенге				31 100 000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района"

Плотатов Г.Ж.

Технадзор:
Зам. директора ТОО «Улмад»

Тайманов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Авторский надзор:
организация **Директор «МПК-ПРОЕКТ» - Жамбаев А.Ь.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати