Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Иман"
Наименование стройки : "Строительство административного здания в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	01.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 000	8 928 571	35 714 285	8 928 571					4 285 715	40 000 000
за отчётный месяц,в том числе :		8 928 571	8 928 571	8 928 571					1 071 429	10 000 000
Акт № 7		1 692 449	1 692 449	1 692 449					203 094	1 895 543
Акт № 8		241 623	241 623	241 623					28 995	270 618
Акт № 9		6 994 499	6 994 499	6 994 499					839 340	7 833 839

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель Мадияр Т.М. БИН 100240020448
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.К. БИН 980140004226
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 100240020448 Актюбинская область, Кобдинский район,с.Кобда,Астана 48
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»
Договор о государственных закупках № 12 от 01.03.2022г.

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Кровля												
47	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**300**		**800,40**	**21,45**	**240121**	**6434**	**27610**	**191800**	**466475**
		НР - 92%; СП - 8%				**686,92**	**8,01**	**206077**	**2402**		**34554**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,37	8846,54 894,66	57,96 25,73	82892 8383	543 241	73966	7762 7252	97906
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	300	308,10 33,90	2,69 1,19	92429 10170	806 358	81453	9476 8152	110057
57	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	18744,59 6840,00	854,75 359,04	37489 13680	1710 718	22099	12958 4036	54483
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,042	92294,01 24435,00	1044,33 483,84	3876 1026	44 20	2806	942 385	5204
59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	10,4	800,40 686,92	21,45 8,01	8324 7144	223 83	957	6649 1198	16171
62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,428	8230,44 2197,72	41,98 18,43	3523 941	18 8	2564	854 350	4726
63	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия по фермам	9,2	67,10 47,11	2,10 0,92	617 433	19 8	165	398 81	1096
	РАЗДЕЛ 7.Проемы										
	Окна										
82	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	10,8	2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49213

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	14040	897		3645	
84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	16,2	2527,56	173,90	40946	2817	18748	18669	64385
		НР - 90%; СП - 8%			1196,35	84,09	19381	1362		4769	
86	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	19,2	1768,69	9,76	33959	187	29154	4240	41254
		НР - 90%; СП - 8%			240,53	4,82	4618	93		3056	
87	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	19,2	2569,00	--	49325	--	49325	--	53271
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
88	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	19,2	1478,56	5,50	28388	106	19472	7065	38290
		НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	8810	22		2836	
90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	1,44	3555,39	173,98	5120	251	2676	2080	7776
		НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	2193	118		576	
		РАЗДЕЛ 10.Главный вход									
117	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,6628	11409,12	1732,79	64608	9812	35861	21733	93248
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	18935	4186		6907	
118	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	м3	1,875	29471,97	1952,50	55260	3661	46600	5358	65468
		НР - 91%; СП - 8%			2666,25	474,22	4999	889		4849	
122	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,31	15357,39	78,66	189049	968	181430	8342	213183
		НР - 118%; СП - 8%			540,33	33,98	6651	418		15791	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03992	901852,81	1327,47	36002	53	26187	8904	48498
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	9762	23		3592	
128	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,1473024	414529,83	--	61061	--	61061	--	65946
		СП - 8%			--	--	--	--		4885	
129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,197628	253061,84	--	50012	--	50012	--	54013
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	222272,64	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
131	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6362,00	--	31810	--	31810	--	34355
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
134	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-	м2	28,75	2217,00	--	63739	--	63739	--	68838
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
135	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-	м2	13,8	2017,59	--	27843	--	27843	--	30070
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		ИТОГО :									**1 685 737**
		Временные здания и сооружения	**1,50%**					**25 286**			**1 711 023**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания	**2,079%**					**35 572**			**1 746 595**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и	**2 %**					**34 932**			**1 781 527**
		Итого сметная стоимость									**1 692 449**
		Итого по договорной цене	***0,949999995***								
		НДС	**12 %**					**203 094**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с НДС									1 895 543

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт":

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 100240020448

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тулешева К.К.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

_____

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 100240020448 Актюбинская область, Кобдинский район,с.Кобда,Астана 48
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»

Договор о государственных закупках № 12 от 01.03.2022г.

АКТ № 8
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
5	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**11,76**		**1028,08**	**16,29**	**12090**	**192**	**3821**	**7980**	**21676**
		НР - 98%; СП - 8%				**686,79**	**5,63**	**8077**	**66**		**1606**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	98	1968,00	--	192864	--	192864	--	208293
		СП - 8%			--	--	--	--		15429	
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	15	197,85	--	2968	--	283	2631	6047
		НР - 98%; СП - 8%			178,97	--	2685	--		448	
8	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		Итого :									240 665
		Временные здания и сооружения	1,50%					3 610			244 275
		Итого с временными									
		Зимние удорожания	2,079%					5 078			249 353
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты	2 %					4 987			254 340
		Итого сметная стоимость									241 623
		Итого по договорной цене	0,949999995								
		НДС	12 %					28 995			
		Итого с НДС									270 618

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 100240020448
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт":

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 100240020448 Актюбинская область, Кобдинский район,с.Кобда,Астана 48
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство административного здания в селе Алия, Кобдинского района Актюбинской области»
Договор о государственных закупках № 12 от 01.03.2022г.

АКТ № 9
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная ресурсная смета № 7-3
Ограждение

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Ограждение												
1	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**167,53**		**3327,82**	**1087,60**	**557510**	**182205**	**60335**	**451773**	**1090026**
		НР - 118%; СП - 8%				**1880,08**	**405,24**	**314970**	**67889**		**80743**	
2	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**7,38896**		**228383,41**	**54966,10**	**1687516**	**406142**	**30719**	**876755**	**2769412**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			169260,00	2707,20	1250655	20003		205142	
3	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	264,784	1070,42 34,56	2,96 0,54	283431 9150	784 142	273497	6412 23187	313030
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	264,784	907,07 769,39	1,04 0,52	240178 203721	276 137	36181	163086 32261	435525
5	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	2,4817846	280380,20 --	-- --	695843 --	-- --	695843	-- 55667	751511
6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0282355	248666,11 --	-- --	7021 --	-- --	7021	-- 562	7583
7	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0452945	235558,54 --	-- --	10670 --	-- --	10670	-- 854	11523
8	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(Петля) *СП - 8%*	т	5,0700922	223897,00 --	-- --	1135178 --	-- --	1135178	-- 90814	1225993
9	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,0237773	281111,64 --	-- --	6684 --	-- --	6684	-- 535	7219
10	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,0001445	267216,20 --	-- --	39 --	-- --	39	-- 3	42
				Ворота 1 шт							
11	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	37048,46 24386,00	5024,10 1922,93	37048 24386	5024 1923	7638	31045 5447	7354(

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,27172	228383,41	54966,10	62056	14935	1130	32242	101842
		НР - 69%; СП - 8%			169260,00	2707,20	45991	736		7544	
13	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1111464	280380,20	--	31163	--	31163	--	33656
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
14	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0009907	248666,11	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
15	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00308	235558,54	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
16	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0237773	281111,64	--	6684	--	6684	--	7219
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(Петля)	т	0,113809	223897,00	--	25481	--	25481	--	27520
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
18	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001445	267216,20	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
19	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	6,6	1070,42	2,96	7065	20	6817	160	7803
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,54	228	4		578	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	907,07	1,04	5987	7	902	4065	10856
		НР - 80%; СП - 8%			769,39	0,52	5078	3		804	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО :	Тенге								6 966 754
	Временные здания и сооружения	1,50%					104 501			
	Итого с временными									7 071 255
	Зимние удорожания	2,079%					147 011			
	Итого с зимними удорожаниями									7 218 266
	Непредвиденные работы и затраты	2 %					144 365			
	Итого сметная стоимость									7 362 631
	Итого по договорной цене	*0,949999995*								6 994 499
	НДС	12 %					839 340			
	Итого с НДС									7 833 839

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО"МастерМеталлПласт":

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 100240020448
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)