Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Договор №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	79 238 402,71	79 238 402,71	61 024 376,24						7 322 925,15	68 347 301,39
Удержание 5%	3 417 365,07	3 417 365,07	3 051 218,81						366 146,26	3 417 365,07
Удержание 5% за акт №1 выполненных работ	544 555,07	544 555,07	486 209,88						58 345,19	544 555,07
Итого к оплате	75 276 482,57	75 276 482,57	57 486 947,55						6 898 433,70	64 385 381,25

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Кенегесов А.С.

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу,
Договор №53 от 31.07.2019 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)										
		Земляные работы										
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**39245**	**187,94**	**178,88**	**7375588**	**7019949**	--	**1391967**	**9468959**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**355638**	**1577649**		**701404**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	451,32	788,00		355638,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	981,13							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	981,125		7155,00		7019949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	981,125		1608,00		1577649,00			
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**1962,25**	**1681,68**	**--**	**3299877**	--	--	**2375911**	**6129851**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**3299877**	--		**454063**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	3626,24	910,00		3299877,00				
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**784,9**	**3089,43**	**150,05**	**2424890**	**117770**	**1615403**	**715423**	**3391538**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**691717**	**30933**		**251225**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	800,6	864,00		691717,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	27,47							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	27,4715		4287,00		117770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	27,4715		1126,00		30932,91			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	863,39	1871,00				1615403,00		
7	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**3924,5**	**665,52**	**--**	**2611833**	--	--	**1880520**	**4851741**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	--	**2611833**	--		**359388**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	3473,18	752,00		2611833,00				
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**31396**	**13,40**	**13,40**	**420823**	**420823**	--	**115590**	**579325**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5,11**	--	**160542**		**42913**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	99,84		4215,00		420823,00			
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	99,83928		1608,00		160541,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	99,83928							
9	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**392,45**	**36,59**	**36,59**	**14360**	**14360**	--	**3435**	**19218**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,16**	--	**4771**		**1424**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	2,97		4840,00		14360,00			
9.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	2,966922		1608,00		4770,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	2,966922							
		Трубопровод										
15	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**		5	**370334,35**	**109035,03**	**1851672**	**545175**	**41537**	**1400358**	**3512192**
		НР - 99%; СП - 8%				**252992,00**	**29908,60**	**1264960**	**149543**		**260162**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	1180	1072,00		1264960,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	155,85		3578,00		513443,00			
15.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	143,5		942,00		135177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	143,5		4041,00		8486,00			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	2,1		1345,00		2824,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	2,1		81,00		4860,00			
15.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	60		1457,00		10126,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,95		1126,00		7825,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95		2503,00		8260,00			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	3,3		1126,00		3715,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	3,3					502,00		
15.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,2	228,00				41035,00		
15.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	145	283,00						
17	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		1	**252245,33**	**65337,85**	**252245**	**65338**	**1451**	**201227**	**489751**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**185456**	**17804**		**36278**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	173	1072,00		185456,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	18,65		3578,00		62615,00			
17.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	17,5		942,00		16485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	17,5		4041,00		445,00			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,11		1345,00		147,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8		81,00		648,00			
17.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,93		1457,00		1355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,93		1126,00		1047,18			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11		2503,00		275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11		1126,00		123,86			
17.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,16	228,00				36,00		
17.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5	283,00				1415,00		
19	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**5000**	**1373,00**	**--**	**6865000**	**--**	**6865000**	**--**	**7414200**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**549200**	
36	**2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**269,072**	**16385,00**	**--**	**4408745**	**--**	**4408745**	**--**	**4761444**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**352700**	
38	**2301-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**132,528**	**1219,00**	**--**	**161552**	**--**	**161552**	**--**	**174476**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12924**	
39	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**125,5**	**516,00**	**--**	**64758**	**--**	**64758**	**--**	**69939**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5181**	
		Колодец круглый Д=2000мм-151шт										
91	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**10,65**	**32497,68**	**8219,90**	**346100**	**87542**	**166181**	**124900**	**508681**
		НР - 99%; СП - 8%				**8673,94**	**3172,27**	**92377**	**33785**		**37680**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	94,36	979,00		92377,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	23,62							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,26625		4287,00		1141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,26625		1126,00		299,80			
91.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	14,91		4383,00		65351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	14,91		1608,00		23975,28			
91.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,3408		262,00		89,00			
91.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,1704		1457,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,1704		1126,00		191,87			
91.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	8,27505		2503,00		20712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	8,27505		1126,00		9317,71			
91.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,4069	2181,00				5249,00		
91.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,41645	13655,00				19342,00		
91.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1065	15102,00				1608,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0426	40422,00				1722,00		
91.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001172	24659,00				29,00		
91.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,852	310,00				264,00		
91.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,003302	30,00				0,10		
91.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,278	1236,00				1580,00		
91.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,6816	200098,00				136387,00		
92	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**		**100**	**24801,00**	**--**	**2480100**	**--**	**2480100**	**--**	**2678508**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**198408**	
94	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б**	**шт.**		**200**	**18607,00**	**--**	**3721400**	**--**	**3721400**	**--**	**4019112**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**297712**	
95	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**100**	**24266,00**	**--**	**2426600**	**--**	**2426600**	**--**	**2620728**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**194128**	
		Колодец круглый Д=1500мм-73шт										
100	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**19,04**	**32497,68**	**8219,90**	**618756**	**156507**	**297097**	**223296**	**909416**
		НР - 99%; СП - 8%				**8673,94**	**3172,27**	**165152**	**60400**		**67364**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	168,69	979,00		165152,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	42,23							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,476		4287,00		2041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,476		1126,00		535,98			
100.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	26,656		4383,00		116833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	26,656		1608,00		42862,85			
100.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,60928		262,00		160,00			
100.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,30464		1457,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,30464		1126,00		343,02			
100.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	14,79408		2503,00		37030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	14,79408		1126,00		16658,13			
100.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,30304	2181,00				9385,00		
100.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,53232	13655,00				34579,00		
100.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1904	15102,00				2875,00		
100.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,07616	40422,00				3079,00		
100.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002094	24659,00				52,00		
100.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,5232	310,00				472,00		
100.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,005902	30,00				0,18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,2848	1236,00				2824,00		
100.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,21856	200098,00				243831,00		
101	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**50**	**14310,00**	**--**	**715500**	**--**	**715500**	**--**	**772740**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57240**	
102	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а**	**шт.**		**100**	**13750,00**	**--**	**1375000**	**--**	**1375000**	**--**	**1485000**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**110000**	
103	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**		**50**	**15762,00**	**--**	**788100**	**--**	**788100**	**--**	**851148**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63048**	
141	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**1,616**	**2955,00**	**--**	**4775**	**--**	**4775**	**--**	**5157**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**382**	
142	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**113,12**	**1373,00**	**--**	**155314**	**--**	**155314**	**--**	**167739**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12425**	
		Закрытый переход методом ГНБ в Футляре д377х7мм методом ГНБ - 15шт/180пм										
145	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**270,68**	**19295,00**	**--**	**5222771**	**--**	**5222771**	**--**	**5640592**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**417822**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**47605757**	**8427464**	**30511284**	**8432627**	**60521455**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8667010**	**2035426**	**--**	**4483071**	
	Материалы		Тенге					**30722843**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2121669**				
	Местные материалы		Тенге						**10702436**			
		Накладные расходы	Тенге					**11506700**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8432628**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3132438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**42287909**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**11319**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						**10702436**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16882914**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16882914**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1350633**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**18233547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**60521456**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**11319**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**10702436**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**60521455**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8667010**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8427464			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2035426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30511284		
		- Накладные расходы	Тенге								8432627	
		- Сметная прибыль	Тенге								4483071	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**60 521 455**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					1 791 435				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**62 312 890**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					1 003 238				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**63 316 128**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**1 266 323**				
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**64 582 450**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**67 804 863**				
		Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**61 024 376,24**				
		НДС 12%	Тенге					7 322 925,15				
		ИТОГО:	Тенге					**68 347 301,39**				

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.