Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Договор №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	175 331 842,58	175 331 842,58	28 815 410,94						3 457 849,31	32 273 260,25
Удержание 5%	8 766 592,13	8 766 592,13	1 440 770,55						172 892,47	1 613 663,01
Итого к оплате	166 565 250,46	166 565 250,46	27 374 640,39						3 284 956,85	30 659 597,24

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
_____ Кенесесов А.С.

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
_____ Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Договор №53 от 31.07.2019 года

АКТ №5
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)										
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3/для двух линий-2383 м/**	**м3 грунта**		**820,95**	**105,36**	**102,02**	**86497**	**83754**	**--**	**17370**	**112176**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,34**	**26,05**	**2743**	**21382**		**8309**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0042	3,48	788,03		2743,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	14,48							
1.3	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,00882	7,240779		11567,00		83754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01764	14,481558		1476,50		21382,02			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**	**м3 грунта**		**41,04**	**1681,68**	**--**	**69016**	**--**	**--**	**49692**	**128204**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**69016**	**--**		**9497**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	75,84	910,00		69016,00				
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**7165,12**	**187,94**	**178,88**	**1346591**	**1281661**	**--**	**254137**	**1728786**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**64930**	**288038**		**128058**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	82,4	788,00		64930,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	179,13							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	179,128		7155,00		1281661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	179,128		1608,00		288037,82			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**	**м3 грунта**		**358,25**	**1681,68**	**--**	**602462**	**--**	**--**	**433773**	**1119133**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**602462**	**--**		**82899**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	662,05	910,00		602462,00				
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**446,14**	**3089,43**	**150,05**	**1378316**	**66941**	**918201**	**406649**	**1927762**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**393174**	**17582**		**142797**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	455,06	864,00		393174,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	15,61							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	15,6149		4287,00		66941,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	15,6149		1126,00		17582,38			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	490,754	1871,00				918201,00		
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**		**242,71**	**1401,40**	**--**	**340134**	**--**	**--**	**244896**	**631833**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	**--**	**340134**	**--**		**46802**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	373,77	910,00		340134,00				
7	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**1985,31**	**665,52**	**--**	**1321264**	**--**	**--**	**951310**	**2454379**
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	**--**	**1321264**	**--**		**181806**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	1757	752,00		1321264,00				
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**11752,18**	**13,40**	**13,40**	**157523**	**157523**	**--**	**43268**	**216854**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,11**	**--**	**60094**		**16063**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	37,37							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	37,371932		4215,00		157523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	37,371932		1608,00		60094,07			
9	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**467,04**	**36,59**	**36,59**	**17089**	**17089**	**--**	**4088**	**22871**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,16**	**--**	**5678**		**1694**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	3,53							
9.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	3,530822		4840,00		17089,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	3,530822		1608,00		5677,56			
10	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**1040,41**	**187,94**	**178,88**	**195532**	**186103**	**--**	**36902**	**251028**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**9428**	**41824**		**18595**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	11,96	787,98		9428,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	26,01							
10.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	26,01025		7155,00		186103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	26,01025		1608,00		41824,48			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**	**м3 грунта**		**18,53**	**1681,68**	**--**	**31162**	**--**	**--**	**22436**	**57886**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**31162**	**--**		**4288**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	34,24	910,01		31162,00				
12	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**19,22**	**3089,43**	**150,05**	**59379**	**2884**	**39557**	**17519**	**83049**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**16938**	**757**		**6152**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	19,6	863,99		16938,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,6727							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,6727		4287,00		2884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,6727		1126,00		757,46			
12.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	21,142	1871,00				39557,00		
13	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**166,39**	**36,59**	**36,59**	**6088**	**6088**	**--**	**1456**	**8148**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,16**	**--**	**2023**		**604**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	1,26							
13.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	1,257908		4840,00		6088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	1,257908		1608,00		2022,72			
		Трубопровод										
15	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,5**	**370334,35**	**109035,03**	**925836**	**272588**	**20768**	**700179**	**1756096**
		НР - 99%; СП - 8%				**252992,00**	**29908,60**	**632480**	**74772**		**130081**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	590	1072,00		632480,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	77,92							
15.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	71,75		3578,00		256722,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	71,75		942,00		67588,50			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	1,05		4041,00		4243,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	1,05		1345,00		1412,25			
15.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	30		81,00		2430,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,475		1457,00		5063,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,475		1126,00		3912,85			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	1,65		2503,00		4130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	1,65		1126,00		1857,90			
15.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,1	228,00				251,00		
15.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	72,5	283,00				20518,00		
16	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1**	**268081,23**	**73879,07**	**268081**	**73879**	**2314**	**209860**	**516177**
		НР - 99%; СП - 8%				**191888,00**	**20091,95**	**191888**	**20092**		**38235**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	179	1072,00		191888,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	21,05							
16.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	19,8		3578,00		70844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	19,8		942,00		18651,60			
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,15		4041,00		606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,15		1345,00		201,75			
16.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8		81,00		648,00			
16.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,93		1457,00		1355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,93		1126,00		1047,18			
16.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17		2503,00		426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17		1126,00		191,42			
16.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,22	228,00				50,00		
16.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	8	283,00				2264,00		
17	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**3,5**	**252245,33**	**65337,85**	**882859**	**228682**	**5081**	**704296**	**1714127**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**649096**	**62314**		**126972**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	605,5	1072,00		649096,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	65,28							
17.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	61,25		3578,00		219153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	61,25		942,00		57697,50			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,385		4041,00		1556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,385		1345,00		517,83			
17.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	28		81,00		2268,00			
17.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,255		1457,00		4743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,255		1126,00		3665,13			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,385		2503,00		964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,385		1126,00		433,51			
17.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,56	228,00				128,00		
17.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	17,5	283,00				4953,00		
19	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**2525**	**1373,00**	**--**	**3466825**	**--**	**3466825**	**--**	**3744171**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**277346**	
20	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**1010**	**455,00**	**--**	**459550**	**--**	**459550**	**--**	**496314**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36764**	
21	**2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**3535**	**79,00**	**--**	**279265**	**--**	**279265**	**--**	**301606**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22341**	
		Колодец круглый Д=2000мм-151шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**121,97**	**32497,68**	**8219,90**	**3963743**	**1002581**	**1903202**	**1430433**	**5825710**
		НР - 99%; СП - 8%				**8673,94**	**3172,27**	**1057960**	**386922**		**431534**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	1080,65	979,00		1057960,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	270,53							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	3,04925		4287,00		13072,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,04925		1126,00		3433,46			
91.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	170,758		4383,00		748432,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	170,758		1608,00		274578,86			
91.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,90304		262,00		1023,00			
91.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,95152		1457,00		2843,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	1,95152		1126,00		2197,41			
91.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	94,77069		2503,00		237211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	94,77069		1126,00		106711,80			
91.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	27,56522	2181,00				60120,00		
91.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	16,22201	13655,00				221512,00		
91.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,2197	15102,00				18420,00		
91.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,48788	40422,00				19721,00		
91.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,013417	24659,00				331,00		
91.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	9,7576	310,00				3025,00		
91.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,037811	30,00				1,00		
91.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	14,6364	1236,00				18091,00		
91.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	7,80608	200098,00				1561981,00		
93	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6,КС20.66 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**47**	**12165,00**	**--**	**571755**	**--**	**571755**	**--**	**617495**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45740**	
96	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**		**12**	**2082,00**	**--**	**24984**	**--**	**24984**	**--**	**26983**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1999**	
97	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**8**	**2817,00**	**--**	**22536**	**--**	**22536**	**--**	**24339**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1803**	
98	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**53**	**2082,00**	**--**	**110346**	**--**	**110346**	**--**	**119174**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8828**	
99	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**27**	**5819,00**	**--**	**157113**	**--**	**157113**	**--**	**169682**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12569**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодец круглый Д=1500мм-73шт										
100	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**44,675**	**32497,68**	**8219,90**	**1451834**	**367224**	**697102**	**523937**	**2133833**
		НР - 99%; СП - 8%				**8673,94**	**3172,27**	**387508**	**141721**		**158062**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	395,82	979,00		387508,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	99,09							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	1,116875		4287,00		4788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,116875		1126,00		1257,60			
100.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	62,545		4383,00		274135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	62,545		1608,00		100572,36			
100.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,4296		262,00		375,00			
100.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,7148		1457,00		1041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,7148		1126,00		804,86			
100.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	34,712475		2503,00		86885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	34,712475		1126,00		39086,25			
100.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	10,09655	2181,00				22021,00		
100.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	5,941775	13655,00				81135,00		
100.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,44675	15102,00				6747,00		
100.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1787	40422,00				7223,00		
100.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004914	24659,00				121,00		
100.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,574	310,00				1108,00		
100.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,013849	30,00				0,42		
100.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,361	1236,00				6626,00		
100.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,8592	200098,00				572120,00		
104	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**		**35**	**2082,00**	**--**	**72870**	**--**	**72870**	**--**	**78700**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5830**	
105	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6,КС15.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**35**	**8643,00**	**--**	**302505**	**--**	**302505**	**--**	**326705**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24200**	
106	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**10**	**2082,00**	**--**	**20820**	**--**	**20820**	**--**	**22486**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1666**	
107	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**24**	**2817,00**	**--**	**67608**	**--**	**67608**	**--**	**73017**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5409**	
108	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**6**	**5819,00**	**--**	**34914**	**--**	**34914**	**--**	**37707**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2793	
		Прочее по устройству колодцев										
109	**2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**50**	**7754,00**	**--**	**387700**	**--**	**387700**	**--**	**418716**
		СП - 8%				--	--	--	--		31016	
110	**2303-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**50**	**4156,00**	**--**	**207800**	**--**	**207800**	**--**	**224424**
		СП - 8%				--	--	--	--		16624	
111	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2**	**т**		**0,92232**	**521278,00**	**--**	**480785**	**--**	**480785**	**--**	**519248**
		СП - 8%				--	--	--	--		38463	
112	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С3**	**т**		**0,2639**	**521278,00**	**--**	**137565**	**--**	**137565**	**--**	**148570**
		СП - 8%				--	--	--	--		11005	
113	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С5**	**т**		**0,69524**	**521278,00**	**--**	**362413**	**--**	**362413**	**--**	**391406**
		СП - 8%				--	--	--	--		28993	
114	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**53,3255625**	**1557,35**	**1,89**	**83047**	**101**	**14187**	**55044**	**149138**
		НР - 80%; СП - 8%				1289,42	0,86	68759	46		11047	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,29	68,9	998,00		68759,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0213							
114.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,010665		1936,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010665		942,00		10,05			
114.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,031995		2503,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,031995		1126,00		36,03			
114.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,006	0,319953	90,00				29,00		
114.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,054	2,87958	671,00				1932,00		
114.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	26,236177	466,00				12226,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**20353805**	**3747099**	**10767766**	**6107245**	**28577933**
								5838942	**1123245**	**--**	**2116884**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14571902**				
	Материалы		Тенге					**3600409**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6962187**			
	Местные материалы		Тенге					**1385451**				
		Накладные расходы	Тенге					**6107244**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1654332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22333478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7207
		Сметная заработная плата	Тенге						**6962187**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**980764**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**980764**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				78461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1059225				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4801140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4801140				
		Сметная прибыль	Тенге				384091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5185231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28577934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7207
		Сметная заработная плата	Тенге					6962187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28577933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5838942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3747099			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1123245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10767766		
		- Накладные расходы	Тенге							6107245	
		- Сметная прибыль	Тенге							2116884	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				28 577 934				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге				845 907				
		Итого по главам 1-8	Тенге				29 423 841				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге				473 724				
		Итого по главам 1-9	Тенге				29 897 565				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				597 951				
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				30 495 516				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				32 017 123				
		Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге				28 815 410,94				
		НДС 12%	Тенге				3 457 849,31				
		ИТОГО:	Тенге				32 273 260,25				

Технадзор:
ТОО "Абыз Строй Инжиниринг"
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.