Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №53-1 от 28.11.2019 года к договору №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	218 072 020,85	218 072 020,85	6 675 892,86						801 107,14	7 477 000,00
Итого к оплате	**218 072 020,85**	**218 072 020,85**	**6 675 892,86**						**801 107,14**	**7 477 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
_____ **Кенегесов А.С.**

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
_____ **Мамбеталиев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №53-1 от 28.11.2019 года к договору №53 от 31.07.2019 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)												
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3/для двух линий-2383 м/**	**м3 грунта**		**2000**	**105,36**	**102,02**	**210724**	**204042**	**--**	**42317**	**273284**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,34**	**26,05**	**6682**	**52091**		**20243**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0042	8,48	787,97		6682,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	35,28							
1.3	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,00882	17,64		11567,00		204042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01764	35,28		1476,50		52090,92			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**100**	**1681,68**	**--**	**168168**	**--**	**--**	**121081**	**312389**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**168168**	**--**		**23140**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	184,8	910,00		168168,00				
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**2000**	**187,94**	**178,88**	**375874**	**357750**	**--**	**70937**	**482556**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**18124**	**80400**		**35745**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	23	788,00		18124,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	50							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	50		7155,00		357750,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	50		1608,00		80400,00			
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**284,513**	**3089,43**	**150,05**	**878982**	**42690**	**585556**	**259329**	**1229375**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**250736**	**11213**		**91065**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	290,2	864,00		250736,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	9,96							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	9,957955		4287,00		42690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,957955		1126,00		11212,66			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	312,9643	1871,00				585556,00		
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**		**300**	**1401,40**	**--**	**420420**	**--**	**--**	**302702**	**780972**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	**--**	**420420**	**--**		**57850**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	462	910,00		420420,00				
7	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**1000**	**665,52**	**--**	**665520**	**--**	**--**	**479174**	**1236270**
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	**--**	**665520**	**--**		**91576**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	885	752,00		665520,00				
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**4000**	**13,40**	**13,40**	**53615**	**53615**	**--**	**14727**	**73809**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,11**	**--**	**20454**		**5467**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	12,72							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	12,72		4215,00		53615,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	12,72		1608,00		20453,76			
9	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1000**	**36,59**	**36,59**	**36590**	**36590**	**--**	**8753**	**48971**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,16**	**--**	**12156**		**3627**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	7,56							
9.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	7,56		4840,00		36590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	7,56		1608,00		12156,48			
10	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**2000**	**187,94**	**178,88**	**375874**	**357750**	**--**	**70937**	**482556**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**18124**	**80400**		**35745**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	23	788,00		18124,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	50							
10.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	50		7155,00		357750,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	50		1608,00		80400,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,7**	**268081,23**	**73879,07**	**187657**	**51715**	**1620**	**146902**	**361324**
		НР - 99%; СП - 8%				**191888,00**	**20091,95**	**134322**	**14064**		**26765**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	125,3	1072,00		134322,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	14,73							
16.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	13,86		3578,00		49591,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	13,86		942,00		13056,12			
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,105		4041,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,105		1345,00		141,22			
16.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	5,6		81,00		454,00			
16.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,651		1457,00		949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,651		1126,00		733,03			
16.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,119		2503,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,119		1126,00		133,99			
16.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,154	228,00				35,00		
16.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	5,6	283,00				1585,00		
17	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,5**	**252245,33**	**65337,85**	**126123**	**32669**	**726**	**100614**	**244875**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**92728**	**8902**		**18139**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	86,5	1072,00		92728,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	9,32							
17.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	8,75		3578,00		31308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	8,75		942,00		8242,50			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,055		4041,00		222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055		1345,00		73,97			
17.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4		81,00		324,00			
17.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,465		1457,00		678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,465		1126,00		523,59			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,055		2503,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055		1126,00		61,93			
17.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,08	228,00				18,00		
17.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,5	283,00				708,00		
20	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**700**	**455,00**	**--**	**318500**	**--**	**318500**	**--**	**343980**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25480**	
21	**2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**500**	**79,00**	**--**	**39500**	**--**	**39500**	**--**	**42660**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3160**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**14,82**	**32497,68**	**8219,90**	**481616**	**121819**	**231249**	**173805**	**707855**
		НР - 99%; СП - 8%				**8673,94**	**3172,27**	**128548**	**47013**		**52434**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	131,31	979,00		128548,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	32,87							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,3705		4287,00		1588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,3705		1126,00		417,18			
100.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	20,748		4383,00		90938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	20,748		1608,00		33362,78			
100.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,47424		262,00		124,00			
100.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,23712		1457,00		345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,23712		1126,00		267,00			
100.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	11,51514		2503,00		28822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	11,51514		1126,00		12966,05			
100.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,34932	2181,00				7305,00		
100.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,97106	13655,00				26915,00		
100.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1482	15102,00				2238,00		
100.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,05928	40422,00				2396,00		
100.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00163	24659,00				40,00		
100.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,1856	310,00				368,00		
100.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,004594	30,00				0,14		
100.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,7784	1236,00				2198,00		
100.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,94848	200098,00				189789,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4339162**	**1258640**	**1177151**	**1791278**	**6620876**
								1903371	**326693**	**--**	**490436**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3981162**				
	Материалы		Тенге					**819151**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2230064**			
		Накладные расходы	Тенге					**1791278**				
		Сметная прибыль	Тенге					**461795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6234235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2442**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2230064**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**358000**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**358000**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28640**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**386640**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6620875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2442**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2230064**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6620875**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1903371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1258640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						326693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1177151		
		- Накладные расходы	Тенге								1791278	
		- Сметная прибыль	Тенге								490436	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**6 620 875**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					195 978				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**6 816 853**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					109 751				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**6 926 604**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**138 532**				
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**7 065 136**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					7 417 659				
		Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**6 675 892,86**				
		НДС 12%	Тенге					801 107,14				
		ИТОГО:	Тенге					**7 477 000,00**				

Технадзор:

ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.