Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №2 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	254 914 126,12	36 842 105,27	4 699 248,12						563 909,77	5 263 157,90
Удержание 5%	12 745 706,31	1 842 105,26	234 962,41						28 195,49	263 157,89
Итого к оплате	242 168 419,81	35 000 000,00	4 464 285,73						535 714,29	5 000 000,00

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Шерибеков Б.Ә.

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №2 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

АКТ
приемки выполненных работ
за март месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)												
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,23**	**252245,33**	**65337,85**	**58016**	**15028**	**333**	**46282**	**112643**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**42655**	**4095**		**8344**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	39,79	1072,00		42655,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	4,29							
1.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	4,025		3578,00		14401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	4,025		942,00		3791,55			
1.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0253		4041,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0253		1345,00		34,03			
1.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,84		81,00		149,00			
1.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,2139		1457,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,2139		1126,00		240,85			
1.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0253		2503,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0253		1126,00		28,49			
1.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0368	228,00				8,00		
1.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,15	283,00				325,00		

2	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**195,87**	**455,00**	**--**	**89121**	**--**	**89121**	**--**	**96251**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7130**	
3	**2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**26**	**7754,00**	**--**	**201604**	**--**	**201604**	**--**	**217732**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16128**	
4	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2**	**т**		**1,65676**	**521278,00**	**--**	**863633**	**--**	**863633**	**--**	**932723**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69091**	
5	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**49,2828175**	**1557,35**	**1,89**	**76751**	**93**	**13112**	**50871**	**137831**
		НР - 80%; СП - 8%				**1289,42**	**0,86**	**63546**	**43**		**10210**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,29	63,67	998,00		63546,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0197							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,009857		1936,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009857		942,00		9,29			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02957		2503,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02957		1126,00		33,30			
5.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,006	0,295697	90,00				27,00		
5.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,054	2,661272	671,00				1786,00		
5.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	24,247146	466,00				11299,00		
6	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**		**4992,33589**	**191,75**	**183,16**	**957298**	**914418**	**--**	**271636**	**1327249**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**66,98**	**42880**	**334392**		**98315**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0109	54,42	788,00		42880,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	248,62							
6.3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	248,618328		3678,00		914418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	248,618328		1345,00		334391,65			
7	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**249,617891**	**1681,68**	**--**	**419777**	**--**	**--**	**302240**	**779779**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**419777**	**--**		**57761**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	461,29	910,00		419777,00				
8	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**87,0392157**	**3089,43**	**150,05**	**268901**	**13060**	**179135**	**79335**	**376095**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**76706**	**3430**		**27859**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	88,78	864,00		76706,00				

8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,05							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,046373		4287,00		13060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,046373		1126,00		3430,22			
8.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	95,743137	1871,00				179135,00		
9	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**4771,37255**	**16,02**	**16,02**	**76423**	**76423**	**--**	**20992**	**105208**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,11**	**--**	**29155**		**7793**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	18,13							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	18,131216		4215,00		76423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	18,131216		1608,00		29155,00			
10	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**6160,50039**	**6,16**	**6,16**	**37971**	**37971**	**--**	**7061**	**48635**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,59**	**--**	**9807**		**3603**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	6,1							
10.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	2,34099		9454,00		22132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	2,34099		1608,00		3764,31			
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,757905		4215,00		15840,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	3,757905		1608,00		6042,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3049496**	**1056993**	**1346938**	**778417**	**4134146**
								645564	**380921**	**--**	**306234**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1895138**				
	Материалы		Тенге					**192581**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1026486**			
		Накладные расходы	Тенге					**778416**				
		Сметная прибыль	Тенге					**213884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2887439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**988**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1026486**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**863633**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**863633**				
		Сметная прибыль	Тенге					**69091**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**932723**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**290725**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**290725**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23258**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**313983**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4134145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**988**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1026486**			
РАЗДЕЛ 2.Станция обессоливания.Модуль водоподготовки (ЛС №2-3-1)												
		Земляные работы										
11	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/20/ м**	**м3 грунта**		**30**	**23,18**	**23,18**	**695**	**695**	**--**	**191**	**957**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,84**	**--**	**265**		**71**	

11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,165							
11.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,165		4215,00		695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,165		1608,00		265,32			
12	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**30**	**20,06**	**20,06**	**602**	**602**	**--**	**165**	**829**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,65**	**--**	**230**		**61**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,1428							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	0,1428		4215,00		602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	0,1428		1608,00		229,62			
13	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**		**138,4**	**187,94**	**178,88**	**26010**	**24756**	**--**	**4909**	**33393**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**1254**	**5564**		**2474**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	1,59	787,89		1254,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,46							
13.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,46		7155,00		24756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,46		1608,00		5563,68			
14	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**		**13,84**	**1681,68**	**--**	**23274**	**--**	**--**	**16758**	**43235**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**23274**	**--**		**3203**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	25,58	909,98		23274,00				
15	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м3**		**70**	**404,26**	**402,86**	**28298**	**28200**	**8**	**6222**	**37282**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,28**	**122,17**	**90**	**8552**		**2762**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	0,126	714,29		90,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	5,94							
15.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,854		4215,00		3600,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,854		1608,00		1373,23			
15.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	1,813		115,00		208,00			
15.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	1,813		3419,00		6199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,813		1345,00		2438,49			
15.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,0077		5455,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,0077		1126,00		8,67			
15.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	1,372		7765,00		10654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	1,372		1608,00		2206,18			
15.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,077		3523,00		271,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077		1126,00		86,70			
15.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	1,813		3986,00		7227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,813		1345,00		2438,49			
15.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,28	30,00				8,00		
		Ленточные фундаменты										
16	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	**м3**		**3,8**	**17208,47**	**1063,69**	**65392**	**4042**	**57308**	**4385**	**75359**
		НР - 91%; СП - 8%				**1063,80**	**204,14**	**4042**	**776**		**5582**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,13	787,91		4042,00				

16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,6889							
16.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,824		17,00		31,00			
16.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,684		5846,00		3999,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,684		1126,00		770,18			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00494		2503,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00494		1126,00		5,56			
16.6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,876	13071,00				50663,00		
16.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,95	6994,00				6644,00		
16.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0076	30,00				0,23		
17	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**		**12,7871**	**19738,87**	**1298,35**	**252403**	**16602**	**201148**	**34519**	**309876**
		НР - 91%; СП - 8%				**2710,02**	**256,47**	**34653**	**3279**		**22954**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	36,06	960,99		34653,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,89							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,034525		4287,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,034525		1126,00		38,88			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,145675		45,00		97,00			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,723652		5846,00		15922,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,723652		1126,00		3066,83			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,04987		4383,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,04987		1608,00		80,19			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,094625		89,00		8,00			
17.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,083116		2503,00		208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,083116		1126,00		93,59			
17.9	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,978907	14283,00				185378,00		
17.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,580388	70,00				251,00		
17.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,028132	58366,00				1642,00		
17.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003197	24659,00				79,00		
17.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,301678	310,00				714,00		
17.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,127822	6994,00				7888,00		
17.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,036187	30,00				1,00		
17.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	5,728621	907,00				5196,00		
18	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,0948**	**12860,66**	**1251,94**	**1219**	**119**	**3**	**1042**	**2442**
		НР - 91%; СП - 8%				**11576,80**	**505,00**	**1097**	**48**		**181**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	1,1	997,56		1097,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,036							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,015168		4383,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,015168		1608,00		24,39			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,020856		2503,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,020856		1126,00		23,48			
18.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,026544	114,00				3,00		

19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0948**	**192860,00**	**--**	**18283**	**--**	**18283**	**--**	**19746**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1463**	
20	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**0,0948**	**17095,97**	**904,01**	**1621**	**86**	**28**	**1395**	**3257**
		НР - 91%; СП - 8%				**15900,96**	**273,36**	**1507**	**26**		**241**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,6	941,74		1507,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0161							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016116		4383,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016116		1608,00		25,91			
20.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003792		32,00		0,12			
20.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,070152		213,00		15,00			
20.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2844	97,00				28,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**417799**	**75102**	**276778**	**69586**	**526376**
								65919	**18739**	**--**	**38992**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**417799**				
	Материалы		Тенге					**258494**				
	Всего заработная плата		Тенге						**84658**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**18283**				
		Накладные расходы	Тенге					**69586**				
		Сметная прибыль	Тенге					**38991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**526375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**526375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84658**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4660520**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**711484**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1132096**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**399661**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1623716**		
		- Накладные расходы	Тенге								**848003**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**345226**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**4 660 520**				
		Итого оборудования						**0**				
		Всего без оборудования						**4 660 520**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					137 951				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**4 798 472**				

НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					77 255				
	Итого по главам 1-9	Тенге					**4 875 727**				
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**97 515**				
	ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**4 973 241**				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**5 221 387**				
	Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**4 699 248,12**				
	НДС 12%	Тенге					563 909,77				
	ИТОГО:	Тенге					**5 263 157,90**				

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.