Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №1 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	249 650 968,22	31 578 947,37	28 195 488,72						3 383 458,65	31 578 947,37
Удержание 5%	12 482 548,41	1 578 947,37	1 409 774,44						169 172,93	1 578 947,37
Итого к оплате	237 168 419,80	30 000 000,00	26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
_____ Шіркібеков Б.Ә.

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
_____ Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №1 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

АКТ
приемки выполненных работ
за март месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)												
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,32**	**252245,33**	**65337,85**	**585209**	**151584**	**3367**	**466848**	**1136221**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**430258**	**41305**		**84165**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	401,36	1072,00		430258,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	43,27							
1.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	40,6		3578,00		145267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	40,6		942,00		38245,20			
1.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,2552		4041,00		1031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,2552		1345,00		343,24			
1.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	18,56		81,00		1503,00			
1.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,1576		1457,00		3144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,1576		1126,00		2429,46			
1.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,2552		2503,00		639,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,2552		1126,00		287,36			
1.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,3712	228,00				85,00		
1.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	11,6	283,00				3283,00		

2	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**		**50897,6641**	**191,75**	**183,16**	**9759810**	**9322640**	**--**	**2769370**	**13531514**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**66,98**	**437170**	**3409176**		**1002334**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0109	554,78	788,00		437170,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	2534,7							
2.3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	2534,703672		3678,00		9322640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	2534,703672		1345,00		3409176,44			
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2544,88211**	**1681,68**	**--**	**4279677**	**--**	**--**	**3081368**	**7949929**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**4279677**	**--**		**588884**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	4702,94	910,00		4279677,00				
4	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**877,960784**	**3089,43**	**150,05**	**2712394**	**131734**	**1806931**	**800246**	**3793652**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**773729**	**34600**		**281011**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	895,52	864,00		773729,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	30,73							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	30,728627		4287,00		131734,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	30,728627		1126,00		34600,43			
4.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	965,756863	1871,00				1806931,00		
5	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**48128,6275**	**16,02**	**16,02**	**770876**	**770876**	**--**	**211741**	**1061227**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,11**	**--**	**294085**		**78609**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	182,89							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	182,888784		4215,00		770876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	182,888784		1608,00		294085,16			
6	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**62140,6996**	**6,16**	**6,16**	**383015**	**383015**	**--**	**71225**	**490578**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,59**	**--**	**98923**		**36339**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	61,52							
6.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	23,613466		9454,00		223242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	23,613466		1608,00		37970,45			
6.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	37,905827		4215,00		159773,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	37,905827		1608,00		60952,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18490982**	**10759849**	**1810298**	**7400798**	**27963121**
								5920835	**3878090**	**--**	**2071342**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18490982**				
	Материалы		Тенге					**1810299**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9798925**			
		Накладные расходы	Тенге					**7400797**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2071342**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27963121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9408
		Сметная заработная плата	Тенге						9798925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27963121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9408
		Сметная заработная плата	Тенге						9798925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									27963121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5920835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10759849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3878090			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1810298		
		- Накладные расходы	Тенге								7400798	
		- Сметная прибыль	Тенге								2071342	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**27 963 121**				
		Итого оборудования										
		Всего без оборудования						**27 963 121**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					827 708				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**28 790 829**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					463 532				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**29 254 361**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**585 087**				
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**29 839 449**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**31 328 321**				
		Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**28 195 488,72**				
		НДС 12%	Тенге					3 383 458,65				
		ИТОГО:	Тенге					**31 578 947,37**				

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.