Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №2 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	360 177 284,00	142 105 263,15	9 398 496,24						1 127 819,55	10 526 315,78
Удержание 5%	18 008 864,20	7 105 263,16	469 924,81						56 390,98	526 315,79
Итого к оплате	342 168 419,80	135 000 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
_____ **Шірінбеков Б.Ә.**

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
_____ **Ермеков Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №2 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

АКТ №10
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (ЛС -1-1-1)										
1	**1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=0,7**	**Демонтаж емкости водонапорной башни 50м3**	**т**		**9,39**	**45831,21**	**6101,52**	**430355**	**57293**	**--**	**270957**	**757417**
		НР - 69%; СП - 8%				**39729,69**	**2090,52**	**373062**	**19630**		**56105**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	53,9	506,12	737,10		373062,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,16	20,28							
1.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,337	12,55443		351,00		4407,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,476	4,46964		4383,00		19590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,476	4,46964		1608,00		7187,18			
1.5	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,329	3,08931		4743,00		14653,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,329	3,08931		1608,00		4967,61			
1.6	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,684	53,37276		29,00		1548,00			
1.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,378	3,54942		30,00		106,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,707	6,63873		2503,00		16617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,707	6,63873		1126,00		7475,21			
1.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,526	14,32914		26,00		373,00			
2	**1203-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка существующих ограждений Н=2м**	**м3 кладки**		**70**	**14819,50**	**3269,22**	**1037365**	**228846**	**--**	**654933**	**1827682**
		НР - 72%; СП - 8%				**11550,28**	**1444,42**	**808519**	**101110**		**135384**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	15,1	1056,89	765,00		808519,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	107,45							

2.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,1	77		2362,00		181874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	77		1126,00		86702,00			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,128	8,96		4383,00		39272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,128	8,96		1608,00		14407,68			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,2	154		50,00		7700,00			
5	**4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**		**9,39**	**424,00**	**--**	**3981**	**--**		**--**	**4300**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
6	**4131-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**		**9,39**	**424,00**	**--**	**3981**	**--**		**--**	**4300**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
7	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**126**	**427,00**	**--**	**53802**	**--**		**--**	**58106**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4304**	
8	**4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 134 км**	**т**		**135,39**	**90,00**	**--**	**12185**	**--**		**--**	**13160**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**975**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1541670**	**286139**	**--**	**925890**	**2664965**
								1181581	**120740**	**--**	**197406**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1111315**				
	Всего заработная плата		Тенге						**909629**			
	Транспортные расходы		Тенге					**73950**				
		Накладные расходы	Тенге					**654933**				
		Сметная прибыль	Тенге					**141300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1907548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1164**
		Сметная заработная плата	Тенге						**909629**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**430355**				
	Всего заработная плата		Тенге						**392692**			
		Накладные расходы	Тенге					**270957**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**757417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**526**
		Сметная заработная плата	Тенге						**392692**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2664965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1691**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1302321**			
РАЗДЕЛ 2.Резервуары чистой воды емкостью 200 м3 (2шт) (ЛС-2-5-1)												
		Резервуар										
		Дно резервуара										
9	**1106-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм.Устройство**	**м3**		**59,0377**	**22560,81**	**2058,42**	**1331939**	**121524**	**998528**	**223497**	**1679871**
		НР - 91%; СП - 8%				**3589,02**	**571,06**	**211887**	**33714**		**124435**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,81	224,93	942,00		211887,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4246	25,07							
7.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4	23,61508		45,00		1063,00			

7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0202	1,192562		4383,00		5227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0202	1,192562		1608,00		1917,64			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,38	22,434326		4041,00		90657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	22,434326		1345,00		30174,17			
7.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8032	106,456781		197,00		20972,00			
7.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,44052		2503,00		3606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,44052		1126,00		1622,03			
7.8	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0058	0,342419	14108,00				4831,00		
7.9	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,100364	40646,00				4079,00		
7.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,041326	61158,00				2527,00		
7.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,088557	58366,00				5169,00		
7.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00052	0,0307	24659,00				757,00		
7.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,68	40,145636	310,00				12445,00		
7.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,135787	212247,00				28820,00		
7.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00156	0,092099	30,00				3,00		
7.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	6,67126	907,00				6051,00		
7.17	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,923265	15584,00				933844,00		
10	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**7,1408**	**214720,00**	**--**	**1533273**	**--**	**1533273**	**--**	**1655934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122662**	
11	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**		**1,61422**	**313051,65**	**1291,16**	**505334**	**2084**	**306105**	**179926**	**740082**
		НР - 91%; СП - 8%				**122130,00**	**357,25**	**197145**	**577**		**54821**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	118	190,48	1035,00		197145,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,3601							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,355128		4383,00		1557,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,355128		1608,00		571,05			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	2,615036		197,00		515,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,005004		2503,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,005004		1126,00		5,63			
9.6	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	1,61422	189206,00				305420,00		
9.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,003228	212247,00				685,00		
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,30542**	**200098,00**	**--**	**61114**	**--**	**61114**	**--**	**66003**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4889**	
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,3088**	**192860,00**	**--**	**252415**	**--**	**252415**	**--**	**272608**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20193**	
14	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,002**	**452373,47**	**98714,53**	**905**	**197**	**41**	**730**	**1765**

		НР - 99%; СП - 8%				**333450,00**	**34986,33**	**667**	**70**		**131**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	270	0,54	1235,19		667,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,0553							
12.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,03034		4873,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,03034		1345,00		40,81			
12.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0022		5574,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0022		1608,00		3,54			
12.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,033		30,00		0,99			
12.6	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,024		81,00		2,00			
12.7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0036		218,00		0,78			
12.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,02234		1457,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,02234		1126,00		25,15			
12.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00042		2503,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00042		1126,00		0,47			
12.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40422,00				15,00		
12.11	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	212247,00				17,00		
12.12	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0314	283,00				9,00		
15	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,008**	**2480,00**	**--**	**4980**	**--**	**4980**	**--**	**5378**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**398**	
		Стенки резервуара										
16	**1106-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**		**43,42**	**22560,81**	**2058,42**	**979590**	**89377**	**734378**	**164374**	**1235481**
		НР - 91%; СП - 8%				**3589,02**	**571,06**	**155835**	**24795**		**91517**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,81	165,43	942,00		155835,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4246	18,44							
14.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4	17,368		45,00		782,00			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0202	0,877084		4383,00		3844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0202	0,877084		1608,00		1410,35			
14.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,38	16,4996		4041,00		66675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	16,4996		1345,00		22191,96			
14.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8032	78,294944		197,00		15424,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,059448		2503,00		2652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,059448		1126,00		1192,94			
14.8	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0058	0,251836	14108,00				3553,00		
14.9	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,073814	40646,00				3000,00		
14.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,030394	61158,00				1859,00		
14.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,06513	58366,00				3801,00		
14.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00052	0,022578	24659,00				557,00		

14.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,68	29,5256	310,00				9153,00		
14.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,099866	212247,00				21196,00		
14.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00156	0,067735	30,00				2,00		
14.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	4,90646	907,00				4450,00		
14.17	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,0713	15584,00				686807,00		
17	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**3,00416**	**214720,00**	**--**	**645053**	**--**	**645053**	**--**	**696657**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51604**	
18	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**		**0,41792**	**313051,65**	**1291,16**	**130831**	**540**	**79250**	**46583**	**191606**
		НР - 91%; СП - 8%				**122130,00**	**357,25**	**51041**	**149**		**14193**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	118	49,31	1035,01		51041,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,0932							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,091942		4383,00		403,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,091942		1608,00		147,84			
16.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,67703		197,00		133,00			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,001296		2503,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,001296		1126,00		1,46			
16.6	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,41792	189206,00				79073,00		
16.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000836	212247,00				177,00		
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,18758**	**200098,00**	**--**	**37534**	**--**	**37534**	**--**	**40537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3003**	
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,23034**	**192860,00**	**--**	**44423**	**--**	**44423**	**--**	**47977**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3554**	
21	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0369**	**369567,08**	**1183,08**	**13637**	**44**	**6031**	**6897**	**22177**
		НР - 91%; СП - 8%				**204930,00**	**477,66**	**7562**	**18**		**1643**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	7,31	1035,01		7562,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0133							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005535		4383,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005535		1608,00		8,90			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007749		2503,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007749		1126,00		8,73			
19.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0369	163454,00				6031,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5541028**	**213766**	**4703125**	**622007**	**6656076**
								624137	**59323**	**--**	**493043**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5536048**				
	Материалы		Тенге					**2124333**				
	Всего заработная плата		Тенге						**683459**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2573813				
		Накладные расходы	Тенге					622007				
		Сметная прибыль	Тенге					492644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6650700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						683459			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4980				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4980				
		Сметная прибыль	Тенге					398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6656078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						683459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9321040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1805715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						499905			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						180062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4703125		
		- Перевозка грузов	Тенге					73949				
		- Накладные расходы	Тенге								1547897	
		- Сметная прибыль	Тенге								690449	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**9 321 040**				
		Итого оборудования										
		Всего без оборудования						**9 321 040**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					275 903				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**9 596 943**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					154 511				
		Итого по главам 1-9	Тенге					**9 751 454**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**195 029**				
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**9 946 483**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**10 442 774**				
		Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**9 398 496,24**				
		НДС 12%	Тенге					1 127 819,55				
		ИТОГО:	Тенге					**10 526 315,78**				

Технадзор:
ТОО "Бипас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.