Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №1 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	412 808 862,94	194 736 842,09	9 398 496,24						1 127 819,55	10 526 315,78
Удержание 5%	20 640 443,15	9 736 842,10	469 924,81						56 390,98	526 315,79
Итого к оплате	392 168 419,80	184 999 999,99	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Шрінбеков Б.Ә.

Технадзор:
ТОО "Бинас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, Келесского района"
Технадзор: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Доп.соглашение №1 от 05.02.2020 года к договору №53 от 31.07.2019 года

АКТ №12
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)												
1	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,3175655**	**893724,56**	**454333,60**	**283816**	**144281**	**5973**	**171951**	**492228**
		НР - 99%; СП - 8%				**420581,50**	**126353,89**	**133562**	**40126**		**36461**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	99,3	1345,00		133562,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	29,95							
1.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	29,250958		4873,00		142540,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	29,250958		1345,00		39342,54			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,695468		2503,00		1741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,695468		1126,00		783,10			
1.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,028581	208994,00				5973,00		
2	**1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (Кресты, подставки фланцевые КФ, тройники)**	**т фасонных частей**		**1,17546**	**280357,01**	**13657,03**	**329548**	**16053**	**277287**	**40403**	**399548**
		НР - 99%; СП - 8%				**30803,40**	**3915,82**	**36208**	**4603**		**29596**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	32,7	38,44	942,00		36208,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,69	3,16							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	0,329129		4383,00		1443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,329129		1608,00		529,24			
2.4	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,56	1,833718		6604,00		12110,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	1,833718		1608,00		2948,62			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,999141		2503,00		2501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,999141		1126,00		1125,03			
2.6	2102-0401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,014106	15559,00				219,00		
2.7	2113-0804-0401	Каболка	т	0,01849	0,021734	1371545,00				29810,00		
2.8	2302-1104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1	1,17546	210350,00				247258,00		
3	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка фасонных частей**	**т фасонных частей**		**0,8514**	**893724,56**	**454333,60**	**760917**	**386820**	**16014**	**461004**	**1319675**
		НР - 99%; СП - 8%				**420581,50**	**126353,89**	**358083**	**107578**		**97754**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	266,23	1345,00		358083,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	80,29							
3.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	78,422454		4873,00		382153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	78,422454		1345,00		105478,20			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,864566		2503,00		4667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,864566		1126,00		2099,50			
3.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,076626	208994,00				16014,00		
4	**2302-0101-1035 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 100х65 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**		**29**	**898,00**	**--**	**26042**	**--**	**26042**	**--**	**28125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2083**	
5	**2302-0101-1011 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 65х32 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**		**136**	**380,00**	**--**	**51680**	**--**	**51680**	**--**	**55814**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4134**	
6	**2302-0101-1060 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 150х100 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**		**4**	**2090,00**	**--**	**8360**	**--**	**8360**	**--**	**9029**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**669**	
7	**2302-0101-0183 РСНБ РК 2015**	**Отводы 90°,диаметром 100 мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**26**	**1965,00**	**--**	**51090**	**--**	**51090**	**--**	**55177**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4087**	
8	**2302-0101-2813 РСНБ РК 2015**	**Отводы 60°,диаметром 100 мм**	**шт.**		**45**	**16139,00**	**--**	**726255**	**--**	**726255**	**--**	**784355**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58100**	
9	**2302-0101-2913 РСНБ РК 2015**	**Отводы 30°,диаметром 100 мм**	**шт.**		**39**	**9091,00**	**--**	**354549**	**--**	**354549**	**--**	**382913**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28364**	
10	**2302-0101-0232 РСНБ РК 2015**	**Отводы 90°,диаметром 150 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**		**1**	**3661,00**	**--**	**3661**	**--**	**3661**	**--**	**3954**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**293**	
11	**2302-0101-2904 РСНБ РК 2015**	**Отводы 30°,диаметром 65 мм**	**шт.**		**18**	**4305,00**	**--**	**77490**	**--**	**77490**	**--**	**83689**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6199**	
		Колодец круглый Д=2000мм-151шт										

12	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**		**11**	**24801,00**	**--**	**272811**	**--**	**272811**	**--**	**294636**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21825**	
13	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б**	**шт.**		**16**	**18607,00**	**--**	**297712**	**--**	**297712**	**--**	**321529**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23817**	
14	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**11**	**24266,00**	**--**	**266926**	**--**	**266926**	**--**	**288280**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21354**	
15	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**43**	**2082,00**	**--**	**89526**	**--**	**89526**	**--**	**96688**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7162**	
		Прочее по устройству колодцев										
16	**2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**11**	**7754,00**	**--**	**85294**	**--**	**85294**	**--**	**92118**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6824**	
17	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2**	**т**		**0,18788**	**521278,00**	**--**	**97938**	**--**	**97938**	**--**	**105773**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7835**	
18	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**5,44852**	**1557,35**	**1,89**	**8485**	**10**	**1450**	**5624**	**15238**
		НР - 80%; СП - 8%				**1289,42**	**0,86**	**7025**	**5**		**1129**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,29	7,04	997,94		7025,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0022							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00109		1936,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00109		942,00		1,03			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003269		2503,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003269		1126,00		3,68			
18.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,006	0,032691	90,00				3,00		
18.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,054	0,29422	671,00				197,00		
18.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	2,680672	466,00				1249,00		
		Прочие работы										
19	**2303-0103-0902 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		**10**	**49019,00**	**--**	**490190**	**--**	**490190**	**--**	**529405**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39215**	
20	**2303-0103-0903 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		**26**	**54904,00**	**--**	**1427504**	**--**	**1427504**	**--**	**1541704**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114200**	
21	**2303-0103-0904 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		**24**	**60306,00**	**--**	**1447344**	**--**	**1447344**	**--**	**1563132**

		СП - 8%				--	--	--	--		115788	
22	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		6	62923,00	--	377538	--	377538	--	407741
		СП - 8%				--	--	--	--		30203	
23	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**		6	69489,00	--	416934	--	416934	--	450289
		СП - 8%				--	--	--	--		33355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7951611	547164	6869568	678982	9321040
								534879	152311	--	690447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2309742				
	Материалы		Тенге					300724				
	Всего заработная плата		Тенге						687190			
	Местные материалы		Тенге					926975				
		Накладные расходы	Тенге					678982				
		Сметная прибыль	Тенге					239098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3227822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									524
		Сметная заработная плата	Тенге						687190			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					97938				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97938				
		Сметная прибыль	Тенге					7835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					105773				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5543931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5543931				
		Сметная прибыль	Тенге					443514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5987445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9321040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									524
		Сметная заработная плата	Тенге						687190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9321040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					534879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						547164			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						152311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6869568		
		- Накладные расходы	Тенге								678982	
		- Сметная прибыль	Тенге								690447	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					9 321 040				
		Итого оборудования										
		Всего без оборудования						9 321 040				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					275 903				
		Итого по главам 1-8	Тенге					9 596 943				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					154 511				
		Итого по главам 1-9	Тенге					9 751 454				

	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**195 029**				
	ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**9 946 483**				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**10 442 774**				
	Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**9 398 496,24**				
	НДС 12%	Тенге					1 127 819,55				
	ИТОГО:	Тенге					**10 526 315,78**				

Технадзор:
ТОО "Бивас Инжиниринг"
Ермеков Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.