Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » декабря 2016 г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Шубаркудыкжылу» при ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» директор Жанбау Е.К.; Актюбинской область, Темирский район, п.Шубаркудык, ул.Асау-барак №3, 030800**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **05 декабря 2016 года, ТОО «Алихан Ойл З» в лице директора Кожаева З.И., г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **05 декабря 2016 года, ТОО «Актобестройэксперт» технадзор Сарсенгалиев К.С. №KZ 24VJE00000541, №KZ 51VJE00000540,№KZ 94VJE00000542 от 01.07.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **05 декабря 2016 года, ТОО «Инженерное проектирование» ГИП Булайчиков Ю.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство водопроводных сетей в с. Аксай Темирского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Аксай Темирского района Актюбинской области**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«24» декабря 2014 г. №15 ГУ «Аппарат акима Аксайского сельского округа»**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 22.06.2016 года**_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование»**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №18 от 03.02.2015 года (РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0020/15 от 08 января 2015 года»)**_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**июнь 2016г.** __**;**

месяц, год

окончание работ __**декабрь 2016**г. __;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____6_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____10_____;

фактически, месяц:____6____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя выполнено строительство насосной станции 11 подъёма, бурение 4-х скажин насосной станции 1-го подъёма, строительство водовода и разводящих сетей посёлка. Насосная станция первого подъема-площадь участка 37850 м2, площадь застройки -110,44 м2, площадь щебёночного покрытия – 1620 м2, в составе:скважины в количестве 4-х шт. глубиной по 40м., с обустройством 4-х подземных насосных станций, выполненных из сборных ж\б колец диам.=1,5м и ж/б плит перекрытий колодцев; со скважинными насосами марки KSP производ.4м3/ч.Сети водоснабжения НС первого подъема выполнены из ПЭ труб диам.63мм. Напорный водопровод и разводящие сети выполнены из ПЭ труб диам.110мм. Предусмотрены подводки к домам из ПЭ труб диам.32мм. Внутриплощадочные водопроводные сети НС второго подъема предусмотрены из стальных труб диам.159, 219, 108мм.Площадка огораживается профлистом по периметру высотой 2,5 м.Насосная станция второго подъема- площадь участка 7056 м2, площадь застройки -255 м2, площадь щебёночного покрытия – 1096 м2, площадь озеленения – 102,4 м2, в составе: 1)два резервуара для воды размерами в осях 6м*6м, прямоугольные ж/б сборные емк.100м3 каждый (из стеновых панелей с опорной пятой); 2)вопроводная насосная станция- одноэтажное здание размером 6м*6м, фундаменты- сборные бетонные блоки, уложенные на монолит.плиту 900*300; наружные стены- газоблокис облицовкой из силикатного кирпича; перегородки- керамич. кирпич; ж/б сборные перемычки; перекрытие- сборные ж/б плиты перекрытия; кровля- утеплитель минплита, рулонная из 2-х слоев бикроста; 3)водонапорная стальная башня емк.15м3, Н=15м, утепленная минераловатными плитами; 4) площадка для**

хлораторной контейнерного типа; 5) выгреб на 3 м3 ; 5)площадка для ТБО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 265 983,199 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 869,384 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 178,721 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 251 954 301,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 223 125,915 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 219,785 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Строительство водопроводных сетей в с. Аксай Темирского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГП на ПХВ «Шубаркудыкжылу» при ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» директор Жанбау Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Актобестройэксперт» Сарсенгалиев К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Инженерное проектирование» ГИП Булайчиков Ю.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик ТОО «Алихан Ойл 3» директор Кожаев З.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.