Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"
Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»
Объект: «Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»
Договор: Основной договор № 17 от 27.02.2023 г. Доп.соглашение № 01 от 15.05.2023 г.

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»	90 002 222,52	32 500 000,00	32 500 000,00	17 675 061,00	27 000 666,76	5 302 518,30	22 750 000,00	12 372 542,70	40 251 555,76
Всего;	**90 002 222,52**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**17 675 061,00**	**27 000 666,76**	**5 302 518,30**	**22 750 000,00**	**12 372 542,70**	**40 251 555,76**

Заказчик:
ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"

Т.Б. Рахметов

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХ1"

К. Бижанов

Техналзор:
ТОО "МАСТЕР МеталлПласт "

А.С.Женсикбаев

Авторский надзор:
ТОО "DAB LTD"

Н.Б.Тулемисов

Директора
Тлеубаев М. М.

: «Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»

азчик: ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительс

Генподряд: ТОО "Жылу-ХХ1"

Договор: **Основной договор № 17 от 27.02.2023 г. Доп.соглашение № 01 от 15.05.2023 г.**

Акт № 2

Выполненных работ за июнь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу	по проекту	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 3. Проемы								
Двери												
32	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м²	4,8		55181,00 --	-- --	264869 --	-- --	264869	-- 21190	286059
34	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П СП - 8%	м²	3,99		6913,00 --	-- --	27583 --	-- --	27583	-- 2207	29790
35	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м²	47,25		7373,00 --	-- --	348374 --	-- --	348374	-- 27870	376244
36	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	52		527,00 --	-- --	27404 --	-- --	27404	-- 2192	29596
37	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 СП - 8%	шт.	26		2760,00 --	-- --	71760 --	-- --	71760	-- 5741	77501
Окна												
38	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%; СП - 8%	м²	34,56		3910,07 1955,64	305,76 149,42	135132 67587	10567 5164	56978	52381 15001	202514

	223-102-0008 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой СП - 8%	м²	34,56	31392,00	–	1084908	–	1084908	–	1171701
					–	–	–	–		86793		
40	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 72%; СП - 8%	м²	35,82	5422,60	305,43	194238	10940	94109	67972	283187
					2489,93	145,63	89189	5216		20977		
41	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	35,82	40016,00	–	1433373	–	1433373	–	1548043
					–	–	–	–		114670		
43	223-503-0400 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная СП - 8%	м²	47,46	3125,00	–	148313	–	148313	–	160178
					–	–	–	–		11865		
Подоконные доски												
44	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	37,4	1530,09	8,84	57225	331	43520	9741	72323
					357,59	4,14	13374	155		5357		
45	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм СП - 8%	м	37,4	2280,00	–	85272	–	85272	–	92094
					–	–	–	–		6822		
46	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР - 72%; СП - 8%	м	37,4	1695,10	3,50	63397	131	45782	12638	82118
					467,48	1,86	17484	70		6083		
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка												
Потолок												
47	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м² отделываемой поверхнос	209,02	1542,63	11,62	322441	2429	91294	165288	526747
					1094,24	4,06	228718	849		39018		
48	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой	209,02	718,55	5,39	150191	1127	47088	73423	241504
					487,88	2,45	101977	512		17889		
Стены												
49	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м² отделываемой поверхности	439,364	837,29	7,43	367875	3264	133887	166940	577600
					525,13	2,59	230723	1138		42785		

	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхнос	439,364	3	999,29 731,82	8,25 3,76	439052 321535	3625 1652	113892	232695 53740	725487	3100030
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 72%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	9,476		1735,95 1241,67	121,62 100,61	16450 11766	1152 953	3531	9158 2049	27656	
Откосы												
53	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхнос	96,63		2499,43 1575,28	33,50 11,46	241520 152219	3237 1107	86064	110395 28153	380068	
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхнос	96,63		999,29 731,82	8,25 3,76	96561 70716	797 363	25048	51177 11819	159557	
РАЗДЕЛ 5. Полы												
1-ый этаж												
Тип I(S=208,5 м²)												
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	223,095		2475,96 483,02	3,05 1,35	552374 107759	680 301	443935	77804 50415	680593	
РАЗДЕЛ 6. Кровля												
76	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м³ древесины в	11,6371		11969,79 1462,64	107,60 45,71	139294 17021	1252 532	121021	12638 12154	164086	
77	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м² обработанной	437,9		418,10 55,41	4,99 2,13	183086 24264	2185 933	156637	18142 16097	217325	
78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	437,9		9551,84 1846,06	40,65 7,68	4182751 808390	17801 3363	3356560	584461 381376	5148588	
79	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	9,2		2731,00 --	-- --	25125 --	-- --	25125	-- 2010	27135	
80	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	9,2		1761,00 --	-- --	16201 --	-- --	16201	-- 1296	17497	
81	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м планки	17		1213,65 545,24	16,29 5,29	20632 9269	277 90	11086	6738 2190	29560	

	224-105-0114 (редакция 2021 г.) РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	17 4	1989,00 --	--	33813 --	--	33813	-- 2705	36518 3100030
83	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	53,36	2853,24 420,20	5,92 2,63	152249 22422	316 140	129511	16245 13479	181973
84	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	2	33572,60 11183,77	1543,47 637,97	67145 22368	3087 1276	41690	17023 6733	90902
85	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	8,6	1243,42 1123,36	37,48 14,22	10693 9661	322 122	710	7044 1419	19156
86	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм СП - 8%	м²	9,46	5422,00 --	-- --	51292 --	-- --	51292	-- 4103	55395
87	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18,4	2731,00 --	-- --	50250 --	-- --	50250	-- 4020	54270
88	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18,4	1761,00 --	-- --	32402 --	-- --	32402	-- 2592	34994
89	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой	8,6	265,27 60,02	1,01 0,45	2281 516	9 4	1756	374 212	2868
90	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м планки	4,54	1213,65 545,24	16,29 5,29	5510 2475	74 24	2961	1800 585	7894
91	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	4,54	2014,00 --	-- --	9144 --	-- --	9144	-- 731	9875
92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м³ древесины в	0,306	11969,79 1462,64	107,60 45,71	3663 448	33 14	3182	332 320	4315
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Жалюзийная решетки. Установка НР - 72%; СП - 8%	м³ древесины в	0,074	200697,70 39951,26	2014,37 859,64	14852 2956	149 64	11747	2174 1362	18388
94	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР - 72%; СП - 8%	м желоба	406,6	3884,37 1308,39	7,06 2,39	1579385 531991	2871 972	1044523	383733 157049	2120167

1103-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м³ кладки	1,674	58703,68	5503,01	98270	9212	71317	14316	121593
РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11				10598,15	1279,91	17741	2143		9007	
ИТОГО		**Тенге**								**16093059**
Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								193117
Итого по главам 1-8		**Тенге**								**16286176**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 0%		Тенге								
Итого по главам 1-9		**Тенге**								**16286176**
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								325724
Итого по сметная стоймость		**Тенге**								**16611899**
Итого по понижающим коэфициентом К=0,95		**Тенге**								**15781304**
НДС 12%		чел.-ч								1893757
Всего по сметному расчету		**Тенге**								**17675061**

Заказчик:
ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"

_____**Т.Б. Рахметов**_____

Подрядчик
ТОО "Жылу-ХХ1"

_____**К. Бижанов**_____

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____**А.С.Женсикбаев.**_____

Авторский надзор:
ТОО "DAB LTD"

_____**Н.Б.Тулемисов**_____