Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XXI»
Объект: «Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»
Договор: Основной договор № 17 от 27.02.2023 г. Доп.соглашение № 01 от 15.05.2023 г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»	90 002 222,52	52 536 191,00	52 536 191,00	20 036 191,00	27 000 666,76	6 010 857,30	36 775 333,70	14 025 333,70	26 226 222,06
Всего;	**90 002 222,52**	**52 536 191,00**	**52 536 191,00**	**20 036 191,00**	**27 000 666,76**	**6 010 857,30**	**36 775 333,70**	**14 025 333,70**	**26 226 222,06**

Заказчик:
ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"

Т.Б. Рахметов

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

К. Бижанов

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР МеталлПласт "

А.С.Женсикбаев /

Авторский надзор:
ТОО "DAB LTD"

М.М. Иманбаев

Объект: «Капитальный ремонт административного здания по адресу: ул.Алтынсарина №9 с.Т.Жургенова,Айтекебийского района Актюбинской области»

Заказчик: ГУ " Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"

Генподрядчик: ТОО Жылу-XX1

Договор: Основной договор № 17 от 27.02.2023 г. Доп.соглашение № 01 от 15.05.2023 г.

Акт № 3

Выполненных работ за июль месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуатац	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1212-0104-0504 РСНБ РК	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловойс земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м²	1030,554	334,74	0	344968	0	0	248377	640812
					334,74	0	344968	0		47468	
3	1207-0101-0205 РСНБ РК	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	131,604	151,69	3,34	19963	440	--	14248	36948
					148,35	2,02	19523	266		2737	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	302,34	2618,48	887,90	791671	268448	--	460503	1352349
					1730,58	384,88	523224	116365		100174	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	170,9514	1124,36	36,98	192211	6322	--	136599	355114
					1087,38	22,41	185889	3831		26305	
6	1207-0101-0301 РСНБ РК	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	86,4	49,11	--	4243	--	--	3055	7882
					49,11	--	4243	--		584	
7	1207-0101-0302 РСНБ РК	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	10,008	186,00	--	1861	--	--	1340	3458
					186,00	--	1861	--		256	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК	Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м²	28,35	490,57	--	13908	--	--	10014	25835

12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	16,8	1919,48	81,53	32247	1370	--	22690	59332
13	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	6,048	1307,74	--	7909	--	--	5695	14692
				Отмостка							
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	3,129	19977,74 5172,06	3151,63 1242,35	62510 16183	9861 3887	36466	14451 6157	83118
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	8,344	47628,08 5842,51	13,86 --	397409 48750	116 --	348543	35100 34601	467110
				РАЗДЕЛ 3. Проемы							
Двери											
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м²	4,8	4567,27 3844,38	83,63 35,91	21923 18453	401 172	3069	13410 2827	38160
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м²	51,24	2648,90 1863,72	148,28 61,69	135730 95497	7598 3161	32635	71034 16541	223305
Окна											
42	1110-0501-0901 РСНБ РК	Сетки антимоскитные. Установка НР - 72%; СП - 8%	м²	47,46	238,39 229,58	8,81 3,74	11314 10896	419 178	--	7973 1543	20830
				РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка							
Потолок											
47	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м² отделываемой поверхн	313,53	1542,63 1094,24	11,62 4,06	483661 343077	3643 1273	136940	247932 58527	790120
48	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой	313,53	718,55 487,88	5,39 2,45	225287 152965	1690 768	70632	110688 26878	362853
Стены											

49	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворамиз сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухимисмесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м² отделываемой поверхн	659,046	837,29	7,43	551813	4897	200831	250410	866401
					525,13	2,59	346085	1707		64178	
50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой	659,046	999,29	8,25	658578	5437	170838	349042	1088230
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонупростое НР - 72%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой	14,214	1735,95	121,62	24675	1729	5297	13737	41485
					1241,67	100,61	17649	1430		3073	
52	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности облицов	23,69	6192,11	29,54	146691	700	53881	66600	230354
					3888,15	16,45	92110	390		17063	
Тактильная плитка											
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток тактильных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	26,82	2734,26	116,65	73333	3128	18815	38120	120369
					1916,09	57,96	51390	1554		8916	
56	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида СП - 8%	м²	26,82	10085,00	--	270480	--	270480	--	292118
					--	--	--	--		21638	
Тип II(S=24,88 м²)											
60	1111-0101-3602 РСНБ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	24,88	4069,70	36,32	101254	904	84650	11625	121909
					631,02	17,91	15700	446		9030	
61	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	26,6216	399,79	1,52	10643	41	5530	3664	15452
					190,51	0,67	5072	18		1145	
2-ой этаж											
Тип I(S=135,59 м²)											
62	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	135,59	1510,34	42,26	204787	5730	126084	54885	280446
					538,19	24,02	72973	3257		20774	

РАЗДЕЛ 5. Полы

63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	135,59	4674,30	116,65	633788	15817	358168	192717	892625
					1916,09	57,96	259803	7859		66120	
64	1111-0101-3904 РСНБ РК	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	145,0813	2475,96	3,05	359215	443	288695	50597	442598
					483,02	1,35	70077	196		32785	
Тип II(S=153,58м²)											
65	1111-0101-3602 РСНБ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	153,58	4069,70	36,32	625025	5578	522535	71757	752524
					631,02	17,91	96912	2751		55742	
66	1111-0101-4001 РСНБ РК	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастикеКН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	164,3306	399,79	1,52	65698	250	34141	22620	95384
					190,51	0,67	31307	110		7066	
Поручень											
67	1107-0519-0202 РСНБ РК	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	6,9	22103,38	6,89	152513	48	136998	11136	176741
					2241,56	--	15467	--		13092	
		РАЗДЕЛ 7. Кровля пристроенной котельной									
96	1112-0101-1402 РСНБ РК	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 72%; СП - 8%	м³ утеплителя	0,629	7519,77	3347,84	4730	2106	--	2257	7546
					4171,93	811,89	2624	511		559	
97	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм СП - 8%	м³	0,629	12204,00	--	7676	--	7676	--	8290
					--	--	--	--		614	
98	1112-0101-1701 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	31,45	1426,96	197,57	44878	6213	26900	9520	58750
					374,09	46,33	11765	1457		4352	
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	31,45	1652,28	102,89	51964	3235	47197	1670	57925
					48,70	25,07	1532	788		4291	
100	1112-0101-0212 РСНБ РК	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	31,45	526,05	26,63	16544	837	8273	5559	23872
					236,38	9,14	7434	287		1768	

101	235-103-0107 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкостьот +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5,стеклохолст, крошка/пленка СП - 8%	м²	36,1675	615,00	--	22243	--	22243	--	24022
					--	--	--	--		1779	
102	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкостьот +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка СП - 8%	м²	36,1675	588,00	--	21266	--	21266	--	22967
					--	--	--	--		1701	
Парапет											
103	1112-0101-1001 РСНБ РК	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м² покрытия	6,375	5113,48	26,56	32598	169	21031	8236	44101
					1787,93	6,45	11398	41		3267	
104	1108-0201-0101 РСНБ РК	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,81	58703,68	5503,01	341068	31972	247521	49688	422017
					10598,15	1279,91	61575	7436		31261	
105	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 72%, СП - 8%	м примыканий	6,5	3680,04	44,95	23920	292	18133	4014	30169
					845,34	12,33	5495	80		2235	
				РАЗДЕЛ 8. Кровля входной группы							
106	1110-0105-0101 РСНБ РК	Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%, СП - 8%	м³ древесин	0,168	205447,96	1421,68	34515	239	27665	4823	42485
					39351,28	523,23	6611	88		3147	
107	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%, СП - 8%	м³ древесин	1,0326	200697,70	2014,37	207240	2080	163906	30342	256588
					39951,26	859,64	41254	888		19007	
108	1110-0115-0101 РСНБ РК	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины	1,2006	11969,79	107,60	14371	129	12486	1304	16929
					1462,64	45,71	1756	55		1254	
109	1110-0115-0201 РСНБ РК	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной	15,52	418,10	4,99	6489	77	5552	643	7703
					55,41	2,13	860	33		571	
110	1112-0101-0705 РСНБ РК	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	15,52	9551,84	40,65	148245	631	118963	20714	182476
					1846,06	7,68	28651	119		13517	
111	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	5,4	2731,00	--	14747	--	14747	--	15927
					--	--	--	--		1180	
112	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,4	1761,00	--	9509	--	9509	--	10270
					--	--	--	--		761	

113	1110-0104-0206 РСНБ РК	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	5	2853,24 420,20	5,92 2,63	14266 2101	29 13	12136	1522 1263	17051
114	1108-0201-0101 РСНБ РК	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,25	58703,68 10598,15	5503,01 1279,91	73380 13248	6879 1600	53253	10690 6726	90796
115	1112-0101-1503 РСНБ РК	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м² изолируе	15,52	287,62 132,62	23,00 5,53	4464 2058	357 86	2049	1544 481	6488
116	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 72%; СП - 8%	м примыка ний	5,6	3680,04 845,34	44,95 12,33	20608 4734	252 69	15622	3458 1925	25991
117	1110-0104-0206 РСНБ РК	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	2,8	2853,24 420,20	5,92 2,63	7989 1177	16 7	6796	852 707	9549
					РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование						
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	28368,18 11198,99	946,88 382,78	28368 11199	947 383	16222	8339 2937	39643
2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель),	шт.	1	1595544,00 --	-- --	1595544 --	-- --	1595544	-- --	1595544
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6416,55 4283,05	161,45 63,10	6417 4283	161 63	1973	3129 764	10310
4	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типаЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8589,00 --	-- --	8589 --	-- --	8589	-- 687	9276
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	1947,30 1931,04	-- --	17526 17379	-- --	147	12513 2403	32442
6	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8985,00 --	-- --	8985 --	-- --	8985	-- 719	9704
7	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	606,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	5	594,00 --	-- --	2970 --	-- --	2970	-- 238	3208

9	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6416,55	161,45	6417	161	1973	3129	10310
					4283,05	63,10	4283	63		764	
10	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типаЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
					--	--	--	--		687	
11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	1947,30	--	33104	--	276	23636	61279
					1931,04	--	32828	--		4539	
12	247-204-1831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
					--	--	--	--		719	
13	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
14	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	12	594,00	--	7128	--	7128	--	7698
					--	--	--	--		570	
15	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт	75	788,39	5,60	59129	420	6933	37404	104256
					690,35	2,32	51776	174		7723	
18	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт	19	3280,93	22,40	62338	425	33423	20640	89616
					1499,49	9,28	28490	176		6638	
33	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	40	572,82	5,03	22913	202	1701	15141	41099
					525,24	0,49	21010	20		3044	
16	247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	1	1734,00	--	1734	--	1734	--	1873
					--	--	--	--		139	
17	247-102-0187 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED2FC 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18 Вт, IP20 СП - 8%	шт.	74	5366,00	--	397084	--	397084	--	428851
					--	--	--	--		31767	
19	247-102-0183 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LSOA12, мощностью 12 Вт, IP40 СП - 8%	шт.	19	8302,00	--	157738	--	157738	--	170357
					--	--	--	--		12619	
(	247-102-0180 РСНБ РК	Светильник переносной РВО 42 СП - 8%	шт.	1	2824,00	--	2824	--	2824	--	3050
					--	--	--	--		226	

21	247-106-0109 РСНБ РК	Светодиодная лампа типа LEDC, G23 СП - 8%	шт.	19	553,00	--	10507	--	10507	--	11348	
					--	--	--	--		841		
22	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	75	408,81	0,47	30661	36	3299	19686	54375	
					364,35	0,21	27326	16		4028		
23	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	384,00	--	9984	--	9984	--	10783	
					--	--	--	--		799		
24	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	49	402,00	--	19698	--	19698	--	21274	
					--	--	--	--		1576		
25	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-202, IP 20 СП - 8%	шт.	32	642,00	--	20544	--	20544	--	22188	
					--	--	--	--		1644		
					РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия							
26	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8%	м	680	148,27	1,57	100824	1068	9588	64981	179072	
					132,60	0,12	90168	82		13267		
27	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	785	181,64	2,27	142587	1782	18047	88619	249700	
					156,38	0,41	122758	322		18495		
28	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4(ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	1496269,00	--	22893	--	22893	--	24724	
					--	--	--	--		1831		
29	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6(ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0204	2160751,00	--	44079	--	44079	--	47605	
					--	--	--	--		3526		
30	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,765	372858,00	--	285236	--	285236	--	308055	
					--	--	--	--		22819		

31	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,6936	574495,00 --	--	398470 --	-- --	398470	-- 31878	430348
				РАЗДЕЛ 1. Отопление							
1	1118-0301-0104 РСНБ РК	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт	71,06	943,99 923,85	20,14 7,57	67080 65649	1431 538	--	47654 9179	123913
2	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до210 Вт	секция	418	3091,00 --	-- --	1292038 --	-- --	1292038	-- 103363	1395401
3	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным ибетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,84756	7391,00 --	-- --	13655 --	-- --	13655	-- 1092	14747
4	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором СП - 8%	шт.	1	21131,00 --		21131 --		21131	-- 1690	22821
5	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором СП - 8%	шт.	1	24824,00 --		24824 --		24824	-- 1986	26810
7	245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R1/2", DN 15	шт.	44	6333,00 --	-- --	278652 --	-- --	278652	-- 22292	300944
8	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 СП - 8%	шт.	44	6419,00 --	-- --	282436 --	-- --	282436	-- 22595	305031
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	180	2703,62 536,70	26,65 9,58	486652 96606	4797 1724	385249	70798 44597	602046
10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	66	1979,44 536,70	26,65 9,58	130643 35422	1759 632	93462	25959 12528	169130
		ИТОГО									**18242857**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								218914
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**18461771**

Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 0%	Тенге		
Итого по главам 1-9	**Тенге**		**18461771**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		369235
Итого по сметная стоймость	**Тенге**		**18831006**
Итого по понижающим коэфициентом К=0,95	**Тенге**		**17889456**
НДС 12%	чел.-ч		2146735
Всего по сметному расчету	**Тенге**		**20036191**

Заказчик:
коммунального хозяйства,пассажирского
транспорта,автомобильных
дорог,архитектуры,градостроительство и строительства"

_____ **Т.Б. Рахметов**

Подрядчик
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **К. Бижанов**

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР МеталлПласт "

_____ **А.С.Женсикбаев.**

Авторский надзор:
ТОО "DAB LTD"

_____ **М.М. Иманбаев**