Заказчик:

Подрядчик: ТОО "NJ Qurylys" БИН 060440020148

Стройка: ТОО "NJ Qurylys" БИН 060440020148

Объект: **РД. Строительство многоэтажного жилого комплекса с торговыми помещениями (БЛОК Е)**

(наименование, адрес)

РД. Строительство многоэтажного жилого комплекса с торговыми помещениями (БЛОК Е)

Акт приемки выполненных работ от 15 ИЮЛЯ 2023г.

Основание:

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	29,1495	23376,35	1118,59	681409	32606	609333	42805	782151	
						1354,05	259,62	39470	7568	–	57937		
			Раздел 5 Перегородки										
2	40	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	412	5719,17	54,77	2356298	22565	1577536	688957	3288875	
						1835,43	22,6	756197	9311	–	243620		
3	41	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	22	20235		445170		445170	–	480784	Казахстан
						–		–		–	35614		

4	42	1108-0401-0303									
		Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	249	6270,3	270,87	1561305	67447	959404	513058	2240312	
5	43	1108-0401-0305			2146,4	69,16	534454	17221	–	165949		
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического 250*120*88мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	2527,57	270,87	252757	27087	38227	180754	468192	
6	44	213-101-0501			1874,43	69,16	187443	6916	–	34681		
		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,1	56749,11		289420		289420	–	312574	Казахстан
7	46	1110-0402-0701			–		–		–	23154		
		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138	5719,17	54,77	789245	7558	528398	230767	1101613	
8	47	234-101-0202			1835,43	22,6	253289	3119	–	81601		
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	12	20235		242820		242820	–	262246	Казахстан
					–		–		–	19426		
		Раздел 10 Полы										
9	181	1111-0101-0901										
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	776,9	367,97	34,63	285876	26904	–	255257	584424	
10	182	1111-0101-0401			333,34	16,19	258972	12578	–	43291		
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	976,9	941,4	87,1	919654	85088	125825	678265	1725753	
					725,5	13,12	708741	12817	–	127834		

11	183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (46мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	976,9	813,58	31,34	794786	30616	402131	354284	1240996
12	184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	5079,88	370,6	15,21	362039	14859	–	91926	
13	185	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,92449	112,54	5,31	571690	26974	521450	33903	654040
14	186	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,92449	4,58	2,52	23266	12801	–	48447	
15	187	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	37,1	16256,96	1505,2	31286	2897	60	26904	62845
16	188	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	74,2	14720,4	642,24	28329	1236	–	4655	
17	189	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	37,1	402152		773938		773938	–	835853
18	190	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	111,3	–		–		–	61915	
19	191	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	37,1	813,58	31,34	30184	1163	15272	13454	47129
20	192	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07309	370,6	15,21	13749	564	–	3491	
						16256,96	1505,2	1188	110	2	1022	2387
						14720,4	642,24	1076	47	–	177	

21	193	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07309	402152		29393		29393	–	31744
						–		–		–	2351	
22	202	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	858,1	367,97	34,63	315755	29716	–	281936	645506
						333,34	16,19	286039	13893	–	47815	
23	203	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (46мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	858,1	813,58	31,34	698133	26893	353228	311200	1090080
						370,6	15,21	318012	13052	–	80747	
24	204	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	7379,66	112,54	5,31	830507	39186	757522	49252	950140
						4,58	2,52	33799	18597	–	70381	
25	205	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,69046	16256,96	1505,2	27482	2544	53	23633	55204
						14720,4	642,24	24884	1086	–	4089	
26	206	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,69046	402152		679822		679822	–	734208
						–		–		–	54386	
		Раздел 12 Внутренняя отделка										
27	317	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3500	1581,09	83,89	5533815	293615	1650460	3057628	9278758
						1025,64	66,37	3589740	232295	–	687315	
28	319	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	160	4841,3	21,65	774608	3464	342664	344118	1208224
						2678	10,42	428480	1667	–	89498	

29	320 1115-0203-0101 Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1149,99	61,31	206998	11036	61888	114730	347466
				744,86	51,88	134075	9338	–	25738	
	Итого					**28745 245**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8071 779				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					747 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					391 037				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10508 890				
	- накладные расходы, тенге					7288 216				
	в т.ч. зарплата, тенге					655 939				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2129 278				
	Всего					**28745 245**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					431 179				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					706 069				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**597 650**				
	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.					**30480 143**				
	НДС (12 %)					3657 617				
	Итого					**34137 760**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NJ Qurylys"
БИН 060440020148

Директор _____ Кайратулы Д

Принял (Заказчик)

ТОО "NJ Qurylys"
БИН 060440020148

Директор _____ Кайратулы Д

Технадзор ТОО "AKTILEK CONSTRUCTION"
атестат эксперта KZ74VJE00046783 от 22.05.2019г

_____ Ахмедов А.Р.