Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«04» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6
наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора – Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство комплекса спортивных сооружений в Северном промышленном районе г. Павлодара. Инженерные сети, генеральный план и благоустройство, подъездная автодорога с путепроводом. Наружные сети»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: Руководитель ГУ «Отдел строительства города Павлодара» Садыков А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Коммунтранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз; ТОО фирма «ВиК ЛТД» г.Павлодар; ТОО «NamysStroi-Group»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): «___» 2019 года ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», (государственная лицензия №14003241 от 24 февраля 2014 года (I категория) Технический директор Альжанов М.И.; инженер авторского надзора Зайцев Владимир Яковлевич в соответствии с приказом №31/1 от 07.06.2019г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); Акимат Павлодарской области KZ95REA00142525 от 19 августа 2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство наружных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб РЕ100 SDR 17 д-160х7,7мм- 4069 метра;	метр	4069		4127	
Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых	метр	3205		3205	

труб PE100 SDR 21 д-125х6,0мм протяженностью 2177 метра; трубы гофрированные двухслойные РР д-150мм протяженностью 632 метра, д-200мм протяженностью 396 метра					
Строительство наружных сетей теплоснабжения из труб стальных в ППУ изоляции д-219х6мм протяженностью - 1811,2 метра; д-159х4,5мм протяженностью - 165,5 метров, д-133х4мм протяженностью - 224,2 метров, д-108х4,0мм протяженностью - 369метров,	метр	2569,9		2569,9	
Сети поливочного водопровода из труб полиэтиленовых PE100 SDR 21: д-50х4,6мм протяженностью - 1718 метра; д-315х15мм протяженностью - 557 метра, д-110х5,3мм протяженностью - 265 метров,	метр	2540		2540	
Сети телефонизации из труб поливинилхлорида ПВХ д-110х3,2мм протяженностью - 975 метров; Устройство колодцев связи в количестве 16 штук	метр	975		1135	
Устройство насосной станции КНС №1, с погружным насосом Flygt NP3102 и контрольной панелью для автоматического управления	кт.	1		1	
Устройство подземной водопроводной насосной станции ВНС №1 с насосом блочного типа NSCS 80-200/300	кт.	1		1	
Пожарные гидранты	шт	8		8	
Ж/бетонные колодцев и камер	шт	120		120	
Водяная пушка в комплекте с форсунками	кт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены строительство наружных сетей водоснабжения протяженностью 4127 метров; Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб PE100 SDR 21 и из полипропиленовых труб д-150,200мм. Отвод хозяйственно-бытовых стоков из здания запроектирован самотеком в проектируемую сеть бытовой канализации, с дальнейшим отводом в проектируемую КНС №1, с

подключением в действующий канализационный коллектор диаметром 400 мм, проходящий по ул. Торговая. Поливочный водопровод предназначен для полива газонов и зеленных насаждений и футбольного поля. Повышение напора для полива футбольного поля предусмотрено в подземной водопроводной насосной станции ВНС №1 насосом блочного типа NSCS 80-200/300 производительностью 185,5 куб.м/час, напором 42,0 м, мощностью 30 кВт. Проектом предусмотрено строительство телефонной кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм от существующего колодца №637 до спортивных сооружений. Строительство наружных сетей теплоснабжения из труб стальных в ППУ изоляции

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: августа 2019 г.
месяц, год

окончание работ: октября 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7.5 месяцев;
фактически, месяц: 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Павлодар -Водоканал»
Директор
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Зам.главного инженера ТОО «Павлодарские тепловые сети» Дузь С.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Директор Павлодарского ТУМС ВРДТ филиал АО «Казахтелеком» Абеуов Р.Ж.
Зам. дир. ТУМС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

4Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект «Строительство комплекса спортивных сооружений в Северном промышленном районе г. Павлодара. Инженерные сети, генеральный план и благоустройство, подъездная автодорога с путепроводом. Наружные сети»
наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛВИС» директор Билялов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.