Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А.

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	140640006226			LKS/2024-31/3	09.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района	**313 129,34**	313 129,34	279 579,76				33 549,57	**313 129,34**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЛК Шубар" БИН 140640006226

Директор_____ Кажниязова Б.К.

Генподрядчик: ТОО «ГеоЛайн»

Субподрядчик: ТОО «ЛК Шубар»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружный водопровод и канализация				**102449**
			Раздел 1. Водопровод В1				
1	6	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,028	1 462 148	40940
2	7	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	28,28	2 175	61509
			Тепловые сети				**82227**
			Раздел 1. Тепловые сети				
3	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,8333	7 533	36410
4	9	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,003	3 535 461	10606
5	10	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	3	11 737	35211
			ПО Акту			184 676,03	
			Оборудования, мебель и инвентаря			0	
			Прочих работ и затрат			123205,4	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		11634,5897	
						196 311	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		589	
			ИТОГО			320 105	
			Сметная прибыль - 5%	5%		16 005	
			ИТОГО			336 110	

			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**		9 603	
			ИТОГО			**345 713**	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	**1,0368**		**358 436**	
			Итого с коэфф понижающиий К= 0,98	0,78		279 579,76	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		33 549,57	
			ИТОГО			**313 129,34**	

Генподрядчик:

ТОО «ГеоЛайн»

Директор_____Сагытжанов А.С.

Субподрядчик:

ТОО «ЛК Шубар»

Директор _____Кажниязова Б.К.