Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

" 24 " декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SAT Construction», г. Тараз Микрорайон Жансая,17/1 Жамбылской области .

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сыдыгалиева Алга Турсынбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является руководитель КГУ«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области» Саурбаев Нурсултан Талгатович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная группа «Архитектор» 13021296 от 28.08.2013г., шифр проекта 65-2019.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области» №43 от 05.11.2020 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее в	том числе	общая (с учетом ранее в	том числе

так далее		принятых)	пускового комплекса принятых) или очереди	пускового комплекса или очереди
Водопотребление	м3/сут	44,880		44,880
Протяженность водопровода	км	5,044		5,044
Водопроводные колодцы Ø2000 Ø1500	шт	2,0 34,0		2,0 34,0
Пожарный гидрант	шт	7		7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водоснабжение: предусмотрено объединенная централизованная хозяйственно-питьевая, противопожарная система водоснабжения на основании АПЗ №19 от 17.06.2019г. рабочего проекта Проектируемая сеть водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17мм по СТ РК ISO 4427-2-2014, протяженность Ø110х6,6 мм L-2481,0 м, Ø63х3,8 мм L-152,0 м, Ø20х2 мм L-2410,0 м. Средняя глубина заложения труб -1,6 м. Диаметр водопровода в точке подключения –Ø 63х3,8 мм. Водопровод в траншею укладывается на местный мягкий грунт толщиной 10 см и присыпается местным грунтом без твердых включений общей протяженностью Ø 110х6,6 мм на высоту 30см с послойной трамбовкой из местного мягкого грунта. В пониженных участках сети предусмотрены выпуски в сторону мокрых колодцев с установкой задвижек Ø50 мм. Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от гидрантов в количестве 7 штук, установленных в колодцах на расстоянии не более 200 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.11. 2022 г. ;
месяц, год
окончание работ 31.12. 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца ;
фактически, месяц: 1,5 месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии).

Подпись руководителя,_____ дата _____2022 г.

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыгалиев Алгаз Турсынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,_____ дата_____ 2022 г.

Место печати (при наличии)