Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"9" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SAT Construction», г. Тараз Микрорайон Жансая 17/1 Жамбылской области.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сыдыгалиева Алга Турсынбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газоснабжение в жилом массиве в конце улицы Тауке хана в городе Тараз»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является руководитель КГУ«Отдел строительства акимата г. Тараз , Бибосынов Тулеген Асканбекович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "УЛМАД" № 18008151-343-11.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ«Отдел строительства акимата г. Тараз» № 52-ө от 01.04.2020

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	2,301		2,351	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем			метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Диаметр газопровода в точке подключения –Ду 63мм. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20см с послойной трамбовкой.
Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты без металлической полосы по всей длине трассы и медного провода сечением 1х2,5 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер для выхода сигнального провода
В точке врезки в подземный газопровод среднего давления проектом предусмотрен ПЭ кран шаровой Ø63 мм -1,2 м. см. проект. Способ прокладки - подземным открытым способом. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер.
Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пункт ГРПШ-07-2у-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом .
Газопровод среднего и низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.Общая протяженность газопровода среднего давления составляет 0,987 км. в том числе: подземный газопровод из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11-0,987 км, диаметром 63х5,8-0,987 км Общая протяженность газопровода низкого давления составляет 1,314 км. диаметром 90х8,2-0,298 км, диаметром 75х6,8-0,112 км, диаметром 63х5,8-0,721 км, диаметром 32х3-0,183 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2020г. ;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 месяца ;
фактически, месяц: 1,5 месяца ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

Подпись руководителя,_____ дата _____2020 г.

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии). подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _: «Строительство газоснабжение в жилом массиве в конце улицы Тауке хана в городе Тараз» новое строительство

Готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыгалиев Алга Турсынбекович .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,_____ дата_____2020 г.

Место печати (при наличии)