Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А.

Объект: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с.Кызкеткен). Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	140640006226			TPG/2024-31/3	09.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с.Кызкеткен). Корректировка сметной документации	**336 486,00**	336 486,00	300 433,93				36 052,07	**336 486,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛК ШУБАР" БИН 140640006226
Директор_____ Кажниязова Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А, БИН 020540001217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с.Комсомольское, с. Кызкеткен) Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **448/2 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) GLN-TPG/2024-31/3 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - с. Комсомольское работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год. Тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э42024: Водопровод узла водопроводных сооружений [02-03]										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	$м^3$ грунта	279,8	96,0 0,0	96,0 24,0	26 860,8 0,0	26 860,8 6 715,2			26 860,8	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	$м^3$ грунта	279,8	166,0 0,0	166,0 41,0	46 446,8 0,0	46 446,8 11 471,8			46 446,8	
3	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,016	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	23 407,0 15 411,1	7 995,9 1 980,3			23 407,0	
4	12	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16,16	1 623,0		26 228,0		26 228,0		26 228,0	
5	13	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,132	281 106,0 265 617,0	0,0 0,0	37 106,0 35 061,0	0,0 0,0	2 045,0		37 106,0	
			ИТОГО по смете Э42024: Водопровод узла водопроводных сооружений [02-03]					160 048,608 50 472,088	81 303,52 20 167,288	28 273,0		160 048,608	
			Смета Э42124: Сети электроснабжения (остаточные объемы) [04-01]										
6	26	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	38	1 577,0 813,0	61,0 15,0	59 926,0 30 894,0	2 318,0 570,0	26 714,0		59 926,0	
7	27	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	11 359,0 5 224,0	492,0 134,0	102 231,0 47 016,0	4 428,0 1 206,0	50 787,0		102 231,0	
			ИТОГО по смете Э42124: Сети электроснабжения (остаточные объемы) [04-01]					162 157,0 77 910,0	6 746,0 1 776,0	77 501,0 0,0		162 157,0	
			Итого по суммарной смете					322 205,6	88 049,5	105 774,0		322 205,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								128 382,1	21 943,3	0,0			
			Затраты на временные здания и сооружения (2,9%)									9 344	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения									**331 550**	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,3%)									10 941	
			Итого с зимними удорожаниями									**342 491**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									6 850	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**349 341**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**375 542**	
			Скидка 20%									**75 108**	
			ИТОГО									**300 434**	
			НДС (12%)									36 052	
			Итого с НДС									**336 486,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛК ШУБАР" БИН 140640006226

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кажниязова Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.