Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240001001

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, Проспект Абая, дом 19, тел.: +77142 22-17-44**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

190140037138

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №367 от 02.03.2023г

Номер документа	Дата составления
32	**31.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай».			работа	1	4 774 014,58	4 774 014,58	511 501,56
				Итого	1	x	4 774 014,58	511 501,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Темизбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Шалабаев К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19
БИН 991240001001

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа) г.Алматы, Микрорайон ТЕРЕКТИ , Улица ОРТАЛЫК, 36А
БИН 190140037138

Наименование стройки - Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай

Договор подряда от 02.03.2023 года № 367

СПРАВКА №1
Стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				367	02.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай"	**4 774 014,58**	4 262 513,02							511 501,56	**4 774 014,58**
Итого к оплате с НДС:	**4 774 014,58**	4 262 513,02							511 501,56	**4 774 014,58**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Директор _____ Шалабаев К. В.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)

Директор _____ Тенизбаев Д. С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Надежда-С"

Эксперт _____ Клименко Н.

"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
91-ИСПР
Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19, БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа) г.Алматы, Микрорайон ТЕРЕКТИ , Улица ОРТАЛЫК, 36А, БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №367 от 02.03.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за Ноябрь 2023 г.
на Реконструкция резервуара емкостью 1000 м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-1-1	Реконструкция резервуара емкостью 1000 м3									
1	1	1212-0104-0510	Очистка вручную слоя штукатурки (прим.) НР=72 %	м2	287,44	385,52	–	110814	–	–	79786	205848
						385,52	–	110814	–	–	15248	
2	2	1212-0104-0511	Очистка вручную (поверхности увлажнения бетона в плитах покрытия)(прим.) НР=72 %	м2	263,25	481,58	–	126776	–	–	91279	235499
						481,58	–	126776	–	–	17444	
3	7	1212-0104-0510	Очистка вручную (дно резервуара) НР=72 %	м2	207,06	385,52	–	79826	–	–	57475	148285
						385,52	–	79826	–	–	10984	
4	19	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	0,48	726,55	303,95	349	146	–	192	584
						422,6	131,87	203	63	–	43	
5	20	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,05701	78299,1	7138,9	4464	407	747	2416	7430

						58061,55	815	3310	46	–	550	
6	21	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=1,040;	т	0,05929	994397		58958		58958	–	63675
						–		–		–	4717	
7	23	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	0,059	2709	–	160	–	–	115	297
						2709	–	160	–	–	22	
8	24	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,059	924		55		–	–	59
						–		–		–	4	
9	25	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	0,59	36		21		–	–	23
						–		–		–	2	

Итого **661 700**

2-1-2 Технологические трубопроводы

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Разработка обваловки) НР=72 %	м3 грунта	774	296,01	296,01	229112	229112	–	38056	288541
						–	68,29	–	52856	–	21373	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	106	4158,22	–	440771	–	–	317355	818776
						4158,22	–	440771	–	–	60650	

Раздел 2 Демонтажные работы

3	5	1312-0201-0315	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	10	1199,72	198,5	11997	1985	–	7816	21398
						1001,22	84,37	10012	844	–	1585	
4	6	1312-0201-0314	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377-426 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	5	931,41	103,37	4657	517	–	3133	8413
						828,04	42,48	4140	212	–	623	
5	7	1312-0201-0313	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	1	839,02	70,52	839	71	–	575	1527
						768,5	28,9	769	29	–	113	
6	8	1312-0201-0311	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	5	615,81	25,9	3079	130	–	2162	5660
						589,91	10,61	2950	53	–	419	
7	9	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	1,525	2709	–	4131	–	–	2974	7673
						2709	–	4131	–	–	568	

8	10	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,525	924		1409		–	–	1522
						–		–		–	113	
9	11	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	15,25	36		549		–	–	593
						–		–		–	44	
		Раздел 3 Подводящий трубопровод										
10	12	1312-0201-0315	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях НР=72 %	м трубопровода	4,1	5376,6	1953,72	22044	8010	350	12166	36947
						3337,4	784,01	13683	3214	–	2737	
11	13	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм К=1,005;	м	4,1205	50994		210121		210121	–	226931
						–		–		–	16810	
12	14	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Воронка стальная). Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0793	90429,05	4345,34	7171	345	409	4667	12785
						80920,9	815	6417	65	–	947	
13	15	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Воронка сварная 529х900)	т	0,0793	1012960		80328		80328	–	86754
						–		–		–	6426	
14	16	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=72 %	т фасонных частей	0,162	1063062,24	680199,58	172216	110192	2671	66957	258307
						366377,24	207674,11	59353	33643	–	19134	
15	17	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	1	112241		112241		112241	–	121220
						–		–		–	8979	
16	18	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,01182	209561,29	3023,04	2477	36	229	1600	4403
						187147,67	815	2212	10	–	326	
17	19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (уголок равнополочный) К=2,000;	кг	11,84	708		8383		8383	–	9054
						–		–		–	671	
18	21	1122-1101-0109	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	1	94820,7	43996,87	94821	43997	29317	25575	130028
						21507,23	14014,33	21507	14014	–	9632	
19	22	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0041	10294478	1741091,26	42207	7138	31981	3648	49523
						753185,6	482562,97	3088	1979	–	3668	
		Раздел 4 Отводящий трубопровод										

20	24	1312-0201-0315	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях НР=72 %	м трубопровода	3,8	5376,6	1953,72	20431	7424	325	11276	34244
						3337,4	784,01	12682	2979	–	2537	
21	25	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм К=1,005;	м	3,819	79436		303366		303366	–	327635
						–		–		–	24269	
22	26	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Воронка стальная). Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,1126	90429,05	4345,34	10182	489	581	6627	18154
						80920,9	815	9112	92	–	1345	
23	27	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Воронка сварная 630х1070)	т	0,1126	1012960		114059		114059	–	123184
						–		–		–	9125	
24	28	1122-1101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	1	152842,61	77676,15	152843	77676	52320	34011	201802
						22846,87	24389,57	22847	24390	–	14948	
25	29	1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0038	12072546	2004436,94	45876	7617	34836	3964	53827
						900716,8	548126,37	3423	2083	–	3987	
		Раздел 5 Переливной трубопровод										
26	31	1312-0201-0313	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях НР=72 %	м трубопровода	4,8	3408,13	810,2	16359	3889	174	9953	28417
						2561,68	318,21	12296	1527	–	2105	
27	32	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм К=1,005;	м	4,824	32904		158729		158729	–	171427
						–		–		–	12698	
28	33	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Воронка стальная). Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0233	90429,05	4345,34	2107	101	120	1371	3756
						80920,9	815	1885	19	–	278	
29	34	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Воронка сварная 325х565)	т	0,0233	1012960		23602		23602	–	25490
						–		–		–	1888	
30	35	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=72 %	т фасонных частей	0,04	1063062,24	680199,58	42522	27208	659	16533	63779
						366377,24	207674,11	14655	8307	–	4724	
31	36	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	33447		33447		33447	–	36123
						–		–		–	2676	

32	37	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,01773	209561,29	3023,04	3716	54	344	2399	6604
						187147,67	815	3318	14	–	489	
33	38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (уголок равнополочный) К=3,000;	кг	17,73	708		12553		12553	–	13557
						–		–		–	1004	
34	40	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	1	56302,34	27029,56	56302	27030	15657	16080	78173
						13615,56	8717,57	13616	8718	–	5791	
35	41	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0048	5966431,14	471126,37	28639	2261	22935	2793	33947
						717230,85	90797,44	3443	436	–	2515	
		Раздел 6 Спускной трубопровод										
36	43	1312-0201-0313	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях НР=72 %	м трубопровода	3,5	3408,13	810,2	11928	2836	127	7258	20721
						2561,68	318,21	8966	1114	–	1535	
37	44	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм К=1,005;	м	3,5175	32904		115740		115740	–	124999
						–		–		–	9259	
38	45	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	1	56302,34	27029,56	56302	27030	15657	16080	78173
						13615,56	8717,57	13616	8718	–	5791	
39	46	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0035	5966431,14	471126,37	20883	1649	16723	2036	24753
						717230,85	90797,44	2510	318	–	1834	
		Раздел 7 Окрасочные работы										
40	48	1113-0301-0401	Поверхности металлические (труб). Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 1 раз НР=72 %	м2	12,6	185,47	4,17	2337	53	1615	488	3051
						53,1	0,68	669	9	–	226	
41	49	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные (труб). Окраска лаками ХС-76 (в 3 слоя) НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	12,6	330,83	7,95	4168	100	2533	1117	5708
						121,85	1,36	1535	17	–	423	
42	50	1113-0301-0503	Поверхности металлические (уголок). Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=72 %	м2	1,04	279,23	3,68	290	4	232	40	356
						52,87	0,46	55	–	–	26	
43	51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР=72 %	м2	1,04	199,15	2,65	207	3	177	19	244
						25,93	0,46	27	–	–	18	
44	52	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 (в 4 слоя) НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,04	897,51	10,61	933	11	811	81	1095

						106,78	1,8	111	2	–	81	

Итого	**3 569 274**
Всего по акту выполненных работ	**4 230 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 014 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	587 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 463 057
- перевозка грузов, тенге	2 034
- накладные расходы, тенге	850 073
в т.ч. зарплата, тенге	76 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	313 404
Итого:	**4 230 974**
Временные здания и сооружения (2,08%)	88 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,85%)	79 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 978**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**4 486 857**
Скидка Подрядчика К=0,95	**4 262 513,02**
НДС (12 %)	**511 501,56**
Итого	**4 774 014,58**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)

Директор Тенизбаев Дамир Сырлыбаевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С", БИН 000540003705

место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Первый заместитель директора Ескатов Ануар Корганбекович

Место печати (при наличии)

Ведущий инженер О по СКС Демин Даниил Дмитриевич

Эксперт технического надзора Клименко Людмила Владимировна
аттестаты № KZ70VJE00066546 от 22.06.2021г; KZ61VJE00024707 от 03.04.2017г;

Эксперт авторского надзора Марущенко Наталья Павловна
приказ № 40 от 10.07.2023г, аттестат №01739 от 22 июля 2023г.