Заказчик: **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**

Подрядчик: **ТОО «Newest Building»** **Форма 2в**

Наименование строї Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объе: Дом культуры. Лок.смета 02-01-02 Архитектурно-строительные работы. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 4 от 14.06.2024 года

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки										
1	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	401,31		1969,05	123,08	790199	49393	191926	521298	1416415
		НР - 93%; СП - 8%				1367,72	29,04	548880	11654		104918	
2	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	$м^3$	40,53231		23052,00	--	934351	--	934351	--	1009099
		СП - 8%				--	--	--	--		74748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1724550**	**49393**	**1126277**	**521298**	**2425514**
								548880	**11654**	--	**179666**	
		РАЗДЕЛ 2. Кровля										
3	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	450		139,81	18,86	62915	8488	--	51989	124097
		НР - 92%; СП - 8%				120,95	4,63	54428	2084		9194	
4	С1261-105-0714 261-105-0714 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/$м^2$ - изоспа	$м^2$	459		155,00	--	71145	--	71145	--	76837
		СП - 8%				--	--	--	--		5692	
5	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	9,5		162963,50	1984,18	1548153	18850	1266783	243532	1935020
		НР - 90%; СП - 8%				27633,67	849,58	262520	8071		143335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,5	11819,46	88,10	112285	837	98781	11728	133934
		НР - 90%; СП - 8%			1333,33	38,33	12667	364		9921	
7	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	18	3612,80	8,37	65030	151	48269	15303	86760
		НР - 92%; СП - 8%			922,77	1,34	16610	24		6427	
8	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,94	3633,00	--	21580	--	21580	--	23306
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
9	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Карнизы. Сборка.Устройство	$м^2$ развернутой поверхности карниза	142	2406,17	56,19	341676	7979	21523	284043	675776
		НР - 90%; СП - 8%			2198,41	24,14	312174	3428		50058	
10	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,55	125144,00	--	444261	--	444261	--	479802
		СП - 8%			--	--	--	--		35541	
11	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки.Подшивка сталью кровельной по дереву/подшивка карнизов профлистом/	$м^2$ потолков	142	409,39	4,85	58133	688	3089	49202	115921
		НР - 90%; СП - 8%			382,79	2,20	54356	312		8587	
12	С1214-204-1022 214-204-1022 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	163,3	4667,00	--	762121	--	762121	--	823091
		СП - 8%			--	--	--	--		60970	
13	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	133,9	3085,17	17,88	413104	2394	348318	58071	508869
		НР - 92%; СП - 8%			465,96	5,44	62392	728		37694	
14	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	1717,00	--	103020	--	103020	--	111262
		СП - 8%			--	--	--	--		8242	
15	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	3680,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
16	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	1424,00	--	8544	--	8544	--	9228
		СП - 8%			--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4552,00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
18	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	60	2195,00	--	131700	--	131700	--	142236
		СП - 8%			--	--	--	--		10536	
19	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	3330,00	--	33300	--	33300	--	35964
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
20	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	78	2409,62	0,15	187950	12	134688	38340	244393
		НР - 72%; СП - 8%			682,69	--	53250	--		18103	
21	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	60	1426,00	--	85560	--	85560	--	92405
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
22	С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	60	500,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
23	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10	1038,00	--	10380	--	10380	--	11210
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4532209**	**39399**	**3664414**	**752208**	**5707171**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**828397**	**15011**	--	**422757**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**8132688**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1377277**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**88792**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**26665**			
		- Накладные расходы	Тенге						**4790695**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1273506**	
		Всего по акту								**602423**	
		в том числе оборудования									**8 132 688**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**121 990**
		Итого									**8 254 678**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**74 292**
		Итого									**8 328 970**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**166 579**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**8 495 550**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**9 166 698**
		С понижающим коэффициентом субподряда к-0,85									**0,85**	**7 791 694**
		НДС (12 %)									**12%**	**935 003**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**8 726 697**

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Newest Building»
ТОО «Newest Building»